

**Краткая информация по состоянию на 01.09.2021 года**  
**Жилье и городская среда**  
**Формирование комфортной городской среды**

**Цели и целевые показатели РП: Повышения качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района**

Наименование целей и целевых показателей	База 01.01. 2018	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (план)	2021 (факт)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)	9	5	5	0	-	11	3	-
Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	9,78	11,4	26,7	36,4	-	86,4	100	-
Количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения проведения досуга (ед.)	9	5	3	0	-	11	3	-
Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан %	25	25	25	25	-	25	-	-
Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	2	3	2	3	-	1	1	-
Доля благоустроенных общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	28,6	42,9	71,4	80	-	90	100	-

**Бюджет РП**

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.			Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.			% исполнения			Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 01.09.2021 г.)					
	Итого	МБ	ОБ	Факт	МБ	ОБ	Итого	МБ	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/4 x100	13=9/5x 100	14	15	16	17	18=(16+17)/15
	30,9	0,4	1,3	29,2	18,1	0,2	0,7	17,2	58,6	53,8	9	30,8	16,3	1,8	58,8

Результаты РП:

Ожидаемый результат на 2021 год*	Текущий статус**	Риски***
<p>Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова, 8 (обустройство территории)</p>	<p>Заключен контракт №0369300218520000032000103 на сумму 2 370,379 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2021г. - 01.07.2021г. Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК» Подрядчик работы выполнил. Работы оплачены частично в сумме 1 778,874 тыс. руб. Готовятся документы на финансирование на сумму 591,505 тыс. руб. Оставшаяся сумма по контракту будет освоена в сентябре.</p>	
<p>Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова, 8 (поставка и установка спортивной хоккейной площадки)</p>	<p>Заключен контракт №0369300218520000033000103 на сумму 546,21833 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.07.2021г. - 01.08.2021г. Подрядчик ООО «МЕТАЛЛМОНТАЖСТРОЙ» Работы выполнены, оплачены.</p>	
<p>Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова, 8 (поставка и установка спортивного и игрового оборудования площадки)</p>	<p>Заключен контракт №0369300218520000036000105 на сумму 1 209,74269 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.07.2021г. - 01.08.2021г. Подрядчик ООО «НДК» Работы выполнены, оплачены.</p>	
<p>Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова, 8 (ограждение спортивной игровой площадки)</p>	<p>Заключен контракт №0369300218520000035000103 на сумму 401,69842 тыс. руб. Сроки выполнения работ: с 01.06.2021г. - 01.07.2021г. Подрядчик ООО «ВИНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» Подрядчик выполнил работы на 10%.</p>	
<p>Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова, 8 (обустройство интерактивной площадки)</p>	<p>Заключен контракт №03693002185210000030001 от 15.03.2021г. на сумму 1 932,88748 тыс. руб. Сроки выполнения работ: с 15.03.2021г. - 30.07.2021г. Подрядчик ИП Кузнецов А.Н. Работы выполнены, оплачены.</p>	
<p>Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова, 8 (приобретение МАФов)</p>	<p>Заключен контракт №03693002185210000050001 от 15.03.2021г. на сумму 3 542,01171 тыс. руб. Сроки выполнения работ: с 15.03.2021г. - 13.05.2021г. Подрядчик ИП Куликова Т.А. Товар поставлен, оплачен.</p>	
<p>Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова, 8 (устройство наливного бесшовного</p>	<p>Заключен контракт №03693002185210000060001 от 23.03.2021г. на сумму 354,83700 тыс. руб. Сроки выполнения работ: с 15.06.2021г. - 02.08.2021г. Подрядчик ООО «ФАВОРИТ-СТРОЙ»</p>	

<p>покрытия толщиной 10мм из резиновой крошки фракции 1-3 и одноконтентного полиуретанового клея)</p>	<p>Подрядчик выполнил работы. Работы оплачены по факту выполненных работ в сумме 316,456 тыс. руб. Сумма 38,381 тыс. руб. будет перераспределена.</p>
<p>Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова, 8 (устройство видеонаблюдения для онлайн мониторинга общественной безопасности)</p>	<p>Заключен контракт №50г 30.03.2021г. на сумму 441,976 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 30.03.2021г. - 03.06.2021г. Подрядчик ООО «СВЯЗЬ-ТЕЛЕКОМ» Работы выполнены, оплачены.</p>
<p>Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова, 8 (приобретение скамеек и урн)</p>	<p>Заключен контракт №б от 30.03.2021г. на сумму 482,53054 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 30.03.2021г. - 03.06.2021г. Подрядчик ООО «Югор-Урал» Товар поставлен, оплачен.</p>
<p>Благоустройство пешеходного маршрута от МУ «Катав-Ивановская центральная районная больница» до МОУ СОШ № 1 г. Катав-Ивановска</p>	<p>Заключен контракт №03693002185200000380001 от 20.11.2020г. на сумму 6 818,66558 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 17.05.2021г. - 02.08.2021г. Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК» Подрядчик выполнил работы. Работы оплачены по факту выполненных работ в сумме 6 769,21741 тыс. руб. Сумма 49 448,17 руб. будет перераспределена. Заключен контракт №2 от 24.03.2021г. на сумму 599,06100 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 17.05.2021г. - 02.08.2021г. Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК» Работы выполнены, оплачены. Заключен контракт №3 от 24.03.2021г. на сумму 504,08300 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 17.05.2021г. - 02.08.2021г. Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК» Работы выполнены, оплачены.</p>
<p>Обустройство парка «Набережный» в г. Юрюзань (проект «Юрюзань – река времени»), в том числе разработка проектно-сметной документации</p>	<p>Заключен контракт №03693002185200000420001 от 25.12.2020г. на сумму 11 616,68865 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 25.12.2020г. - 30.10.2021г. Подрядчик ООО «ВИК Проект» Подрядчик выполнил работы на 80%.</p>

\*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2021 году

\*\*результаты (проделанная работа) с начала 2021 года

\*\*\*указываются проблемы, риски не достижения, а также меры по их минимизации

Начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района



В.В. Дымов

Исп. Зотова О.А. 5-56-19