

Краткая информация по состоянию на 01.12.2020 года
Жилье и городская среда
Формирование комфортной городской среды

Цели и целевые показатели РП: Повышения качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района

Наименование целей и целевых показателей	База 01.01. 2018	2019 (факт)	2020 (план)	на 01.12. 2020 (факт)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель:								
Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)	9	5	5	-	10	11	-	-
Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	9,78	11,4	32,3	-	64,5	100	-	-
Количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения проведения досуга (ед.)	9	5	5	-	10	11	-	-
Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан %	25	25	25	-	25	25	-	-
Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	2	3	2	-	1	1	-	-
Доля благоустроенных общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	28,6	42,9	71,4	-	85,7	100	-	-

Бюджет РП

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.				Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.				% исполнения				План- график	Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 01.12.2020 г.)			
	Итого	МБ	ОБ	ФБ	Факт	МБ	ОБ	ФБ	Итого	МБ	ОБ	ФБ		Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/2 x100	11=7/3 x100	12=8/4 x100	13=9/5x 100	14	15	16	17	18=(16+17) /15
	37,7	0,4	5,4	31,9	32,4	0,3	4,6	27,5	85,9	75,0	85,2	86,2	7	37,7	13,4	19,0	85,9

Результаты РП:

Ожидаемый результат на 2020 год*	Текущий статус**	Риски***
<p>Благоустройство дворовой территории жилых домов по адресу: г. Юрюзань, ул. Зайцева, 6, 8, 10, ул. Гагарина, 15, 17</p>	<p>Заклучен контракт №187за от 20.04.2020г. на сумму 1 152,84163 тыс. руб. Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 31.07.2020г. Подрядчик ООО «ГОРОД» Подрядчик работы выполнил, работы не оплачены.</p>	<p>24.11.2020 года в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области - далее Минстрой - направлены документы на финансирование на сумму 1 152,84120 тыс. руб., в т.ч. 1 141,31279 тыс. руб. (ФБ + ОБ). 27.11.2020г. направлено письмо на согласование экономии в Минстрой в сумме 0,00043 тыс. руб. (ФБ+ОБ) на Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, дом 90, дом 92, дом 94, ул. Зайцева, дом 9. Письмо еще не согласовано.</p>
<p>Благоустройство дворовой территории жилых домов по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, 53, 55, ул. Карла Маркса, 48, 50, 52</p>	<p>Заклучен контракт №181за от 20.04.2020г. на сумму 2 726,29960 тыс. руб. Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 31.07.2020г. Подрядчик ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ» Подрядчик выполнил работы на сумму 1 751,72934 тыс. руб.</p>	<p>24.11.2020 года в Минстрой направлены документы на финансирование на сумму 1751,72934 тыс. руб., в т.ч. 1 734,21205 тыс. руб. (ФБ + ОБ). После финансирования, планируется расторжение контракта, заключение прямого договора на дополнительные работы (разработка грунта, перевозка грунта, устройство щебеночного основания), не учтенные в сметной документации, на сумму 496,804 тыс. руб. 27.11.2020г. направлено письмо на согласование экономии в Минстрой в сумме 477,76626 тыс. руб., в т.ч. 472,98859 тыс. руб. (ФБ+ОБ) на Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, дом 90, дом 92, дом 94, ул. Зайцева, дом 9. Письмо еще не согласовано.</p>
<p>Благоустройство дворовой территории жилых домов по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, 92, 94, ул. Зайцева, 4, ул. Гагарина, 13</p>	<p>Заклучен контракт №186за от 20.04.2020г. на сумму 2 624,87769 тыс. руб. Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 31.07.2020г. Подрядчик ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ» Работы завершены, оплачены в сумме 2 392,35581 тыс. руб. Заклучен договор № 404 от 01.11.2020г. на дополнительные работы (разработка грунта, перевозка грунта, устройство щебеночного основания), не учтенные в сметной документации, на сумму 232,52188 тыс. руб.</p>	<p>Планируемая дата направления документов в Минстрой на финансирование 01.12.2020г.</p>
<p>Благоустройство набережной на намыве дамбы с мостом через пруд ул. Караваева-ул. Фигичева</p>	<p>Заклучен контракт 01693000278200000320001 от 31.03.2020г. на сумму 17 785, 85388 руб. Сроки выполнения работ: с 01.05.2020г.-20.08.2020г. ООО «Технология плюс» Работы завершены, оплачены частично в сумме 16 638,45595 тыс. руб.</p>	<p>Не выполнение работ в указанные сроки произошли в связи с тем, что руководитель перенес сердечный приступ и находился месяц на лечении, что парализовало работу по доставке материалов В настоящее время работы завершены, готовятся</p>

<p>Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, дом 90, дом 92, дом 94, ул. Зайцева, дом 9</p>	<p>Работы выполнены и оплачены в сумме 13 412,08870 тыс. руб. по следующим контрактам: - №1953а от 06.05.2020г. в сумме 7 586,37580 тыс. руб. (благоустройство) Подрядчик ООО «ЮЖРЕГИОНСТРОЙ». - №225 от 15.05.2020г. в сумме 86,65000 тыс. руб. (приобретение подземных закладных частей для установки торшерных фонарей). Подрядчик ООО «Югор-Урал». - №263за от 30.06.2020г. на сумму 1632,87063 тыс. рублей Сроки выполнения работ: в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта Подрядчик ООО «Югор-Урал». - Заключен контракт №1963а от 06.05.2020г. на сумму 4 106,19227 тыс. руб. (благоустройство) Сроки выполнения работ: 06.05.2020г.-15.07.2020г. Подрядчик ИП Кузнецов А.Н. Работы выполнены, оплачены. - Заключен контракт №279 от 30.06.2020г. на сумму 8,16595 тыс. руб. (доставка земли) Подрядчик ООО "Катав-Ивановское автотранспортное предприятие". Сроки выполнения работ: 01.08.2020г.-31.08.2020г. Работы выполнены, не оплачены.</p>	<p>документы на финансирование в сумме 1 147,39793 тыс. руб. Планируемая дата направления документов в Минстрой на финансирование 04.12.2020г.</p>
	<p>Планируемая дата направления документов в Минстрой на финансирование 04.12.2020г.</p>	

*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2020 году

**результаты (проделанная работа) с начала 2020 года

***указываются проблемы, риски не достижения, а также меры по их минимизации

Заместитель Главы Катав-Ивановского
муниципального района – начальник УКХ,Т и С

А.Е. Буренков

Исп. Зотова О.А. 2-43-07