



АДМИНИСТРАЦИЯ Юрюзанского городского поселения

456120, Россия, Челябинская область, г. Юрюзань, ул. Зайцева, 9Б, ОГРН 1027400757625, ИНН 741002124,
тел./факс (351 – 47) 2 – 56 – 83, e-mail: uruzan@katavivan.gov74.ru

« 06 » 09 2024 г. № 1834

Председателю Соборания депутатов
Катав-Ивановского муниципального района
А.В.Васильеву

Уважаемый Александр Владимирович!

По повестки очередного заседания Соборания депутатов Катав-Ивановского муниципального района сообщая следующее:

п. 9 В рамках поручения Губернатора Челябинской области А.Л. Текслера по вопросу строительства очистных сооружений сообщая, что администрацией ЮГП в период с 2021 по 2022 г. были объявлены три конкурса (2021 г. – период конкурсных процедур 19.02.2021 – 08.04.2021, 2022 г. – период конкурсных процедур 30.03.2022 – 19.05.2022, 07.07.2022 – 24.08.2022) на право заключения концессионного соглашения в отношении общегородского комплекса водоснабжения и водоотведения. Конкурсы не состоялись ввиду отсутствия заявок.

В период с 20.04.2023 г. по 01.06.2023 г. были проведены конкурсные процедуры на право заключения концессионного соглашения. Конкурс не состоялся ввиду отсутствия заявок.

Ведется корректировка конкурсной документации для повторного конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении общегородского комплекса водоснабжения и водоотведения.

Также сообщая, что реконструкция комплекса водоотведения предусматривается в рамках областной программы Модернизации коммунальной инфраструктуры на 2025-2027 годы.

П. 10. Для завершения реконструкции системы теплоснабжения:

1. **Котельной ул. III Интернационала, 105А- 4,6 МВт (2 этап).** Ведется исполнение муниципального контракта № м389ЭА на сумму **83,5 млн.руб.**, со сроком исполнения до **01.09.2024 года**. Предусмотрена реконструкция **1 634,05 метров** в двухтрубном исполнении. По состоянию на 01 июля 2024 года выполнено 92 % работ от контракта.

Временное разрешение на эксплуатацию котельной от Ростехнадзора получено 23.08.2024 г.

Пуско-наладочные работы по внутреннему контуру котельной выполнены.
Бурение подпиточной скважины. Срок до 15.09.2024 г.

Котельная передана в хоз-ведение в МУП «Коммунальные системы» 27.09.2024 г. Ведется работа по заключению договоров на поставку ТЭР.

Требуется:

- установка понижающей насосной (находится на изготовлении, исполнение блочное). Срок поставки 15.09.2024 г.
- надземная прокладка ду 57 – 312 метров от УТ11 до УТ10-1. Срок до 10.09.2024 г.

2. Котельной ул. Советская – 9,9 МВт (завершение работ по капитальному ремонту сети теплоснабжения). Общее исполнение по объекту **98%**. Выполнен капитальный ремонт сетей теплоснабжения **948,5 м. из 948,5 м.** Ведутся работы по благоустройству. Ориентировочный срок окончания работ 20.09.2024 г.

Временное разрешение на эксплуатацию котельной от Ростехнадзора получено 23.08.2024 г.

Пуско-наладочные работы по внутреннему контуру котельной выполнены.
Бурение подпиточной скважины выполнено 125 метров.

Котельная передана в хоз-ведение в МУП «Коммунальные системы» 27.09.2024 г. Ведется работа по заключению договоров на поставку ТЭР.

3. Котельной ул. Гагарина, 15А – 15,5 МВт (2 этап). Общая стоимость выполнения работ по 2 этапу составляет 194 996 000 рублей. Выделены 112,459 млн. рублей (Распоряжением Правительства Челябинской области от 01.07.2024 г. № 641-рп). В связи с вводом режима «Повышенной готовности» Заключен муниципальный контракт №329ЕП от 08.07.2024 г. с ООО «МОНТАЖ2020» на объект: «Строительство котельной по адресу: г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15А с подводящими сетями и сетями теплоснабжения от котельной до потребителей, в т.ч. ПИР» 2 этап. Реконструкция сетей теплоснабжения от магистральной сети теплоснабжения до потребителей. На общую сумму 111 790 790 (сто одиннадцать миллионов семьсот девяносто тысяч семьсот девяносто) рублей 00. Общая готовность объекта 30%. Срок окончания работ по договору 15.09.2024 г. Ориентировочная дата окончания работ по монтажу теплового контура 01.10.2024 г.

Выполнено рытье траншей

- от узла спускников (ул. Гагарина, 15А) до ввода в школу №1 (ул. Советская, 108) – 946 метров (подготовлено основание под лотковую часть),
- от узла спускников (ул. Гагарина, 15А) до ввода в школу №1 (ул. Советская, 108) – 946 метров (готовность лотковой части 80%),
- от узла спускников (ул. Гагарина, 15А) до ввода в школу №1 (ул. Советская, 108) – 946 метров (монтаж трубной части 80%),
- от УТ3 до УТ3-2 – 123 метра (подготовлено основание под лотковую часть)
- от УТ3 до УТ3-2 – 123 метра (укладка лотковой части 80 %)
- от УТ3 до УТ3-2 – 123 метра (монтаж трубной части 80 %)

Проект 2 этапа предусматривает реконструкцию 2 382,75 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении, в 2024 году планируется выполнить работы по замене 1620 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Закончены пуско-наладочные работы по внутреннему контуру котельной.

Временное разрешение на эксплуатацию котельной от Ростехнадзора получено 23.08.2024 г.


Пуско-наладочные работы по внутреннему контуру котельной выполнены.

Бурение подпиточной скважины выполнено 114 метров.

Котельная передана в хоз-ведение в МУП «Коммунальные системы» 27.09.2024 г. Ведется работа по заключению договоров на поставку ТЭР.

П. 16. В рамках инициативного бюджетирования инициативной группой граждан подан проект «Сквер Победы». По результатам общественного голосования будет принято решение о реализации данного проекта.

С уважением,

Глава Юрюзанского городского поселения  А.А. Добровольский