

в дню



**Собрание депутатов
Катав-Ивановского муниципального округа
Челябинской области
РЕШЕНИЕ**

«15» октября 2026 г.

№366

О реализации мероприятий по
строительству ФОКа

Заслушав информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа Майорова С.А. о реализации мероприятий по строительству ФОКа, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

1. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа Майорова С.А. о реализации мероприятий по строительству ФОКа принять к сведению.

Председатель Собрания депутатов
Катав-Ивановского муниципального
округа Челябинской области



Е.А. Куликова

Информация о реализации мероприятий по строительству ФОКа

На текущую дату на площадке развернут строительный городок, проведено временное подключение к водоснабжению, электроснабжению площадки.

Проведена строительная экспертиза фундаментов, расположенных на территории площадки (заключение Центр Судебных экспертиз). Ежедневно на территории строительной площадки персонал подрядчика в количестве 15-20 человек, и 8 единиц техники. Экскаватор гусеничный, Экскаватор-погрузчик, кран 50т, кран 25т, Бетоносмеситель, самосвал, трал (поставка конструкций) график работ с 9-00 до 18-00 без выходных.

«ФОК»

Фундаменты, балки и стены цоколя здание «ФОК» выполнен на 100%
Смонтированы колонны, связи. Монтаж балок и ригелей выполнен на 95%.
Выполнено перекрытие 1,2,3 этажа.

Произвели устройство несъемной опалубки, армирования и заливки бетона пола 2 этажа.

Произвели устройство несъемной, опалубки, армирования, выполняется заливка бетона пола 3 этажа

Произвели монтаж 3 этажа АБК «ФОК»

Проведена обратная засыпка грунтом котлована под здание 95% «ФОК»

Произвели устройство кирпичной кладки стены первого, второго этажа, идет устройство кирпичной кладки третьего этажа

Идет монтаж внутренних коммуникаций (канализация, водоснабжение)

Выполняется монтаж лестничных маршей

Ведется уплотнение грунта, подготовка к бетонированию первого этажа

«БАСЕЙН»

Фундаменты под здание «Бассейн» 1 этап выполнен на 100% это малый бассейн

Фундамент под здание «Бассейн» 2 этап выполнен на 90% большая ванна (сам бассейн). Выставлены металлоконструкции перекрытия всех этажей здания 1 этажа Монолитные стены выполнены на 80%

Залиты полы из бетона 1 этажа, 1 этажа. Производятся работы по армированию и подготовке к дальнейшей заливке бетона.

Произвели устройство бетонных входных групп, с перекрытиями, 2 штуки на 70%

Ведутся работы по устройству центральной входной группы

«КОТЕЛЬНАЯ»

Произвели монтаж блочной котельной и дымовой трубы на 100%

Ведется монтаж металлоконструкций, заливка стен.

Проведены работы по заливке, стен бассейна 2 этапа 80%

Текущая работа

Согласованы сендвич-панели, переданы на завод на изготовление.

Осуществлена поставка оборудован для бассейна.

Отгружено электрощитовое оборудование.

Армирование и бетонирование участков на здании ФОК и Бассейн Устройство кирпичной кладки.

Устройство коммуникаций

Отработанно с поставщиками вентиляционное оборудование, чтобы избежать повышенной влажности в залах с чашами.

Выполнен перенос кабеля электросетей, с пятна застройки.

Общая строительная готовность составляет 19%

Начальник отдела ЖКХ УКХ,ТиС

Катав-Ивановского муниципального округа

С.А. Майоров