

Краткая информация по состоянию на 01.11.2023 года
Жилье и городская среда
Формирование комфортной городской среды

Цели и целевые показатели РП: Повышения качества и комфорта городской среды на территории Кагав-Ивановского муниципального района

Наименование целей и целевых показателей	База 01.01. 2023	2023 (план)	2023 (факт)	2024 (план)	2025 (план)
Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)	6	0	0	0	1
Доля благоустроенных дворовых территорий в Кагав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	85,7	85,7	0	85,7	100
Количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения проведения досуга (ед.)	6	0	0	0	1
Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан %	25	25	0	25	25
Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	3	3	0	2	2
Доля благоустроенных общественных территорий в Кагав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	30	42,9	0	71,4	100

Бюджет РП

Наименование РП	Ассигнования, руб.				Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб.				План-график	Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.11.2023 г.)							
	Итого	МБ	ОБ	ФБ	Факт	МБ	ОБ	ФБ		Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/2 x100	11=7/3 x100	12=8/4 x100	13=9/5x 100	14	15	16	17	18=(16+17)/15
	10 490 060,29	543 760, 29	488 400, 0	457 900, 0	310 535, 97	465 526, 84	434 284, 32	410 724, 81	88,76	85,61	88,92	88,93		10 469 741,87	310 535, 97	-	88,93

Результаты РП:

Ожидаемый результат на 2023 год*	Текущий статус**	Риски***
<p>Завершение благоустройства набережной на дамбы с мостом через пруд ул. Караваева-ул.Фигичева в г. Катав-Ивановске</p>	<p>Заключен контракт №0369300218522000016 от 10.10.2022г. на сумму 6 398,52660 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2023г. - 01.08.2023г. Подрядчик ООО "Технология плюс" Работы выполнены. Контракт оплачен. Заключен контракт №6 от 20.03.2023г. на сумму 485,16280 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 15.07.2023г. - 10.08.2023г. Подрядчик ООО "Югор-Урал" Работы выполнены. Контракт оплачен. Заключен контракт №7 от 20.03.2023г. на сумму 42,190 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 15.07.2023г. - 10.08.2023г. Подрядчик ООО "Технология плюс". Работы выполнены. Контракт оплачен.</p>	<p>Риски***</p>
<p>Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Зайцева, дом 8</p>	<p>Заключен контракт №0369300218522000018 от 17.10.2022г. на сумму 1 174,97716 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 17.10.2022г. - 31.08.2023г. Подрядчик ООО "Уралспецстрой" Работы выполнены. Оплачены на сумму 703,31341 тыс. руб. Документы на финансирование направлены в Минстрой на сумму 366,92140 тыс. руб.</p>	<p>Образовавшаяся экономия в сумме 104,74235 тыс. руб. перераспределена на этот же объект на устройство видеонаблюдения для онлайн мониторинга общественной безопасности (подготовлено письмо в Минстрой на согласование экономии).</p>
<p>Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Зайцева, дом 10</p>	<p>Заключен контракт № 0369300218522000017 от 17.10.2022г. на сумму 2 368,97502 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 17.10.2022г. - 31.08.2023г. Подрядчик ООО "Уралспецстрой" Работы выполнены. Оплачены на сумму 1 681,43287 тыс. руб. Документы на финансирование направлены в Минстрой на сумму 505,26235 тыс. руб.</p>	<p>Образовавшаяся экономия в сумме 182,27980 тыс. руб. перераспределена на благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Зайцева, дом 8 на устройство видеонаблюдения для онлайн мониторинга общественной безопасности (подготовлено письмо в Минстрой на согласование экономии).</p>

*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2023 году

**результаты (проделанная работа) с начала 2023 года

***указываются проблемы, риски не достижения, а также меры по их минимизации

Начальник Управления
коммунального хозяйства, транспорта и связи
Катав-Ивановского муниципального района

Д.А. Забродин

Исп. Зотова О.А.
5-56-19


