

Краткая информация по состоянию на 01.07.2024г.

Жилье и городская среда

Формирование комфортной городской среды

Цели и целевые показатели РП: Повышения качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района

Наименование целей и целевых показателей	База 01.01. 2024	2024 (план)	2024 (факт)	2025 (план)	2026 (план)
Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)	0	0	0	0	0
Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	85,7	85,7	0	85,7	85,7
Количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения проведения досуга (ед.)	0	0	0	0	0
Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан %	25	25	0	25	25
Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	5	2	0	0	0
Доля благоустроенных общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	45,5	100	0	100	100

Бюджет РП

Наименование РП	Ассигнования, руб.				Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб.				% исполнения				Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.07.2024 г.)				
	Итого	МБ	ОБ	ФБ	Итого	МБ	ОБ	ФБ	МБ	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения	
																	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/2 x100	11=7/3 x100	12=8/4 x100	13=9/5x 100	14	15	16	17	18=(16+17)/15
	9 251 000,0	465 700,0	468 300,0	317 000,0	633 850,70	31 692,54	32 095,79	570 062,37	6,9	6,8	6,9	6,9		9 215 799,30	633 850,70	-	6,9

Результаты РП:

Ожидаемый результат на 2024 год*	Текущий статус**	Риски***
<p>Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Кагав-Ивановск, от дома № 1 по ул. Олега Кошевого, вдоль ул. Молодежная и до «ООШ № 4»</p>	<p>Заключен контракт №08693000110230000760001 от 09.01.2024г. на сумму 4 882,83281 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.06.2024г. - 31.07.2024г. Подрядчик ООО "СТРОЙТЭК" Процент готовности объекта - 80%. Заключен контракт № 08693000110240000100001 от 09.04.2024г. на сумму 633,85070 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 09.04.2024г. - 07.06.2024г. Подрядчик ООО "Проф-Гарант" Работы выполнены, оплачены.</p>	<p>Остаток экономии в сумме 31,84892 тыс. руб. перераспределен на Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Кагав-Ивановск, от дома № 1 по ул. Олега Кошевого, вдоль ул. Молодежная и до «ООШ № 4» на поставку, установку урн. Планируемая дата заключения контракта 01.07.2024г.</p>
<p>Благоустройство пешеходной зоны (бульвара) по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская от дома №59 до дома №63</p>	<p>Заключен контракт №520ЭА от 09.12.2023г. на сумму 3 699,11579 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 15.05.2024г. - 01.09.2024г. Подрядчик ООО "СТРОЙТЭК" Процент готовности объекта – 60%.</p>	

*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2024 году

**результаты (проделанная работа) с начала 2024 года

***указываются проблемы, риски не достижения, а также меры по их минимизации

Начальник Управления
 коммунального хозяйства, транспорта и связи
 Кагав-Ивановского муниципального района



Д.А. Забродин

Исп. Зотова О.А.
 5-56-19

030 