

**Краткая информация по состоянию на 01.10.2024г.
Жилье и городская среда
Формирование комфортной городской среды**

Цели и целевые показатели РП: Повышения качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района

Наименование целей и целевых показателей	База 01.01. 2024	2024 (план)	2024 (факт)	2025 (план)	2026 (план)
Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)	0	0	0	0	0
Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	85,7	85,7	0	85,7	85,7
Количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения проведения досуга (ед.)	0	0	0	0	0
Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан %	25	25	0	25	25
Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	5	2	0	0	0
Доля благоустроенных общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	45,5	100	0	100	100

Бюджет РП

Наименование РП	Ассигнования, руб.					Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб.					План-график	% исполнения				Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.10.2024 г.)			
	Итого	МБ	ОБ	ФБ	Итого	Факт	МБ	ОБ	ФБ	Итого		МБ	ОБ	ФБ	Итого	Заклучено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/2 x100	11=7/3 x100	12=8/4 x100	13=9/5x 100	14	15	16	17	18=(16+17)/15		
	9 251 000,0	465 700,0	468 300,0	317 000,0	8 449 759,0	272 487,99	275 955,13	901 316,45	58,9	58,5	58,9	58,9		9 247 648,22	5 449 759,57	-	58,9		

Результаты РП:

Ожидаемый результат на 2024 год*	Текущий статус**	Риски***
<p>Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Кагав-Ивановск, от дома № 1 по ул. Олега Кошевого, вдоль ул. Молодежная и до «ООШ № 4»</p>	<p>Заключен контракт №08693000110230000760001 от 09.01.2024г. на сумму 4 882,83281 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.06.2024г. - 31.07.2024г. Подрядчик ООО "СТРОЙТЭК" Работы выполнены и оплачены на сумму 4 815,90887 тыс. руб. Заключен контракт № 08693000110240000100001 от 09.04.2024г. на сумму 633,85070 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 09.04.2024г. - 07.06.2024г. Подрядчик ООО "Проф-Гарант" Работы выполнены, оплачены. Заключен контракт №63 от 19.09.2024г. на сумму 98,77286 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 19.09.2024г. - 28.09.2024г. Подрядчик ООО "Универсал" Процент готовности по контракту – 35%. Процент готовности объекта – 98%.</p>	
<p>Благоустройство пешеходной зоны (бульвара) по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская от дома №59 до дома №63</p>	<p>Заключен контракт №520ЭА от 09.12.2023г. на сумму 3 699,11579 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 15.05.2024г. - 01.09.2024г. Подрядчик ООО "СТРОЙТЭК" Процент готовности объекта – 95%.</p>	

*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2024 году

**результаты (проделанная работа) с начала 2024 года

***указываются проблемы, риски не достижения, а также меры по их минимизации

Начальник Управления
 коммунального хозяйства, транспорта и связи
 Кагав-Ивановского муниципального района



А.А. Степанов

Исп. Зотова О.А.

5-56-19

