

## Информация о реализации инициативного проекта в 2025 году

«Благоустройство территории по адресу: Челябинская область, г.Юрюзань, ул.Ильи Тараканова, д.21, 27»

---



**Общая сумма проекта 6 949 628,59 рублей**

### **Объем финансирования:**

ОБ – 6 749 779,47 рублей

МБ – 6 756,54 рублей

Инициативные платежи – 142 000,0 рублей

Трудовое участие – 51 092,58 рублей

Информация о реализации инициативного проекта  
«Благоустройство территории по адресу: Челябинская область, г.Юрюзань, ул.Ильи Тараканова, д.21, 27»  
(наименование инициативного проекта)

---

В 2025 году в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство территории по адресу: Челябинская область, г. Юрюзань, ул.Ильи Тараканова д.21, 27» выполнены работы по благоустройству территории.

В соответствии с заключенным контрактом №140ЭА от 24.03.2025г. между муниципальным казенным учреждением «Комитет городского хозяйства» города Юрюзани и обществом с ограниченной ответственностью «Автодорсервис», будут выполнены следующие работы:

1. Устройство тротуара.
2. Посадка деревьев.
3. Установка малых архитектурных форм.

В соответствии с заключенным контрактом № 198 от 11.04.2025г. между муниципальным казенным учреждением «Комитет городского хозяйства» города Юрюзани и обществом с ограниченной ответственностью «Автодорсервис», будут выполнены дополнительные работы по благоустройству территории по адресу: Челябинская область, г. Юрюзань, ул.Ильи Тараканова д.21, 27.

Информация об использовании денежных средств по источникам финансирования:

Наименование проекта	Срок реализации проекта	Предусмотрено средств на финансирование инициативного проекта (Ассигнования) (рублей)	Фактическое поступление средств на реализации инициативного проекта (Кассовое исполнение, всего) (рублей)	Остаток неосвоенных средств на реализации инициативного проекта (рублей)	Причины отклонения реализации проекта
1	2	3	4	5	6
«Благоустройство территории по адресу: Челябинская область, г.Юрюзань, ул.Ильи Тараканова д.21, 27»	2025г.				
итого:		<b>6 949 628,59</b>	<b>6 949 628,59</b>		

Наименование проекта	Срок реализации проекта	Предусмотрено средств на финансирование инициативного проекта (Ассигнования) (рублей)	Фактическое поступление средств на реализации инициативного проекта (Кассовое исполнение, всего) (рублей)	Остаток неосвоенных средств на реализации инициативного проекта (рублей)	Причины отклонения реализации проекта
1	2	3	4	5	6
в том числе:					
за счет областного бюджета		6 749 779,47	6 749 779,47		
за счет местного бюджета		6 756,54	6 756,54		
за счет <b>инициативных платежей</b>		142 000,0	142 000,0		
за счет трудового и имущественного участия		51 092,58	51 092,58		