



## АДМИНИСТРАЦИЯ Юрюзанского городского поселения

456120, Россия, Челябинская область, г. Юрюзань, ул. Зайцева, 9Б, ОГРН 1027400757625, ИНН 741002124,  
тел./факс (351 - 47) 2 - 56 - 83, e-mail: admin@yuryuzan.ru

« 09 » 09 2021 г. № 1496

Председателю Собрания депутатов  
Катав-Ивановского муниципального района  
А.В. Васильеву

Уважаемый Александр Владимирович!

На Ваш запрос о ходе подготовки к отопительному периоду сообщая следующее:

- ЦТП «Центральная», (площадка ЮМЗ)

**выполнена** ревизия запорной арматуры (задвижки Ду-200, Ду-300), ревизия насосного оборудования (замена подшипников), ревизия соединений электроснабжения,

- ЦТП 1 (ул. Гагарина, 17)

**выполнена** ревизия запорной арматуры (задвижки Ду100-Ду 300), ревизия насосного оборудования (замена подшипников), ревизия соединений электроснабжения,

- ЦТП 2, (ул. Ильи Тараканова, 15)

**выполнена** ревизия запорной арматуры (задвижки Ду100-Ду 300), ревизия насосного оборудования (замена подшипников), ревизия соединений электроснабжения,

- ЦТП 4, (ул. Застенная)

**выполнена** ревизия запорной арматуры (задвижки Ду100-Ду 200), ревизия насосного оборудования (замена подшипников), ревизия соединений электроснабжения,

- ЦТП 5 (землянка), (ул. Гончарова)

**выполнена** ревизия запорной арматуры (задвижки Ду100-Ду 150), ревизия насосного оборудования (замена подшипников), ревизия соединений электроснабжения,

- Котельная,

**выполнена** ревизия запорной арматуры (задвижки Ду100-Ду 500), ревизия насосного оборудования (замена подшипников), ревизия соединений электроснабжения, направлены на поверку контрольно-измерительные приборы и автоматика.



**Проведен конкурс по выбору у подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту второго котла ПТВМ-30М, 20.08.2021 г. заключен муниципальный контракт с ООО «Энергостроймонтаж» (г. Барнаул) на выполнение работ (цена контракта 13 741 832,40 руб.). Срок окончания работ по контракту 17.11.2021 г.**

**Выполнены работы по тепловым сетям:**

- заменен участок тепловых сетей к МКД №8, ул. Зайцева, - 20 метров ду 100.

**Строительство БМК 9,9МВт ул. Советская, 144А**

**Котельный блок:**

Установлены котлы – 3 шт.

Установлены газовые горелки – 3 шт.

Установлено насосное оборудование в полном объеме

Установлен теплообменник

Каркас здания котельной – 100 %

Покрытие котельной сэндвич-панелями – 100 %

Водоснабжение – 100%

Водоотведение – 50%

Внутренняя обвязка тепловых узлов – 100%

Сети электроснабжения – 90%

Сети газоснабжения – 85%,

Внутренняя система автоматизации – 70%,

**Наружные сети теплоснабжения**

Тепловые камеры – 45 %

Тепловые сети - 40 %

**Установка теплообменников в МКД**

ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» письмо направлено 04.02.2021 г.

- Ильи Тараканова 25, 27, - работы по установке теплообменников выполнены,

- Ильи Тараканова 29, 31, - - заключен контракт на установку теплообменника,

- Советская, 112 - заключен контракт на установку теплообменника,

**Срок окончания работ по установке 01.10.2021 г.**

**Чернышевского, 1, 3 - нет решения собрания собственников**

(отсутствуют средства на доме) принято решении оставить подключение по существующей схеме от Центральной котельной.

ООО «Евполов А.Н.» письмо направлено 04.02.2021 г.

Ильи Тараканова, 21, 33 – комплектующие закуплены,

будет проведено собрание для согласования стоимости работ.

Ильи Тараканова, 23, Детский сад №7 письмо в управление образования направлено 28.06.2021 г. – работа ГВС

С уважением,

Временно исполняющий обязанности

Главы Юрюзанского городского поселения

А.А. Добровольский