

в глс



**Собрание депутатов
Катав-Ивановского муниципального округа
Челябинской области
РЕШЕНИЕ**

«15» октября 2026 г.

№ 365

О ходе проведения капитального ремонта в учреждениях здравоохранения Катав-Ивановского муниципального округа и о планируемых работах на 2026 год

Заслушав информацию исполняющего обязанности Главного врача ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановск» Шильцыной Е.В. о ходе проведения капитального ремонта в учреждениях здравоохранения Катав-Ивановского муниципального округа и о планируемых работах на 2026 год, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

1. Информацию исполняющего обязанности Главного врача ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановск» Шильцыной Е.В. о ходе проведения капитального ремонта в учреждениях здравоохранения Катав-Ивановского муниципального округа и о планируемых работах на 2026 год принять к сведению.

Председатель Собрания депутатов
Катав-Ивановского муниципального
округа Челябинской области



Е.А. Куликова

Информация по ремонтам ГБУЗ «Районная больница г.Катав-Ивановск»

Между ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановска» и АО СЗ «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и инвестиций» заключен Государственный контракт № 04-01/8-211-22 на выполнение работ по капитальному ремонту комплекса зданий ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановска» (здание стационара, поликлиники, инфекционного отделения и пищеблока), расположенного по адресу: 456110 Челябинская область. г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14.

Общий процент готовности по зданию «Стационар» - 98%.

Поликлиника:

Субподрядная организация: ООО «ДомСтрой174»

Общий процент готовности по зданию «Поликлиника»: 100%

Пищеблок:

1. Не вывезен грунт после проведения работ в подвале;
2. Не установлены смесители в количестве 5 шт.

Общий процент готовности по зданию «Пищеблок»: 97%

Инфекционное отделение:

1. Не выполнены работы по монтажу молния защиты;

Общий процент готовности по зданию «Инфекционное отделение»: 98%

Общий процент по комплексу 97%.

Не выполненные работы в рамках основного контракта:

1. Не вывезен строительный мусор с объекта (предусмотрена перевозка 1 530 тонн мусора на расстояние до 10 км, стоимость утилизации ПСД не предусмотрена) срок до 21.09.2026 (согласно письму, от ЮУ КЖСИ от 01.09.2026 г. №07.2-12/1930);
2. Не сдана и не введена в эксплуатацию насосная станция пожаротушения;
3. Не выполнены работы по устройству ограждения кровли срок до 30.09.2026 (согласно письму, от ЮУ КЖСИ от 01.09.2026 г. №07.2-12/1930);
4. Не выполнены работы по устройству водосточной системы с кровли здания стационара (кровля односкатная, с той стороны с которой скат фасад выполнен на 40%), устройство водосточной системы выполнить необходимо, либо повредить новый фасад здания) срок до 30.09.2026 (согласно письму, от ЮУ КЖСИ от 01.09.2026 г. №07.2-12/1930);
5. Не выполнена комплексная пусконаладка слаботочных сетей всех четырех зданий срок до 15.09.2026 (согласно письму, от ЮУ КЖСИ от 01.09.2026 г. №07.2-12/1930);

Дополнительные работы:

1. Не доделаны работы по устройству козырьков входных групп;
2. Не установлены металлические решетки на оконные проемы в количестве 4 шт. (для безопасности передвижения пациентов и медицинского персонала по центральной лестничной клетки);
3. Не выполнены работы по закрытию коммуникаций (водоснабжение, водоотведение) коробами из гипсокартона с подсистемой из металла (данные работы необходимо выполнить для получения экспертного заключения и лицензирования детской поликлиники);
4. Не установлены электрические водонагреватели на 80 литров в количестве 14 штук;
5. Не установлены локтевые смесители в количестве 5 шт. (данные работы необходимо выполнить для получения экспертного заключения и лицензирования детской поликлиники);
6. Не установлены стол-мойки из нержавеющей стали двойные в количестве 14 штук;

На капитальный ремонт фасада по технологии «мокрый» фасад здания главного корпуса (стационар, поликлиника, переход), ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановск», по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, д. 14 заключен контракт № 691-ЭА/26 от 19.05.2026 г. с ООО «АЛЬПАЙН» г. Пермь.

Ведутся работы на здании Стационара, на объекте ежедневно работают 9 рабочих, в настоящее время выполняется утепление, шпаклевание и окрашивание стен.
Общий процент готовности – 78%

Срок выполнения работ до 31.10.2026 г.

На 2027 год запланированы следующие работы : благоустройство территории комплекса г.Катав-Ивановск и территории г.Юрюзань, ремонт инженерных сетей комплекса и кровли г.Юрюзань, ремонт кровли, инженерных сетей и общестроительные работы ОСМП г.Катав-Ивановск. ПСД на данные работы имеется, сделана заявка в Минздрав на выделение средств. Так же планируется косметический ремонт поликлиники г.Юрюзань, на данный момент ведется работа по подготовке ПСД, после готовности которой так же будут запрошены средства у учредителя.