

Краткая информация по состоянию на 01.07.2021 года
Жилье и городская среда
Формирование комфортной городской среды

Цели и целевые показатели РП: Повышения качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района

Наименование целей и целевых показателей	База 01.01. 2018	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (план)	2021 (факт)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель:								
Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)	9	5	5	0	-	11	3	-
Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	9,78	11,4	26,7	36,4	-	86,4	100	-
Количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения проведения досуга (ед.)	9	5	3	0	-	11	3	-
Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан %	25	25	25	25	-	25	-	-
Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	2	3	2	3	-	1	1	-
Доля благоустроенных общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	28,6	42,9	71,4	80	-	90	100	-

Бюджет РП

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.				Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.				% исполнения				План- график	Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 01.07.2021 г.)			
	Итого	МБ	ОБ	ФБ	Факт	МБ	ОБ	ФБ	Итого	МБ	ОБ	ФБ		Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/2 x100	11=7/3 x100	12=8/4 x100	13=9/5x 100	14	15	16	17	18= (16+17) /15
	30,9	0,4	1,3	29,2	3,98	0,04	0,16	3,78	12,9	10,0	12,3	12,9	9	30,8	3,98		12,9

Результаты РП:

Ожидаемый результат на 2021 год*	Текущий статус**	Риски***
Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (обустройство территории)	Заклучен контракт №0369300218520000032000103 от 09.10.2020г. на сумму 2 370,379 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2021г. - 01.07.2021г. Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК» Подрядчик выполнил работы на 90%.	.
Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (поставка и установка спортивной хоккейной площадки)	Заклучен контракт №0369300218520000033000103 от 19.10.2020г. на сумму 546,21833 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.07.2021г. - 01.08.2021г. Подрядчик ООО «МЕТАЛЛМОНТАЖСТРОЙ» Работы выполнены.	
Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (поставка и установка спортивного и игрового оборудования площадки)	Заклучен контракт №0369300218520000036000105 от 27.10.2020г. на сумму 1 209,74269 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.07.2021г. - 01.08.2021г. Подрядчик ООО «НДК»	
Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (ограждение спортивной игровой площадки)	Заклучен контракт №0369300218520000035000103 от 13.10.2020г. на сумму 401,69842 тыс. руб. Сроки выполнения работ: с 01.06.2021г. - 01.07.2021г. Подрядчик ООО «ВИНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»	
Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (обустройство интерактивной площадки)	Заклучен контракт №03693002185210000030001 от 15.03.2021г. на сумму 1 932,88748 тыс. руб. Сроки выполнения работ: с 15.03.2021г. - 30.07.2021г. Подрядчик ИП Кузнецов А.Н. Работы выполнены.	
Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (приобретение МАФов)	Заклучен контракт №03693002185210000050001 от 15.03.2021г. на сумму 3 542,01171 тыс. руб. Сроки выполнения работ: с 15.03.2021г. - 13.05.2021г. Подрядчик ИП Куликова Т.А. Товар поставлен, оплачен.	
Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (устройство наливного бесшовного покрытия толщиной 10мм из резиновой крошки фракции 1-3 и однокомпонентного полиуретанового клея)	Заклучен контракт №03693002185210000060001 от 23.03.2021г. на сумму 354,83700 тыс. руб. Сроки выполнения работ: с 15.06.2021г. - 02.08.2021г. Подрядчик ООО «ФАВОРИТ-СТРОЙ»	

Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова, 8 (устройство видеонаблюдения для онлайн мониторинга общественной безопасности)	Заключен контракт №5 от 30.03.2021г. на сумму 441,976 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 30.03.2021г. - 03.06.2021г. Подрядчик ООО «СВЯЗЬТЕЛЕКОМ» Работы выполнены, оплачены.	
Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова, 8 (приобретение скамеек и урн)	Заключен контракт №6 от 30.03.2021г. на сумму 482,53054 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 30.03.2021г. - 03.06.2021г. Подрядчик ООО «Югор-Урал» Товар поставлен. Документы направлены на финансирование.	.
Благоустройство пешеходного маршрута от МУ «Катав-Ивановская центральная районная больница» до МОУ СОШ № 1 г. Катав-Ивановска	Заключен контракт №03693002185200000380001 от 20.11.2020г. на сумму 6 818,66558 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 17.05.2021г. - 02.08.2021г. Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК» Подрядчик выполнил работы на 85%. Заключен контракт №2 от 24.03.2021г. на сумму 599,06100 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 17.05.2021г. - 02.08.2021г. Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК» Заключен контракт №3 от 24.03.2021г. на сумму 504,08300 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 17.05.2021г. - 02.08.2021г. Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК»	.
Обустройство парка «Набережный» в г. Юрюзань (проект «Юрюзань – река времени»), в том числе разработка проектно-сметной документации	Заключен контракт №03693002185200000420001 от 25.12.2020г. на сумму 11 616,68865 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 25.12.2020г. - 30.10.2021г. Подрядчик ООО «ВИК Проект» Подрядчик выполнил работы на 20%.	

*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2021 году

**результаты (проделанная работа) с начала 2021 года

***указываются проблемы, риски не достижения, а также меры по их минимизации

Заместитель Главы Катав-Ивановского
муниципального района – начальник УКХ,Т и С



Н.В. Рудаков