

Краткая информация по состоянию на 01.02.2023 года
Жилье и городская среда
Формирование комфортной городской среды

Цели и целевые показатели РП: Повышения качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района

Наименование целей и целевых показателей	База 01.01. 2023	2023 (план)	2023 (факт)	2024 (план)	2025 (план)
Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)	6	0	0	1	0
Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	85,7	0	0	100	100
Количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения проведения досуга (ед.)	6	0	0	1	0
Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан %	25	0	0	25	0
Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	3	.3	0	2	2
Доля благоустроенных общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	30	42,9	0	71,4	100

Бюджет РП

Наименование РП	Ассигнования, руб.				Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб.				План-график	Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.02.2023 г.)								
	Итого	МБ	ОБ	ФБ	Факт	МБ	ОБ	ФБ		Итого	МБ	ОБ	ФБ	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/2 x100	11=7/3 x100	12=8/4 x100	13=9/5x 100	14	15	16	17	18=(16+17)/15	
	10 469 789,47	523 489,47	488 400,0	9 457 900,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 942 478,78	-	-	-	-

Результаты РП:

Ожидаемый результат на 2023 год*	Текущий статус**	Риски***
Завершение благоустройства набережной на намыве дамбы с мостом через пруд ул. Караваева-ул.Фигичева в г. Катав-Ивановске	Заключен контракт №0369300218522000016 от 10.10.2022г. на сумму 6 398,52660 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2023г. - 01.08.2023г. Подрядчик ООО "Технология плюс"	Образовавшаяся экономия в сумме 527,31069 тыс. руб. перераспределена на Завершение благоустройства набережной на намыве дамбы с мостом через пруд ул. Караваева-ул.Фигичева в г. Катав-Ивановске на приобретение малых архитектурных форм. В настоящее время ведется работа по заключению контракта.
Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Зайцева, дом 8	Заключен контракт №0369300218522000018 от 17.10.2022г. на сумму 1 174,97716 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 17.10.2023г. - 31.08.2023г. Подрядчик ООО "Уралспецстрой"	
Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Зайцева, дом 10	Заключен контракт № 0369300218522000017 от 17.10.2022г. на сумму 2 368,97502 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 17.10.2023г. - 31.08.2023г. Подрядчик ООО "Уралспецстрой"	

*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2023 году

**результаты (проделанная работа) с начала 2023 года

***указываются проблемы, риски не достижения, а также меры по их минимизации

Исполняющий обязанности
начальника Управления
коммунального хозяйства, транспорта и связи
Катав-Ивановского муниципального района



Е.Б. Ермакова