

Краткая информация по состоянию на 01.05.2023 года
Жилье и городская среда
Формирование комфортной городской среды

Цели и целевые показатели РП: Повышения качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района

Наименование целей и целевых показателей	База 01.01. 2023	2023 (план)	2023 (факт)	2024 (план)	2025 (план)
Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)	6	0	0	0	1
Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	85,7	85,7	0	85,7	100
Количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения проведения досуга (ед.)	6	0	0	0	1
Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан %	25	25	0	25	25
Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	3	3	0	2	2
Доля благоустроенных общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	30	42,9	0	71,4	100

Бюджет РП

Наименование РП	Ассигнования, руб.					Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб.					% исполнения					Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.05.2023 г.)		
	Итого	МБ	ОБ	ФБ	Итого	Факт	МБ	ОБ	ФБ	Итого	МБ	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/2 x100	11=7/3 x100	12=8/4 x100	13=9/5x 100	14	15	16	17	18= (16+17) /15	
	10 491 800,0	545 500,0	488 400,0	9 457 900,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 469 831,58	-	-	-	-

Результаты РП:

Ожидаемый результат на 2023 год*	Текущий статус**	Риски***
Завершение благоустройства набережной на намыве дамбы с мостом через пруд ул. Караваева-ул.Фигичева в г. Катав-Ивановске	<p>Заключен контракт №0369300218522000016 от 10.10.2022г. на сумму 6 398,52660 тыс. руб.</p> <p>Сроки выполнения работ: 01.05.2023г. - 01.08.2023г.</p> <p>Подрядчик ООО "Технология плюс"</p> <p>Заключен контракт №6 от 20.03.2023г. на сумму 485,16280 тыс. руб.</p> <p>Сроки выполнения работ: 15.07.2023г. - 10.08.2023г.</p> <p>Подрядчик ООО "Югор-Урал"</p> <p>Заключен контракт №7 от 20.03.2023г. на сумму 42,190 тыс. руб.</p> <p>Сроки выполнения работ: 15.07.2023г. - 10.08.2023г.</p> <p>Подрядчик ООО "Технология плюс"</p>	
Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Зайцева, дом 8	<p>Заключен контракт №0369300218522000018 от 17.10.2022г. на сумму 1 174,97716 тыс. руб.</p> <p>Сроки выполнения работ: 17.10.2022г. - 31.08.2023г.</p> <p>Подрядчик ООО "Уралспецстрой"</p>	
Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Зайцева, дом 10	<p>Заключен контракт № 0369300218522000017 от 17.10.2022г. на сумму 2 368,97502 тыс. руб.</p> <p>Сроки выполнения работ: 17.10.2022г. - 31.08.2023г.</p> <p>Подрядчик ООО "Уралспецстрой"</p>	

*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2023 году

**результаты (проделанная работа) с начала 2023 года

***указываются проблемы, риски не достижения, а также меры по их минимизации

Начальник Управления
коммунального хозяйства, транспорта и связи
Катав-Ивановского муниципального района



Д.А. Забродин

Исп. Зотова О.А.
5-56-19