

**Краткая информация по состоянию на 01.03.2021 года**  
**Жилье и городская среда**  
**Формирование комфортной городской среды**

**Цели и целевые показатели РП: Повышения качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района**

Наименование целей и целевых показателей	База 01.01. 2018	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (план)	2021 (факт)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
<b>Цель:</b>								
Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)	9	5	5	0	-	11	3	-
Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	9,78	11,4	26,7	36,4	-	86,4	100	-
Количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения проведения досуга (ед.)	9	5	3	0	-	11	3	-
Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан %	25	25	25	25	-	25	-	-
Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	2	3	2	3	-	1	1	-
Доля благоустроенных общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	28,6	42,9	71,4	80	-	90	100	-

**Бюджет РП**

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.				Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.				% исполнения				Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на <b>01.03.2021</b> г.)				
	Итого	МБ	ОБ	ФБ	Факт	МБ	ОБ	ФБ	Итого	МБ	ОБ	ФБ	План- график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/2 x100	11=7/3 x100	12=8/4 x100	13=9/5x 100	14	15	16	17	18= (16+17) /15
	30,9	0,4	1,3	29,2									9	23,0			

# Результаты РП:

Ожидаемый результат на 2021 год*	Текущий статус**	Риски***
Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова, 8 (обустройство территории)	Заклучен контракт №0369300218520000032000103 от 09.10.2020г. на сумму 2 370,379 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2021г. - 01.07.2021г. Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК»	
Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова, 8 (поставка и установка спортивной хоккейной площадки)	Заклучен контракт №0369300218520000033000103 от 19.10.2020г. на сумму 546,21833 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.07.2021г. - 01.08.2021г. Подрядчик ООО «МЕТАЛЛМОНТАЖСТРОЙ»	
Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова, 8 (поставка и установка спортивного и игрового оборудования площадки)	Заклучен контракт №0369300218520000036000105 от 27.10.2020г. на сумму 1 209,74269 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.07.2021г. - 01.08.2021г. Подрядчик ООО «НДК»	
Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова, 8 (ограждение спортивной игровой площадки)	Заклучен контракт №0369300218520000035000103 от 13.10.2020г. на сумму 401,69842 тыс. руб. Сроки выполнения работ: с 01.06.2021г. - 01.07.2021г. Подрядчик ООО «ВИНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»	
Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова, 8 (обустройство интерактивной площадки)	Дата объявления аукциона 18.02.2021г. Дата проведения аукциона 02.03.2021г. Начальная цена контракта 2 847,93360 тыс. руб.	
Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова, 8 (приобретение МАФов)	Дата объявления аукциона 20.02.2021г. Дата проведения аукциона 03.03.2021г. Начальная цена контракта 3 542,01171 тыс. руб.	
Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова, 8 (устройство наливного бесшовного покрытия толщиной 10мм из резиновой крошки фракции 1-3 и однокомпонентного полиуретанового клея)	Дата объявления аукциона 26.02.2021г. Дата проведения аукциона 11.03.2021г. Начальная цена контракта 581,400 тыс. руб.	
Благоустройство пешеходного маршрута от МУ «Катав-Ивановская центральная районная больница» до МОУ СОШ № 1 г. Катав-Ивановска	Заклучен контракт №03693002185200000380001 от 20.11.2020г. на сумму 6 818,66558 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 17.05.2021г. - 02.08.2021г. Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК»	

Проектирование и строительство парка  
«Набережный» в г. Юрюзань (проект  
«Юрюзань – река времени»)

Заклучен контракт №03693002185200000420001 от 25.12.2020г. на  
сумму 11 616,68865 тыс. руб.  
Сроки выполнения работ: 25.12.2020г. - 30.10.2021г.  
Подрядчик ООО «ВИК Проект»

\*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2021 году

\*\*результаты (проделанная работа) с начала 2021 года

\*\*\*указываются проблемы, риски не достижения, а также меры по их минимизации

Заместитель Главы Катав-Ивановского  
муниципального района – начальник УКХ, Т и С

Исп. Зотова О.А. 5-56-19



Н.В. Рудаков