

Краткая информация по состоянию на 01.01.2021 года
Жилье и городская среда
Формирование комфортной городской среды

Цели и целевые показатели РП: Повышения качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района

Цели и целевые показатели РП: Повышения качества и комфорта								
района	База 01.01. 2018	2019 (факт)	2020 (план)	на 01.01 2021 (факт)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Наименование целей и целевых показателей								
Цель:								
Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)	9	5	5	3	0	11	3	-
Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	9,78	11,4	32,3	26,7	36,4	86,4	100	-
Количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения проведения досуга (ед.)	9	5	5	3	0	11	3	-
Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан %	25	25	25	25	25	25	-	-
Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	2	3	2	2	3	1	1	-
Доля благоустроенных общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	28,6	42,9	71,4	71,4	80	90	100	-

Бюджет РП

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.				Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.				% исполнения			
	Итого	МБ	ОБ	ФБ	Факт	МБ	ОБ	ФБ	Итого	МБ	ОБ	ФБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/2 x100	11=7/3 x100	12=8/4 x100	13=9/5x100
	37,7	0,4	5,4	31,9	37,7	0,4	5,4	31,9	100	100	100	100
									7	14	15	16
									37,7	37,7	37,7	37,7
									17	18= (16+17)/15		100

Закупочная деятельность, млн. руб.
(по состоянию на 01.01.2021 г.)

Наименование РП	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	7	37,7	37,7	17	18= (16+17)/15
					100

Результаты РП:

Ожидаемый результат на 2020 год*	Текущий статус**	Риски***
<p>Благоустройство дворовой территории жилых домов по адресу: г. Юрюзань, ул. Зайцева, 6, 8, 10, ул. Гагарина, 15, 17</p>	<p>Заключен контракт №187 за от 20.04.2020г. на сумму 1 152,84163 тыс. руб. Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 31.07.2020г. Подрядчик ООО «ГОРОД» Подрядчик работы выполнил, работы оплачены на сумму 1 152,84120 тыс. руб.</p>	
<p>Благоустройство дворовой территории жилых домов по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, 53, 55, ул. Карла Маркса, 48, 50, 52</p>	<p>Заключен контракт №181 за от 20.04.2020г. на сумму 2 726,29960 тыс. руб. Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 31.07.2020г. Подрядчик ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ» Подрядчик работы выполнил, работы оплачены на сумму 1 751,72934 тыс. руб. Заключен договор №403 от 01.11.2020г. на сумму 496,804 тыс. руб. Сроки выполнения работ: с 01.11.2020г. - 30.11.2020г. Подрядчик ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ» Подрядчик работы выполнил, работы оплачены.</p>	
<p>Благоустройство дворовой территории жилых домов по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, 92, 94, ул. Зайцева, 4, ул. Гагарина, 13</p>	<p>Заклучен контракт №186 за от 20.04.2020г. на сумму 2 624,87769 тыс. руб. Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 31.07.2020г. Подрядчик ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ» Работы завершены, оплачены в сумме 2 392,35581 тыс. руб. Заклучен договор № 404 от 01.11.2020г. на сумму 232,52188 тыс. руб. Сроки выполнения работ: с 01.11.2020г. - 30.11.2020г. Подрядчик работы выполнил, работы оплачены.</p>	
<p>Благоустройство набережной на намыве дамбы с мостом через пруд ул. Караваева-ул.Фигичева</p>	<p>Работы выполнены и оплачены в сумме 17 785,85388 тыс. руб. по следующим контрактам: - Заклучен контракт 01693000278200000320001 от 31.03.2020г. на сумму 16 798,99588 руб. Сроки выполнения работ: с 01.05.2020г.-20.08.2020г. ООО «Технология плюс» - Заклучен контракт №70/1 от 14.12.2020г. на сумму 201,000 тыс. руб. Подрядчик ИП Буяльская Е.Б. Сроки выполнения работ: 14.12.2020г-23.12.2020г. - Заклучен контракт №58 от 05.11.2020г. на сумму 46,658 тыс. руб. Подрядчик ИП Галеев А.М. Сроки выполнения работ: 05.11.2020г-14.11.2020г. - Заклучен контракт №65 от 19.11.2020г. на сумму 273,480 тыс. руб. Подрядчик ООО «Связьтелеком» Сроки выполнения работ: 19.11.2020г-18.12.2020г. - Заклучен контракт №64 от 19.11.2020г. на сумму 465,720 тыс. руб. Подрядчик ООО «Технология плюс»</p>	

<p>Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, дом 90, дом 92, дом 94, ул. Зайцева, дом 9</p>	<p>Сроки выполнения работ: 19.11.2020г-18.12.2020г.</p> <p>Работы выполнены и оплачены в сумме 13 412,08870 тыс. руб. по следующим контрактам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - №1953а от 06.05.2020г. в сумме 7 586,37580 тыс. руб. (благоустройство) Подрядчик ООО «ЮЖРЕГИОНСТРОЙ». - №225 от 15.05.2020г. в сумме 86,65000 тыс. руб. (приобретение подземных закладных частей для установки торшерных фонарей). Подрядчик ООО «Югор-Урал». - №2633а от 30.06.2020г. на сумму 1632,87063 тыс. рублей Сроки выполнения работ: в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта Подрядчик ООО «Югор-рал». - Заключен контракт №1963а от 06.05.2020г. на сумму 4 106,19227 тыс. руб. (благоустройство) Сроки выполнения работ: 06.05.2020г-15.07.2020г. Подрядчик ИП Кузнецов А.Н. Работы выполнены, оплачены. - Заключен контракт №279 от 30.06.2020г. на сумму 8,16595 тыс. руб. (доставка земли) Подрядчик МООО "Катав-Ивановское автотранспортное предприятие". Сроки выполнения работ: 01.08.2020г-31.08.2020г. - Заключен контракт №428 от 26.11.2020г. на сумму 477,76669 тыс. руб. (поставка светильников) Подрядчик ООО "Югор-Урал". Сроки выполнения работ: 26.11.2020г-05.12.2020г.
---	--

*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2020 году

**результаты (проделанная работа) с начала 2020 года

***указываются проблемы, риски не достижения, а также меры по их минимизации

Заместитель Главы Катав-Ивановского
муниципального района – начальник УКХ,Т и С



А.Е. Буренков