

**Краткая информация по состоянию на 01.07.2020 года**  
**Жилье и городская среда**  
**Формирование комфортной городской среды**

**Цели и целевые показатели РП:** Повышения качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района

Наименование целей и целевых показателей	База 01.01. 2018	2019 (факт)	2020 (план)	на 01.07. 2020 (факт)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
<b>Цель:</b>								
Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)	9	5	5	-	10	11	-	-
Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	9,78	11,4	32,3	-	64,5	100	-	-
Количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения проведения досуга (ед.)	9	5	5	-	10	11	-	-
Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан %	25	25	25	-	25	25	-	-
Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	2	3	2	-	1	1	-	-
Доля благоустроенных общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	28,6	42,9	71,4	-	85,7	100	-	-

**Бюджет РП**

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.				Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.				% исполнения				План- график	Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 01.06.2020 г.)			
	Итого	МБ	ОБ	ФБ	Факт	МБ	ОБ	ФБ	Итого	МБ	ОБ	ФБ		Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/2 x100	11=7/3 x100	12=8/4 x100	13=9/5x 100	14	15	16	17	18=(16+17) /15
	37,7	0,4	5,4	31,9	-	-	-	-	-	-	-	-	7	37,7			

# Результаты РП:

Ожидаемый результат на 2020 год*	Текущий статус**	Риски***
Благоустройство дворовой территории жилых домов по адресу: г. Юрюзань, ул. Зайцева, 6, 8, 10, ул. Гагарина, 15, 17	Аукцион состоялся 09.04.2020г. В течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта. Заключен контракт №187эа от 20.04.2020г. на сумму 3 179,48350 тыс. руб. Подрядчик ООО «ГОРОД» Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 31.07.2020г. Работы ведутся.	-
Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Юрюзань, ул. Ильи Тараканова, 21	Аукцион состоялся 08.04.2020г. В течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта. Заключен контракт №182эа от 20.04.2020г. на сумму 2 079,55040 тыс. руб. Подрядчик ООО «ГОРОД» Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 31.07.2020г.	-
Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Юрюзань, ул. Ильи Тараканова, 27		-
Благоустройство дворовой территории жилых домов по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, 53, 55, ул. Карла Маркса, 48, 50, 52	Аукцион состоялся 08.04.2020г. В течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта. Заключен контракт №181эа от 20.04.2020г. на сумму 2 726,29960 тыс. руб. Подрядчик ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ» Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 31.07.2020г.	-
Благоустройство дворовой территории жилых домов по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, 92,94, ул. Зайцева, 4, ул. Гагарина, 13	Аукцион состоялся 09.04.2020г. 2 участника. Заключен контракт №186эа от 20.04.2020г. на сумму 2 624,87769 тыс. руб. Подрядчик ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ» Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 31.07.2020г.	-
Благоустройство набережной на намыве дамбы с мостом через пруд ул. Караваева-ул.Фигичева	На момент окончания срока подачи заявок подана 1 заявка на участие в аукционе. Аукцион признан не состоявшимся. Заключен контракт 203745700497774570100100140014291244 от 31.03.2020г. на сумму 17 785, 85388 руб. ООО «Технология плюс» Сроки выполнения работ: с 01.05.2020г.-20.08.2020г. Работы ведутся.	-
Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, дом 92, дом 94, ул. Зайцева, дом 9	Аукцион состоялся 20.04.2020г. 3 участника. Заключен контракт №195эа от 06.05.2020г. на сумму 7 586,37580 тыс. рублей Подрядчик ООО «ЮЖРЕГИОНСТРОЙ» Сроки выполнения работ: с 06.05.2020г.-31.08.2020г. Работы ведутся. Заключен контракт №225 от 15.05.2020г. на сумму 86,65000 тыс. рублей Подрядчик ООО «Югор-Урал» Сроки выполнения работ: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта Товар поставлен. Заключен контракт №263эа от 30.06.2020г. на сумму 1632,87063 тыс. рублей	-

	Подрядчик ООО «Югор-Урал» Сроки выполнения работ: в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта	
--	---	--

\*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2020 году

\*\*результаты (проделанная работа) с начала 2020 года

\*\*\*указываются проблемы, риски не достижения, а также меры по их минимизации

Заместитель начальника УКХ,Т и С

С.Е. Дорофеев

Исполнитель: Зотова О.А.  
2-43-07