

**Краткая информация по состоянию на 01.10.2020 года**  
**Жилье и городская среда**  
**Формирование комфортной городской среды**

**Цели и целевые показатели РП:** Повышения качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района

Наименование целей и целевых показателей	База 01.01. 2018	2019 (факт)	2020 (план)	на 01.07. 2020 (факт)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
<b>Цель:</b>								
Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)	9	5	5	-	10	11	-	-
Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	9,78	11,4	32,3	-	64,5	100	-	-
Количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения проведения досуга (ед.)	9	5	5	-	10	11	-	-
Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан %	25	25	25	-	25	25	-	-
Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	2	3	2	-	1	1	-	-
Доля благоустроенных общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	28,6	42,9	71,4	-	85,7	100	-	-

**Бюджет РП**

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.				Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.				% исполнения					Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 01.10.2020 г.)				
	Итого	МБ	ОБ	ФБ	Факт	МБ	ОБ	ФБ	Итого	МБ	ОБ	ФБ	План- график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/2 x100	11=7/3 x100	12=8/4 x100	13=9/5x 100	14	15	16	17	18=(16+17) /15	
	37,7	0,4	5,4	31,9	15,3	0,1	2,2	13,0	40,6	25,0	40,7	40,7	7	37,7	7,7	7,6	40,6	

# Результаты РП:

Ожидаемый результат на 2020 год*	Текущий статус**	Риски***
<p>Благоустройство дворовой территории жилых домов по адресу: г. Юрюзань, ул. Зайцева, 6, 8, 10, ул. Гагарина, 15, 17</p>	<p>Аукцион состоялся 09.04.2020г. В течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта. Заключен контракт №187за от 20.04.2020г. на сумму 3 179,48350 тыс. руб. Подрядчик ООО «ГОРОД»</p> <p>Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 31.07.2020г.</p> <p>23.07.2020 г. подрядчик выполнил работы на 95 %</p> <p>24.07.2020 г. заказчиком сделаны вырубki асфальтового покрытия на проездах дворовой территории для лабораторных испытаний.</p> <p>30.07.2020 г. получен протокол испытания контрольных образцов асфальтобетона, согласно которому толщина асфальтового покрытия не соответствует сметной документации.</p> <p>14.08.2020 г. подрядчику направлено письмо с указанием необходимости устранить недостатки по толщине асфальтового покрытия. Подрядчик недостатки не устранил. Высвобожденные денежные средства в сумме 2 026,64187 тыс. руб. перераспределены на объект: Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, дом 90, дом 92, дом 94, ул. Зайцева, дом 9</p>	-
<p>Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Юрюзань, ул. Ильи Тараканова, 21</p>	<p>Аукцион состоялся 08.04.2020г. В течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта. Заключен контракт №182за от 20.04.2020г. на сумму 2 079,55040 тыс. руб.</p> <p>Подрядчик ООО «ГОРОД»</p>	-
<p>Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Юрюзань, ул. Ильи Тараканова, 27</p>	<p>Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 31.07.2020г.</p> <p>07.08.2020 г. комиссией с уведомлением подрядчика составлен акт проверки хода выполнения работ на объекте благоустройства. Работы на объекте не начинались. 10.08.2020 г. принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.</p> <p>13.08.2020 г. Решение размещено на ЕИС и направлено подрядчику с уведомлением. Через 10 дней после уведомления подрядчика решение вступит в силу. 25.09.2020 года состоялось совещание в УФС Челябинской области по вопросу расторжения контракта. Решение о расторжении контракта в Администрацию ЮГП еще не поступило. Денежные средства перераспределены на объект: Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, дом 90, дом 92, дом 94, ул. Зайцева, дом 9</p>	-
<p>Благоустройство дворовой территории жилых домов по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, 53, 55 , ул. Карла Маркса, 48, 50 ,52</p>	<p>Аукцион состоялся 08.04.2020г. В течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта. Заключен контракт №181за от 20.04.2020г. на сумму 2 726,29960 тыс. руб.</p> <p>Подрядчик ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ»</p> <p>Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 31.07.2020г.</p> <p>24.07.2020 г. подрядчик направил письмо заказчику о том, что на объекте обнаружены работы, неучтенные в проектно сметной документации, с просьбой осметить их.</p> <p>19.08.2020 г. объем работ согласован, подрядчику направлено гарантийное письмо с требованием приступить к работам. Планируемая дата начала работ 05.10.2020г. Дата окончания 30.10.2020г.</p>	-
<p>Благоустройство дворовой территории жилых домов по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, 92,94, ул. Зайцева, 4,</p>	<p>Аукцион состоялся 09.04.2020г. 2 участника.</p> <p>Заключен контракт №186за от 20.04.2020г. на сумму 2 624,87769 тыс. руб.</p> <p>Подрядчик ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ»</p> <p>Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 31.07.2020г.</p>	-



ул. Гагарина, 13	24.07.2020 г. подрядчик направил письмо заказчику о том, что на объекте обнаружены работы, неучтенные в проектно сметной документации, с просьбой осметить их. 19.08.2020 г. Объем работ согласован, подрядчику направлено гарантийное письмо с просьбой начать работы. Подрядчик выполнил работы на 95%. Планируемая дата окончания работ 05.10.2020г.	
Благоустройство набережной на намыве дамбы с мостом через пруд ул. Караваева-ул. Фигичева	На момент окончания срока подачи заявок подана 1 заявка на участие в аукционе. Аукцион признан не состоявшимся. Заключен контракт 20374570049774570100100140014291244 от 31.03.2020г. на сумму 17 785, 85388 руб. ООО «Технология плюс» Сроки выполнения работ: с 01.05.2020г.-20.08.2020г. Работы завершены.	-
Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, дом 90, дом 92, дом 94, ул. Зайцева, дом 9	Аукцион состоялся 20.04.2020г. 3 участника. Заклучен контракт №195за от 06.05.2020г. на сумму 7 586,37580 тыс. рублей Подрядчик ООО «ЮЖРЕГИОНСТРОЙ» Сроки выполнения работ: с 06.05.2020г.-31.08.2020г. Работы завершены. Заклучен контракт №225 от 15.05.2020г. на сумму 86,65000 тыс. рублей Подрядчик ООО «Югор-Урал» Сроки выполнения работ: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта Товар поставлен. Заклучен контракт №263за от 30.06.2020г. на сумму 1632,87063 тыс. рублей Подрядчик ООО «Югор-Урал» Сроки выполнения работ: в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта Заклучен контракт №279 от 30.06.2020г. на сумму 8,16595 тыс. рублей Подрядчик ООО "Катав-Ивановское автотранспортное предприятие" Сроки выполнения работ: 01.08.2020г.-31.08.2020г. Заклучен контракт №196за от 06.05.2020г. на сумму 4 106,192,тыс. рублей Подрядчик ИП Кузнецов А.Н. Сроки выполнения работ: 06.05.2020г.-15.07.2020г. Подрядчик выполнил работы на 75%.	-

\*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2020 году

\*\*результаты (проделанная работа) с начала 2020 года

\*\*\*указываются проблемы, риски не достижения, а также меры по их минимизации

Заместитель Главы Катав-Ивановского  
муниципального района – начальник УКХ,Т и С

А.Е. Буренков



Исп. Зотова О.А. 2-43-07