


Наименование национального проекта: Жилье и городская среда 2021 г.

Исполнение национального проекта «Жилье и городская среда» 2021 г.												
Наименование муниципальной программы, (№, дата НПА), в рамках которой будет реализован НП	Наименование регионального / муниципального проекта	Цель, задачи	Региональная составляющая национального проекта, тыс. руб.		Мероприятия по региональной составляющей	Муниципальная составляющая национального проекта,		Мероприятия по муниципальной составляющей	Индикативный показатель			
			План	Факт на 01.08.2021г.		План	Факт на 01.08.2021г.		Наименование	по регион. составляющей (еден. измер.)	по муницип. составляющей (еден. измер.)	Итого по региональной и муниципальной составляющей, (еден. измер.)
«Переселение в 2020-2022 гг. граждан из аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района»	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	Цель: уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе, признанного аварийным по состоянию на 01 января 2017 года; Задача: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	102 846,20	86 606,60	долевое участие в строительстве жилья и приобретение жилых помещений				1. Расселяемая площадь 2. Расселение из аварийных многоквартирных домов	2446,94 кв. м 142 человека, 25,6 %		
«Переселение в 2019-2023 годы граждан из жилищного фонда, Катав-Ивановского муниципального района, признанного непригодным для проживания», постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 25.09.2019г. №688		Цель: уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе Задачи: - переселение граждан из аварийного жилищного фонда	0,00	0,00	Приобретение жилых помещений на вторичном рынке недвижимости				1. Расселяемая площадь 2. Расселение из аварийных многоквартирных домов			
3												
Итого			102846,20	86606,60	x							
в т.ч. МБ			102,75	87,86	x							
Всего по национальному проекту «Жилье и городская среда»	план		102846,20									
	факт		0									

Заместитель Главы - начальник УКХ ТиС



Н.В. Рудаков

Исп. Шкерина А.В., тел. 8 (351 47) 5 56 19



Краткая информация по состоянию на 01.08.2021 года
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Жилье и городская среда»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Приложение 1

Наименование национального проекта	Наименование регионального проекта	Данные о ГРБС	Ассигнования, выделенные на закупки, тыс.руб.	Доведенные лимиты на закупки, тыс.руб.	Информация о закупках								Экономия по результатам торгов, тыс.руб.
					Сумма по рег.проекту, включенная в план-график, тыс.руб.	Количество закупок, включенных в план-график	Сумма заключенных контрактов, тыс.руб.	Количество заключенных контрактов	Сумма исполненных контрактов, тыс.руб.		Количество исполненных контрактов		
									исполнено на 100%	частично исполнено	исполнено на 100%	частично исполнено	
«Жилье и городская среда»	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Администрация Катав-Ивановского муниципального района	102 846,2*	102 846,20	91 420,09	2,00	401 087,28**	2,00	0,00	394521,8***	0,00	0,00	0,00
		Управление Коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав- Ивановского муниципального района											

* Ассигнования, выделенные на 2021 г.

** Сумма заключенных контрактов - на два года 2020-2021 гг

*** Исполнение 2020-2021гг

Заместитель Главы - начальник УКХ ТиС

Исполнитель: Шерина А.В.


 Н.В. Рудаков



Краткая информация по состоянию на 01.08.2021 года
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Жилье и городская среда»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Цели и целевые показатели РП:

Наименование целей и целевых показателей	База 01.01. 2018	2019 (факт)	2020 факт	на 01.08. 2021 (факт)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Цель: уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе								
Расселение из аварийных многоквартирных домов (кв.м., %)	0	873,1 (7%)	0	0	9753,84 (85%)	0	0	0
Расселение из аварийных многоквартирных домов (человек)	0	52	0	0	564	0	0	0

Бюджет РП

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.				Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.				% исполнения				План- график	Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 01.07.2021 г.)			
	Итого	МБ	ОБ	ФБ	Факт	МБ	ОБ	ФБ	Итого	МБ	ОБ	ФБ		Заключен о контракто в	Исполне но на 100%	Исполнен о частично	% исполне ния
1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8 +9	7	8	9	10=6/2 x100	11=7/ 3x10 0	12=8/4 x100	13=9/5x 100	14	15	16	17	18= (16+17) /15
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	102 846,2	102, 747	102 7 43,5	-	86606,6	87,86	87518,7 5	0	85	85	85	-	-	1	-	-	-

Результаты РП:

Ожидаемый результат на 2020 год*	Текущий статус**	Риски***
Уменьшение аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района	заключен контракт № 228ЭА от 01.06.2020г. (предмет контракта: приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, путем инвестирования. Контракт двухгодичный Ведется строительство многоквартирного дома, на территории Юрюзанского городского поселения.	

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям	заключен контракт № 344ЭА от 15.09.2020г. (предмет контракта: приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, путем инвестирования. Контракт двухгодичный Строительство многоквартирного дома, на территории Юрюзанского городского поселения.	
--	---	--


*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2020 году

**результаты (проделанная работа) с начала 2020 года

***указываются проблемы, риски не достижения, а также меры по их минимизации

*** * Ассигнования, выделенные на 2020-2021 гг. (контракты 2-х годичные).

Заместитель Главы – начальник УКХ ТиС



Н.В. Рудаков

