

Краткая информация по состоянию на 01.01.2023 года
Жилье и городская среда
Формирование комфортной городской среды

Цели и целевые показатели РП: Повышения качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района

Наименование целей и целевых показателей	2022 (план)	2022 (факт)	2023 (план)	2024 (план)
Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)	6	6	0	1
Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	85,7	85,7	85,7	100
Количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения проведения досуга (ед.)	6	6	0	1
Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан %	25	25	25	-
Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	3	3	3	4
Доля благоустроенных общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	30	30	60	100

Бюджет РП

Наименование РП	Ассигнования, руб.				Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб.				% исполнения				Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.01.2023 г.)				
	Итого	МБ	ОБ	ФБ	Факт	МБ	ОБ	ФБ	Итого	МБ	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/2 x 100	11=7/3 x 100	12=8/4 x 100	13=9/5 x 100	14	15	16	17	18=(16+17) /15
	10 719 980,46	538 080,46	494 500,00	687 400,00	9 687 398,65	535 887,64	494 456,64	9 687 398,65	99,95	98,95	99,99	99,99	10 019 734,65	10 717 742,93	10 717 742,93	-	100

Результаты РП:

Ожидаемый результат на 2022 год*	Текущий статус**	Риски***
Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от магазина «ЗИП» до переулка Большая	Заклучен контракт №0369300218521000014 от 12.10.2021г. на сумму 1 363,87765 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 12.10.2021г. - 31.07.2022г. Подрядчик ООО "Уралспецстрой" Работы выполнены на сумму 1 353,52920 тыс. руб., оплачены.	Образовавшаяся экономия в сумме 10,34845 тыс. руб. перераспределена на благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома №72 по ул. Красноармейская до переулка Большая на выполнение доп. работ (выравнивание съездов к домам). Заклучен контракт от 03.10.2022г. №35.
Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома №72 по ул. Красноармейская до переулка Большая	Заклучен контракт № 0369300218521000015 от 12.10.2021г. на сумму 1 591,88046 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 12.10.2021г. - 31.07.2022г. Подрядчик ООО "СТРОЙТЭК" Работы выполнены на сумму 1 482,58680 тыс. руб., оплачены Заклучен контракт от 03.10.2022г. №35 на сумму 208,81800 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 03.10.2022г. - 31.10.2022г. Подрядчик ООО "СТРОЙТЭК". Работы выполнены, оплачены.	Образовавшаяся экономия в сумме 109,29366 тыс. руб. перераспределена на этот же объект на выполнение доп. работ (выравнивание съездов к домам). Заклучен контракт от 03.10.2022г. №35. ФБ – 108,14038 тыс. руб. В рамках ОБ – 5,51962 тыс. руб. нац. МБ – 5,98211 тыс. руб. проекта Доп. МБ – 89,17589 тыс. руб.
Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Зайцева, д.4, д.6.	Заклучен контракт № 0369300218521000011 от 04.10.2021г. на сумму 3 709,145 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 04.10.2021г. - 31.08.2022г. Подрядчик ООО "Уралспецстрой" Работы выполнены на сумму 3 412,26108 тыс. руб. Оплачены. Заклучен контракт №0369300218522000001 от 21.02.2022г. на сумму 569,46272 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 21.02.2022г. - 31.08.2022г. Подрядчик ООО "Уралспецстрой" Работы выполнены на сумму 485,60083 тыс. руб. Оплачены.	Образовавшаяся экономия в сумме 296,88392 тыс. руб. перераспределена на этот же объект на выполнение доп. работ. Заклучен контракт от 18.10.2022г. №41 на сумму 353,31967 тыс. руб. Образовавшаяся экономия в сумме 83,86189 тыс. руб. перераспределена на этот же объект на выполнение доп. работ. Заклучен контракт от 18.10.2022г. №41 на сумму 353,31967 тыс. руб.
Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Каравая, 53	Заклучен контракт от 18.10.2022г. №41 на сумму 353,31967 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 18.10.2022г. - 14.11.2022г. Подрядчик ООО "Уралспецстрой". Работы выполнены, оплачены.	Экономия в сумме 27,42614 тыс. руб. перераспределена на благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Каравая, 53 на выполнение доп. работ (устройство водостоков). Заклучен контракт от 07.11.2022г. №44 на сумму 182,97886 тыс. руб.
Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Каравая, 53	Заклучен контракт №3 от 03.03.2022г. на сумму 85,09228 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 03.03.2022г. - 11.05.2022г. Подрядчик ООО "Югор-Урал" Работы выполнены, оплачены. Заклучен контракт № 0369300218521000018 от 08.11.2021г. на сумму 603,24883 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 31.08.2022г. Подрядчик ИП Караян Н.Р.	Образовавшаяся экономия в сумме 6,68563 тыс. руб. перераспределена на благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Каравая, 53 на выполнение доп. работ (устройство

	Работы выполнены на сумму 596,56320 тыс. руб. Документы на финансирование направлены в Минстрой.	водосток(ов). Заключен контракт от 07.11.2022г. №44 на сумму 182,97886 тыс. руб.
	Заключен контракт от 07.11.2022г. №44 на сумму 182,97886 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 07.11.2022г. - 14.11.2022г. Подрядчик ИП Кареев Н.Р. Работы выполнены, оплачены.	ФБ – 56,17954 тыс. руб. В рамках ОБ – 2,86747 тыс. руб. нац. МБ – 3,10774 тыс. руб. проекта Доп. МБ – 120,82411 тыс. руб.
Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 54	Заключен контракт № 0369300218521000019 от 08.11.2021г. на сумму 484,10252 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 01.08.2022г. Подрядчик ИП Кареев Н.Р. Работы выполнены, оплачены	
Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 55	Заключен контракт № 0369300218521000016 от 29.10.2021г. на сумму 309,13098 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 31.08.2022г. Подрядчик ИП Кареев Н.Р. Работы выполнены на сумму 281,088 тыс. руб., оплачены.	Образовавшаяся экономия в сумме 28,04298 тыс. руб. перераспределена на Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 53 на выполнение доп. работ (устройство водосток(ов)). Заключен контракт от 07.11.2022г. №44 на сумму 182,97886 тыс. руб.
	Заключен контракт №4 от 03.03.2022г. на сумму 264,690 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 03.03.2022г. - 31.05.2022г. Подрядчик ИП Дедюхин Ю.И. Работы выполнены, оплачены	
Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 56	Заключен контракт №5 от 04.03.2022г. на сумму 348,226 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 04.03.2022г. - 31.05.2022г. Подрядчик ИП Дедюхин Ю.И. Работы выполнены, оплачены.	
	Заключен контракт № 0369300218521000026 от 17.12.2021г. на сумму 491,41235 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 01.08.2022г. Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК» Работы выполнены, оплачены.	
Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 57	Заключен контракт № 0369300218521000017 от 18.11.2021г. на сумму 355,48858 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 31.08.2022г. Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК» Работы выполнены, оплачены.	
Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 58	Заключен контракт № 0369300218521000023 от 29.11.2021г. на сумму 541,98556 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 31.08.2022г. Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК» Работы выполнены, оплачены.	

*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2022 году
**результаты (проделанная работа) с начала 2022 года
***указываются проблемы, риски не достижения, а также меры по их минимизации

Начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи
Катав-Ивановского муниципального района



В.В. Дымов

Исп. Зотова О.А., 5-56-19