

Краткая информация по состоянию на 01.02.2024 года
Жилье и городская среда
Формирование комфортной городской среды

Цели и целевые показатели РП: Повышения качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района

Наименование целей и целевых показателей	База 01.01. 2024	2024 (план)	2024 (факт)	2025 (план)	2026 (план)
Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)	0	0	0	0	0
Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	85,7	85,7	0	85,7	85,7
Количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения проведения досуга (ед.)	0	0	0	0	0
Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан %	25	25	0	25	25
Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	5	2	0	0	0
Доля благоустроенных общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	45,5	100	0	100	100

Бюджет РП

Наименование РП	Ассигнования, руб.					Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб.				% исполнения				Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.02.2024 г.)			
	Итого	МБ	ОБ	ФБ	Факт	МБ	ОБ	ФБ	Итого	МБ	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/2 x100	11=7/3 x100	12=8/4 x100	13=9/5x100	14	15	16	17	18= (16+17)/15
	9 251 000,0	465 700,0	468 300,0	8 317 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-		8 581 948,60	-	-	-

Результаты РП:


Ожидаемый результат на 2024 год*	Текущий статус**	Риски***
Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома № 1 по ул. Олега Кошевого, вдоль ул. Молодежная и до «ООШ № 4»	Заклучен контракт №08693000110230000760001 от 09.01.2024г. на сумму 4 882,83281 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.06.2024г. - 31.07.2024г. Подрядчик ООО "СТРОЙТЭК"	Образовавшаяся экономия в сумме 665,73562 тыс. руб. перераспределена Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома № 1 по ул. Олега Кошевого, вдоль ул. Молодежная и до «ООШ № 4». В настоящее время определяются виды работ.
Благоустройство пешеходной зоны (бульвара) по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская от дома №59 до дома №63	Заклучен контракт №520ЭА от 09.12.2023г. на сумму 3 699,11579 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 15.05.2024г. - 01.09.2024г. Подрядчик ООО "СТРОЙТЭК"	

*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2024 году

**результаты (проделанная работа) с начала 2024 года

***указываются проблемы, риски не достижения, а также меры по их минимизации

Начальник Управления
коммунального хозяйства, транспорта и связи
Катав-Ивановского муниципального района



Д.А. Забродин

Исп. Зотова О.А.
5-56-19

