

Краткая информация по состоянию на 01.04.2024г.
Жилье и городская среда
Формирование комфортной городской среды

Цели и целевые показатели РП: Повышения качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района

Наименование целей и целевых показателей	База 01.01. 2024	2024 (план)	2024 (факт)	2025 (план)	2026 (план)
Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)	0	0	0	0	0
Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	85,7	85,7	0	85,7	85,7
Количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения проведения досуга (ед.)	0	0	0	0	0
Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан %	25	25	0	25	25
Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	5	2	0	0	0
Доля благоустроенных общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	45,5	100	0	100	100

Бюджет РП

Наименование РП	Ассигнования, руб.				Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб.				% исполнения				Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.04.2024 г.)				
	Итого	МБ	ОБ	ФБ	Факт	МБ	ОБ	ФБ	Итого	МБ	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/2 x100	11=7/3 x100	12=8/4 x100	13=9/5x100	14	15	16	17	18=(16+17)/15
	9 251 000,0	465 700,0	468 300,0	8 317 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-		8 581 948,60	-	-	-

Результаты РП:

Ожидаемый результат на 2024 год*	Текущий статус**	Риски***
Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома № 1 по ул. Олега Кошевого, вдоль ул. Молодежная и до «ООШ № 4»	Заклучен контракт №08693000110230000760001 от 09.01.2024г. на сумму 4 882,83281 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.06.2024г. - 31.07.2024г. Подрядчик ООО "СТРОЙТЭК"	Образовавшаяся экономия в сумме 665,69962 тыс. руб. перераспределена Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома № 1 по ул. Олега Кошевого, вдоль ул. Молодежная и до «ООШ № 4». 18.03.2024г. включена в план-график сумма 665,69962 тыс. руб. Разработана смета на устройство уличного освещения на сумму 633,85070 тыс. руб. Размещено на закупках 21.03.2024г. Дата проведения аукциона 02.04.2024г. Планируемая дата заключения контракта 15.04.2024г.
Благоустройство пешеходной зоны (бульвара) по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская от дома №59 до дома №63	Заклучен контракт №520ЭА от 09.12.2023г. на сумму 3 699,11579 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 15.05.2024г. - 01.09.2024г. Подрядчик ООО "СТРОЙТЭК"	

*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2024 году

**результаты (проделанная работа) с начала 2024 года

***указываются проблемы, риски не достижения, а также меры по их минимизации

Начальник Управления
коммунального хозяйства, транспорта и связи
Катав-Ивановского муниципального района

Д.А. Забродин

Исп. Зотова О.А.
5-56-19

