

**Краткая информация по состоянию на 01.06.2022 года**  
**Жилье и городская среда**  
**Формирование комфортной городской среды**

**Цели и целевые показатели РП:** Повышения качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района

| Наименование целей и целевых показателей                                                                    | База<br>01.01.<br>2022 | 2022<br>(план) | 2022<br>(факт) | 2023<br>(план) | 2024<br>(план) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)                                                        | 8                      | 6              | 0              | 1              | 0              |
| Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %     | 36,4                   | 85,7           | 0              | 100            | 100            |
| Количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения проведения досуга (ед.)                    | 8                      | 6              | 0              | 1              | 0              |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан %                                     | 25                     | 25             | 25             | 25             | -              |
| Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)                                                    | 7                      | 3              | 0              | 3              | 2              |
| Доля благоустроенных общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся % | 77,8                   | 37,5           | 0              | 75             | 100            |

**Бюджет РП**

| Наименование<br>РП | Ассигнования, млн. руб. |     |     |     | Фактическое исполнение<br>(кассовое исполнение),<br>млн. руб. |           |           |           | % исполнения        |                     |                     |                     | План-<br>график | Закупочная деятельность, млн. руб.<br>(по состоянию на 01.06.2022 г.) |                      |                       |                 |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
|                    | Итого                   | МБ  | ОБ  | ФБ  | Факт                                                          | МБ        | ОБ        | ФБ        | Итого               | МБ                  | ОБ                  | ФБ                  |                 | Заклучено<br>контрактов                                               | Исполнено<br>на 100% | Исполнено<br>частично | % исполнения    |
| 1                  | 2                       | 3   | 4   | 5   | 6                                                             | 7         | 8         | 9         | $10=6/2 \times 100$ | $11=7/3 \times 100$ | $12=8/4 \times 100$ | $13=9/5 \times 100$ | 14              | 15                                                                    | 16                   | 17                    | $18=(16+17)/15$ |
|                    | 10,7                    | 0,5 | 0,5 | 9,7 | 0,085                                                         | 0,00<br>4 | 0,00<br>4 | 0,07<br>7 | 0,79                | 0,8                 | 0,8                 | 0,79                | 10              | 13,0                                                                  | 1                    | -                     | 7,7             |

# Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2022 год*                                                                                        | Текущий статус**                                                                                                                                                                                                           | Риски*** |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от магазина «ЗИП» до переулка Больщикова                  | Заклучен контракт №0369300218521000014 от 12.10.2021г. на сумму 1 363,87765 тыс. руб.<br>Сроки выполнения работ: 12.10.2021г. - 31.07.2022г.<br>Подрядчик ООО "Уралспецстрой"<br>Работы выполнены на 20%.                  |          |
| Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома №72 по ул. Красноармейская до переулка Больщикова | Заклучен контракт № 0369300218521000015 от 12.10.2021г. на сумму 1 591,88046 тыс. руб.<br>Сроки выполнения работ: 12.10.2021г. - 31.07.2022г.<br>Подрядчик ООО "СТРОЙТЭК"                                                  |          |
| Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Зайцева, д.4, д.6.                                           | Заклучен контракт № 0369300218521000011 от 04.10.2021г. на сумму 3 709,145 тыс. руб.<br>Сроки выполнения работ: 04.10.2021г. - 31.08.2022г.<br>Подрядчик ООО "Уралспецстрой"                                               |          |
|                                                                                                                         | Заклучен контракт №0369300218522000001 от 21.02.2022г. на сумму 569,46272 тыс. руб.<br>Сроки выполнения работ: 21.02.2022г. - 31.08.2022г.<br>Подрядчик ООО "Уралспецстрой"                                                |          |
|                                                                                                                         | Заклучен контракт №3 от 03.03.2022г. на сумму 85,09228тыс. руб.<br>Сроки выполнения работ: 03.03.2022г. - 11.05.2022г.<br>Подрядчик ООО "Югор-Урал"<br>Работы выполнены, оплачены.                                         |          |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 53                         | Заклучен контракт № 0369300218521000018 от 08.11.2021г. на сумму 603,24883 тыс. руб.<br>Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 31.08.2022г.<br>Подрядчик ИП Кареян Н.Р.                                                    |          |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 54                         | Заклучен контракт № 0369300218521000019 от 08.11.2021г. на сумму 484,10252 тыс. руб.<br>Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 01.08.2022г.<br>Подрядчик ИП Кареян Н.Р.<br>Работы выполнены на 20%.                        |          |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 55                         | Заклучен контракт № 0369300218521000016 от 29.10.2021г. на сумму 309,13098 тыс. руб.<br>Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 31.08.2022г.<br>Подрядчик ИП Кареян Н.Р.<br>Работы выполнены на 60%.                        |          |
|                                                                                                                         | Заклучен контракт №4 от 03.03.2022г. на сумму 264,690 тыс. руб.<br>Сроки выполнения работ: 03.03.2022г. - 31.05.2022г.<br>Подрядчик ИП Дедюхин Ю.И.<br>Работы выполнены. Готовятся документы на финансирование в Минстрой. |          |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                       | Заключен контракт №5 от 04.03.2022г. на сумму 348,226 тыс. руб.<br>Сроки выполнения работ: 04.03.2022г. - 31.05.2022г.<br>Подрядчик ИП Дедюхин Ю.И.<br>Работы выполнены. Готовятся документы на финансирование в Минстрой. |  |
| Благоустройство дворовой территории<br>жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск,<br>ул. Караваева, 56 | Заключен контракт № 0369300218521000026 от 17.12.2021г. на сумму 491,41235 тыс. руб.<br>Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 01.08.2022г.<br>Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК»<br>Работы выполнены на 60%.                        |  |
| Благоустройство дворовой территории<br>жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск,<br>ул. Караваева, 57 | Заключен контракт № 0369300218521000017 от 18.11.2021г. на сумму 355,48858 тыс. руб.<br>Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 31.08.2022г.<br>Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК»<br>Работы выполнены на 60%.                        |  |
| Благоустройство дворовой территории<br>жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск,<br>ул. Караваева, 58 | Заключен контракт № 0369300218521000023 от 29.11.2021г. на сумму 541,98556 тыс. руб.<br>Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 31.08.2022г.<br>Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК»<br>Работы выполнены на 60%.                        |  |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |  |

\*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2022 году

\*\*результаты (проделанная работа) с начала 2022 года

\*\*\*указываются проблемы, риски не достижения, а также меры по их минимизации

Начальник Управления  
 коммунального хозяйства, транспорта и связи  
 Катав-Ивановского муниципального района



В.В. Дымов

Исп. Зотова О.А.  
 5-56-19