

Краткая информация по состоянию на 01.08.2022 года
Жилье и городская среда
Формирование комфортной городской среды

Цели и целевые показатели РП: Повышения качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района

Наименование целей и целевых показателей	База 01.01. 2022	2022 (план)	2022 (факт)	2023 (план)	2024 (план)
Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)	8	6	0	1	0
Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	36,4	85,7	0	100	100
Количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения проведения досуга (ед.)	8	6	0	1	0
Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан %	25	25	25	25	-
Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	7	3	0	3	2
Доля благоустроенных общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	77,8	37,5	0	75	100

Бюджет РП

Наименование РП	Ассигнования, руб.				Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб.				% исполнения				План-график	Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.08.2022 г.)			
	Итого	МБ	ОБ	ФБ	Факт	МБ	ОБ	ФБ	Итого	МБ	ОБ	ФБ		Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/2 x100	11=7/3 x100	12=8/4 x100	13=9/5x 100	14	15	16	17	18=(16+17) /15
	107274 00	545 400	494 500	968 740 0	356948 1,56	178 474 24	164 675, 88	322 633 1,44	33,3	32,7	33,3	32,7	107274 00	1071774 2,93	3569481, 56	-	33,3

Результаты РП:

Ожидаемый результат на 2022 год*	Текущий статус**	Риски***
Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от магазина «ЗИП» до переулка Большикова	Заключен контракт №0369300218521000014 от 12.10.2021г. на сумму 1 363 877,65 руб. Сроки выполнения работ: 12.10.2021г. - 31.07.2022г. Подрядчик ООО "Уралспецстрой" Работы выполнены на 99%.	
Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома №72 по ул. Красноармейская до переулка Большикова	Заклучен контракт № 0369300218521000015 от 12.10.2021г. на сумму 1 591 880,46 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 12.10.2021г. - 31.07.2022г. Подрядчик ООО "СТРОЙТЭК" Работы выполнены, оплачены.	
Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Зайцева, д.4, д.б.	Заклучен контракт № 0369300218521000011 от 04.10.2021г. на сумму 3 709 145 руб. Сроки выполнения работ: 04.10.2021г. - 31.08.2022г. Подрядчик ООО "Уралспецстрой" Работы выполнены на 20%.	
	Заклучен контракт №0369300218522000001 от 21.02.2022г. на сумму 569 462,72 руб. Сроки выполнения работ: 21.02.2022г. - 31.08.2022г. Подрядчик ООО "Уралспецстрой" Заклучен контракт №3 от 03.03.2022г. на сумму 85 092,28 руб. Сроки выполнения работ: 03.03.2022г. - 11.05.2022г. Подрядчик ООО "Югор-Урал" Работы выполнены, оплачены.	
Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 53	Заклучен контракт № 0369300218521000018 от 08.11.2021г. на сумму 603 248,83 руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 31.08.2022г. Подрядчик ИП Кареев Н.Р. Работы выполнены на 25%.	
Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 54	Заклучен контракт № 0369300218521000019 от 08.11.2021г. на сумму 484 102,52 руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 01.08.2022г. Подрядчик ИП Кареев Н.Р. Работы выполнены на 95%.	
Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 55	Заклучен контракт № 0369300218521000016 от 29.10.2021г. на сумму 309 130,98 руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 31.08.2022г. Подрядчик ИП Кареев Н.Р. Работы выполнены на 95%.	
	Заклучен контракт №4 от 03.03.2022г. на сумму 264 690 руб.	

	Сроки выполнения работ: 03.03.2022г. - 31.05.2022г. Подрядчик ИП Дедюхин Ю.И. Работы выполнены, оплачены Заклучен контракт №5 от 04.03.2022г. на сумму 348 226 руб. Сроки выполнения работ: 04.03.2022г. - 31.05.2022г. Подрядчик ИП Дедюхин Ю.И. Работы выполнены, оплачены.	
Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 56	Заклучен контракт № 0369300218521000026 от 17.12.2021г. на сумму 491 412,35 руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 01.08.2022г. Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК» Работы выполнены, оплачены.	
Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 57	Заклучен контракт № 0369300218521000017 от 18.11.2021г. на сумму 355 488,58 руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 31.08.2022г. Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК» Работы выполнены, оплачены.	
Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 58	Заклучен контракт № 0369300218521000023 от 29.11.2021г. на сумму 541 985,56 руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 31.08.2022г. Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК» Работы выполнены, оплачены.	

*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2022 году

**результаты (проделанная работа) с начала 2022 года

***указываются проблемы, риски не достижения, а также меры по их минимизации

Начальник Управления
коммунального хозяйства, транспорта и связи
Катав-Ивановского муниципального района

В.В. Дымов

Исп. Богачева Л.С.
5-56-21