

Краткая информация по состоянию на 01.10.2022 года
Жилье и городская среда
Формирование комфортной городской среды

Цели и целевые показатели РП: Повышения качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района

Наименование целей и целевых показателей	База 01.01. 2022	2022 (план)	2022 (факт)	2023 (план)	2024 (план)
Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)	8	6	0	1	0
Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	36,4	85,7	0	100	100
Количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения проведения досуга (ед.)	8	6	0	1	0
Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан %	25	25	25	25	-
Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	7	3	0	3	2
Доля благоустроенных общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	77,8	37,5	0	75	100

Бюджет РП

Наименование РП	Ассигнования, руб.				Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб.				% исполнения				Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.10.2022 г.)				
	Итого	МБ	ОБ	ФБ	Факт	МБ	ОБ	ФБ	Итого	МБ	ОБ	ФБ	План-график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/2 x100	11=7/3 x100	12=8/4 x100	13=9/5x 100	14	15	16	17	18=(16+17) /15
	10 727 400,00	545 500, 00	494 500, 00	9 687 400, 00	5 688 201,29	284 410 ,33	262 421, 75	5 141 369, 21	53,0	52,1	53,1	53,1	10 019 734,65	10 717 742,93	5 688 201,29	-	53,0

Результаты РП:

Ожидаемый результат на 2022 год*		Текущий статус**	Риски***
Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от магазина «ЗИП» до переулка Большикова		Заключен контракт №0369300218521000014 от 12.10.2021г. на сумму 1 363,87765 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 12.10.2021г. - 31.07.2022г. Подрядчик ООО "Уралспецстрой" Работы выполнены на сумму 1 353,52920 тыс. руб., оплачены.	Образовавшаяся экономия в сумме 10,34845 тыс. руб. перераспределена на благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома №72 по ул. Красноармейская до переулка Большикова на выполнение доп. работ (выравнивание съездов к домам).
		Заключен контракт № 0369300218521000015 от 12.10.2021г. на сумму 1 591,88046 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 12.10.2021г. - 31.07.2022г. Подрядчик ООО "СТРОЙТЭК" Работы выполнены на сумму 1 482,58680 тыс. руб., оплачены	Образовавшаяся экономия в сумме 109,29366 тыс. руб. перераспределена на этот же объект на выполнение доп. работ (выравнивание съездов к домам).
Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома №72 по ул. Красноармейская до переулка Большикова		Заключен контракт № 0369300218521000011 от 04.10.2021г. на сумму 3 709,145 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 04.10.2021г. - 31.08.2022г. Подрядчик ООО "Уралспецстрой" Работы выполнены на сумму 3 412,26108 тыс. руб. Документы на финансирование направлены в Минстрой.	Образовавшуюся экономию в сумме 296,88392 тыс. руб. планируется перераспределить на этот же объект на выполнение доп. работ.
		Заключен контракт №0369300218522000001 от 21.02.2022г. на сумму 569,46272 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 21.02.2022г. - 31.08.2022г. Подрядчик ООО "Уралспецстрой" Работы выполнены на сумму 485,60083 тыс. руб. Документы на финансирование направлены в Минстрой.	Образовавшуюся экономию в сумме 83,86189 тыс. руб. планируется перераспределить на этот же объект на выполнение доп. работ.
Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 53		Заключен контракт №3 от 03.03.2022г. на сумму 85,09228 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 03.03.2022г. - 11.05.2022г. Подрядчик ООО "Югор-Урал" Работы выполнены, оплачены.	
		Заключен контракт № 0369300218521000018 от 08.11.2021г. на сумму 603,24883 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 31.08.2022г. Подрядчик ИП Кареев Н.Р. Работы выполнены на 85%.	
Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 54		Заключен контракт № 0369300218521000019 от 08.11.2021г. на сумму 484,10252 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 01.08.2022г. Подрядчик ИП Кареев Н.Р. Работы выполнены на 100%, оплачены	
		Заключен контракт № 0369300218521000016 от 29.10.2021г. на сумму 309,13098 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 31.08.2022г.	Образовавшаяся экономия в сумме 28,04298 тыс. руб. перераспределена на Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск,

	Подрядчик ИП Карян Н.Р. Работы выполнены на сумму 281,088 тыс. руб., оплачены. Заключен контракт №4 от 03.03.2022г. на сумму 264,690 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 03.03.2022г. - 31.05.2022г. Подрядчик ИП Дедюхин Ю.И. Работы выполнены, оплачены. Заключен контракт №5 от 04.03.2022г. на сумму 348,226 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 04.03.2022г. - 31.05.2022г. Подрядчик ИП Дедюхин Ю.И. Работы выполнены, оплачены.	ул. Караваева, 53 на выполнение доп. работ (устройство водостоков).
	Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 56	Заклучен контракт № 0369300218521000026 от 17.12.2021г. на сумму 491,41235 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 01.08.2022г. Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК» Работы выполнены, оплачены.
	Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 57	Заклучен контракт № 0369300218521000017 от 18.11.2021г. на сумму 355,48858 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 31.08.2022г. Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК» Работы выполнены, оплачены.
	Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 58	Заклучен контракт № 0369300218521000023 от 29.11.2021г. на сумму 541,98556 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 31.08.2022г. Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК» Работы выполнены, оплачены.

*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2022 году

**результаты (проделанная работа) с начала 2022 года

***указываются проблемы, риски не достижения, а также меры по их минимизации

Начальник Управления
коммунального хозяйства, транспорта и связи
Катав-Ивановского муниципального района

В.В. Дымов

Исп. Зотова О.А.
5-56-19