

Краткая информация по состоянию на 01.07.2023 года

Экология

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в Катав-Ивановском муниципальном районе

Цели и целевые показатели РП:

Наименование целей и целевых показателей	2020 (база)	на 01.01. 2023	На 01.07.2023 (факт)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)
Уровень обеспеченности муниципальных образований контейнерным сбором ТКО	48,8%	55%	60,2 %	60,2%	62%	64%
Уровень обустройства контейнерных площадок	84,3%	98,9%	99,06 %	99,1%	99,3%	99,5%
Создание и (или) оборудование мест (площадок) накопления ТКО	14		2	7		
Приобретение контейнеров для накопления ТКО	53		11	18		

Бюджет РП

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.				Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.				% исполнения				Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 01.07.2023 г.)				% исполнения
	Итого	МБ	ОБ	ФБ	Факт	МБ	ОБ	ФБ	Итого	МБ	ОБ	ФБ	План-график	Заклучено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	
1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6/2 x100	11=7/3 x100	12=8/4 x100	13=9/5x100	14	15	16	17	18=(16+17)/15
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в Катав-Ивановском муниципальном районе	0,975	0,048	0,927	-	0,3489	0,017	0,331		38	38	38		2	3	1		38

Результаты РП:

Ожидаемый результат на 2023 год*	Текущий статус**	Риски***
Создание мест (площадок) накопления ТКО в Катав-Ивановском городском поселении 2 штуки Приобретение 11 пластиковых евро контейнеров для накопления ТКО, дополнительное приобретение 7 пластиковых евро контейнеров для накопления ТКО.	По состоянию на 01.07.2023г. Катав-Ивановским городским поселением заключен контракт №08693000110230000050001 от 24.03.2023г. Срок выполнения работ по указанному муниципальному контракту с 01.05.2023г. по 30.05.2023г. Исполнитель муниципального контракта ООО «Универсал» ИНН 7457002440. Выполнение плана на 100 %. Контракт оплачен. Заключен прямой контракт № 60 от 08.06.2023г. Срок выполнения работ по указанному муниципальному контракту с 08.06.2023 г. по 07.07.2023 г. Исполнитель муниципального контракта ООО Группа Компаний «ФОРТИС» ИНН 0264064504. Выполнение плана на 30 %.	
Создание 5 мест (площадок) накопления ТКО в Юрюзанском городском поселении	Юрюзанским городским поселением заключен контракт №170ЭА от 27.03.2023г. Срок выполнения работ по указанному муниципальному контракту с 01.05.2023г. по 31.07.2023г. Исполнитель муниципального контракта ООО «РТН Экспертиза», ИНН 7452119276. К работе не приступали, срок до августа.	

* значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2023 году

** результаты (продоланная работа) с начала 2023 года

*** указываются проблемы, риски недостижения, а также меры по их минимизации

Начальник управления коммунального хозяйства, транспорта и связи
Катав-Ивановского муниципального района

Д.А. Забродин

Исп. Федорова С.К.
тел. 8(35147) 5-56-21

Наименование национального проекта: Экология 01.07.2023 г.

Наименование муниципальной программы, (№, дата ИПА), в рамках которой будет реализован ИП	Наименование регионального / муниципального проекта	Цель, задачи	Региональная составляющая национального проекта, тыс. руб.		Мероприятия по региональной составляющей	Муниципальная составляющая национального проекта, тыс. руб.		Мероприятия по муниципальной составляющей	Наименование	Индикативный показатель		
			План	Факт на 01.07.2023г.		План	Факт на 01.07.2023г.			по регион. составляющей (слив, измер.)	по муницип. составляющей (слив, измер.)	Итого по региональной и муниципальной составляющей (слив, измер.)
Программа природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2023-2025 годы (№787 от 23.06.2023 г.)	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в Катав-Ивановском муниципальном районе	Обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде ТКО	975,9	348,9	в 2023 году приобретено 11 металлических контейнеров для твердых коммунальных отходов, дополнительно приобретается 7 металлических контейнеров для твердых коммунальных отходов			Приобретение контейнеров для накопления ТКО	уровень обеспечения муниципальных образований контейнерным сбором ТКО		60,20%	
					в 2023 году создать 7 мест (площадок) накопления ТКО			Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО в рамках соглашения с Министерством экологии Челябинской области	уровень обустройства контейнерных площадок	99,10%		
Итого			975,9	348,9	x							
в т.ч. МБ			48,8	17,4	x							
Всего по национальному проекту Экология			975,9	348,9								
			план	факт								

Начальник управления коммунального хозяйства, транспорта и связи
Катав-Ивановского муниципального района
муниципального района – начальник
Управления коммунального хозяйства,
транспорта и связи

ДА Забродин

Исп. Федорова С.К.
тел. 8(35147) 5-56-21

Наименование национального проекта	Наименование регионального проекта	Данные о ГРБС	Ассигнования, выделенные на закупку, тыс.руб.	Доведенные лимиты на закупку, тыс.руб.	Сумма по результату, исполненных в план-график, тыс.руб.	Количество закупок, исполненных в план-график	Сумма заключенных контрактов, тыс.руб.	Количество заключенных контрактов	Информация о закупках				Экономия по результатам торгов, тыс.руб.
									Сумма исполненных контрактов, • тыс.руб.		Количество исполненных контрактов		
									исполнено на 100%	частично исполнено	исполнено на 100%	частично исполнено	
Экология	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в Катав-Ивановском муниципальном районе	Катав-Ивановский муниципальный район											
		Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи	Об 927,1 МБ 48,8	Об 927,1 МБ 48,8	487,95	2,00	Об 750,9 МБ 39,5	3,00	348,90		1,00		

Начальник управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района – начальник
Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи

исп. Федорова С.К.
тел.8 (35147) 5-56-21

Д.А. Забродин