

**Краткая информация по состоянию на 01.03.2022 года**  
**Жилье и городская среда**  
**Формирование комфортной городской среды**

**Цели и целевые показатели РП:** Повышения качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района

Наименование целей и целевых показателей	База 01.01. 2022	2022 (план)	2022 (факт)	2023 (план)	2024 (план)
Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)	8	6	0	1	0
Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	36,4	85,7	0	100	100
Количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения проведения досуга (ед.)	8	6	0	1	0
Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан %	25	25	25	25	-
Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	7	3	0	3	2
Доля благоустроенных общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся %	77,8	37,5	0	75	100

**Бюджет РП**

Наименование РП	Ассигнования, млн. руб.				Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб.				% исполнения				План- график	Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 01.03.2022 г.)			
	Итого	МБ	ОБ	ФБ	Факт	МБ	ОБ	ФБ	Итого	МБ	ОБ	ФБ		Заключено контрактов	Исполнено на 100%	Исполнено частично	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/2 x100	11=7/3 x100	12=8/4 x100	13=9/5x 100	14	15	16	17	18= (16+17) /15
	10,7	0,5	0,5	9,7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10,0	-	-	-

### Результаты РП:

Ожидаемый результат на 2022 год*	Текущий статус**	Риски***
Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от магазина «ЗИП» до переулка Большикова	Заклучен контракт №0369300218521000014 от 21.10.2021г. на сумму 1 363,87765 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 12.10.2021г. - 31.07.2022г. Подрядчик ООО "Уралспецстрой"	
Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома №72 по ул. Красноармейская до переулка Большикова	Заклучен контракт № 0369300218521000015 от 21.10.2021г. на сумму 1 591,88046 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 12.10.2021г. - 31.07.2022г. Подрядчик ООО "СТРОЙТЭК"	
Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Зайцева, д.4, д.6.	Заклучен контракт № 0369300218521000011 от 04.10.2021г. на сумму 3 709,145 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 04.10.2021г. - 31.08.2022г. Подрядчик ООО "Уралспецстрой"	В результате торгов образовалась экономия в сумме <b>654,555 тыс. руб.</b> Экономия перераспределена на продолжение работ на данном объекте. Заклучен контракт №0369300218522000001 от 21.02.2022г.
Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Зайцева, д.4, д.6.	Заклучен контракт №0369300218522000001 от 21.02.2022г. на сумму 569,46272 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 21.02.2022г. - 31.08.2022г. Подрядчик ООО "Уралспецстрой"	В результате торгов образовалась экономия в сумме <b>85,09228 тыс. руб.</b> Экономия перераспределена на продолжение работ на данном объекте. Планируется заключение контракта в марте.
Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 53	Заклучен контракт № 0369300218521000018 от 08.11.2021г. на сумму 603,24883 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 31.08.2022г. Подрядчик ИП Каряев Н.Р.	
Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 54	Заклучен контракт № 0369300218521000019 от 08.11.2021г. на сумму 484,10252 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 01.08.2022г.  Подрядчик ИП Каряев Н.Р.	
Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 55	Заклучен контракт № 0369300218521000016 от 29.10.2021г. на сумму 309,13098 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 31.08.2022г. Подрядчик ИП Каряев Н.Р.	В результате торгов образовалась экономия в сумме <b>612,91698 тыс. руб., в том числе по объектам:</b> Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от магазина «ЗИП» до переулка Большикова; Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома №72 ул. Красноармейская до переулка Большикова – <b>478,36469 тыс. руб.;</b> благоустройство дворовых территорий - <b>134,55229 тыс. руб.</b>

		Экономия перераспределена на объект: Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 55 на закупку и установку игровых форм для оборудования детской площадки. Письмо о согласовании экономии направлено в Минстрой Челябинской области.
Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 56	Заключен контракт № 0369300218521000026 от 17.12.2021г. на сумму 491,41235 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 01.08.2022г. Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК»	
Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 57	Заключен контракт № 0369300218521000017 от 18.11.2021г. на сумму 355,48858 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 31.08.2022г. Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК»	
Благоустройство дворовой территории жилого дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 58	Заключен контракт № 0369300218521000023 от 29.11.2021г. на сумму 541,98556 тыс. руб. Сроки выполнения работ: 01.05.2022г. - 31.08.2022г. Подрядчик ООО «СТРОЙТЭК»	

\*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2022 году

\*\*результаты (проделанная работа) с начала 2022 года

\*\*\*указываются проблемы, риски не достижения, а также меры по их минимизации

Начальник Управления  
коммунального хозяйства, транспорта и связи  
Катав-Ивановского муниципального района



В.В. Дымов

Исп. Зотова О.А.  
5-56-19