

## Информация о реализации инициативного проекта в 2024 году

**«Обустройство игровой детской площадки, расположенной на городской территории между домами №33А и №35А по улице Ленинградская, №42 и №44 по улице Караваяева города Катав-Ивановска, Челябинской области»**



**Общая сумма проекта**  
3148,27 тыс.рублей

**Объем финансирования:**  
ОБ – 2817,07 тыс. рублей  
МБ – 2,82 тыс. рублей  
Инициативные платежи – 320,00 тыс.рублей  
Трудовое участие – 8,38 тыс.рублей

**Информация о реализации инициативного проекта**

**"Обустройство игровой детской площадки, расположенной на городской территории между домами №33А и №35А по улице Ленинградская, №42 и №44 по улице Караваева города Катав-Ивановска, Челябинской области"**

---

(наименование инициативного проекта)

В 2024 году в рамках реализации инициативного проекта «Обустройство игровой детской площадки, расположенной на городской территории между домами №33А и №35А по улице Ленинградская, №42 и №44 по улице Караваева города Катав-Ивановска, Челябинской области» на территории Катав-Ивановского городского поселения, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, городская территория между домами №33А и №35А по улице Ленинградская, №42 и №44 по улице Караваева были выполнены работы по установке малых архитектурных форм.

В соответствии с заключенным контрактом № 08693000110240000090001 от 25.03.2024 с ИП Дружинин С.М на сумму 1522846,65 рублей были произведены следующие работы:

1. Установка малых архитектурных форм в количестве 14 шт.:

- качалка-балансир;
- качалка на пружине;
- качалка на пружине Карета;
- песочный дворик;
- домик малый;
- столик детский;
- детский игровой комплекс Остров детства;
- скамейка детская Грузовичок;
- скамейка детская Карета;
- качели Диван;
- качель-гнездо;
- игровая установка;
- стойка велосипедная;
- секция ограждения.

В соответствии с заключенным контрактом № 08693000110240000140001 от 19.04.2024г. с ИП Ситникова О.Н. на сумму 1131930,15 рублей, были произведены следующие работы:

1. Установка малых архитектурных форм в количестве 15 шт.:

- модульная скамья радикальная (темный дуб);
- модульная скамья радикальная (светлый дуб);
- модульная скамья радикальная со спинкой (темный дуб);
- модульная скамья радикальная со спинкой (светлый дуб);
- урна трапеция;
- секция ограждения;
- спортивный комплекс;
- спортивный комплекс;
- спортивный комплекс;
- карусель с рулем;
- скамья с поручнем и спинкой;
- машинка;
- игровой комплекс Путешествие;
- горка Паровозик;
- спортивный комплекс.

В соответствии с заключенными контрактом №08693000110240000260001 от 03.06.24г. с ИП Сафитдинов А.А. на сумму 448729,65 рублей, были произведены следующие работы:

1. Установка малых архитектурных форм в количестве 2 шт.
  - стенка для метания со стойкой;
  - спортивная серия (Граффити)

В соответствии с заключенными контрактом №40 от 28.06.24 с ИП Вишняков В.В. на сумму 36383,55 рублей, были произведены следующие работы:

1. Доставка песка для малой архитектурной формы «Песочный дворик».

### Информация об использовании денежных средств по источникам финансирования:

| Наименование проекта   | Срок реализации проекта | Предусмотрено средств на финансирование проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.) | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.) | Остаток использованных средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.) | Причины отклонения реализации проекта |
|--|-------------------------|--|---|---|---------------------------------------|
| 1  | 2                       | 3  | 4   | 5   | 6                                     |
| «Обустройство игровой детской площадки, расположенной на городской территории между домами №33А и №35А по улице Ленинградская, №42 и №44 по улице Караваева города Катав-Ивановска, Челябинской области» |                         |  |   |   |                                       |
| итого:   |                         | 3148,27  | 3148,27   |   |                                       |
| в том числе:   |                         |  |   |   |                                       |
| за счет областного бюджета   |                         | 2817,07  | 2817,07   |   |                                       |
| за счет местного бюджета   |                         | 2,82   | 2,82  |   |                                       |
| экономия от конкурсных процедур  |                         |  |   |   |                                       |
| за счет <b>инициативных платежей</b>   |                         | 320,00   | 320,00  |   |                                       |
| за счет внебюджетных источников (в том числе <b>трудовое участие</b> )   |                         | 8,38   | 8,38  |   |                                       |
| имущественное участие (фото)   |                         |  |   |   |                                       |



