

Информация о реализации инициативного проекта в 2024 году

«Благоустройство стадиона в п.Октябрьский»



Общая сумма проекта
1 945,63 тыс.рублей

Объем финансирования:
ОБ – 1 853,78 тыс.рублей
МБ – 1,856 тыс. рублей
Инициативные платежи – 40,00 тыс.рублей
Трудовое участие – 50,00 тыс.рублей

Администрация Юрюзанского городского поселения

**Информация о реализации инициативного проекта
«Благоустройство стадиона в п.Октябрьский»**

(наименование инициативного проекта)

В 2024 году в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство стадиона в п. Октябрьский», расположенного по адресу г. Юрюзань, ул. Стадионная, 1а выполнены работы по установке ограждения, трибуны и бытовки.

В соответствии с заключенным контрактом №268ЭА от 10.06.2024г. между Администрацией ЮГП и ИП Шангин Г. А. произведены работы по установке ограждения в количестве 1 штуки.

В соответствии с заключенным контрактом №269ЭА от 10.06.2024г. между Администрацией ЮГП и ИП Волокитина М. Б. выполнены работы по установке трибуны на посадочное место 33 человека в количестве 1 штуки.

В соответствии с заключенным контрактом №343 от 16.07.2024г. между Администрацией ЮГП и ИП Безносков В. А. выполнены работы по установке бытовки в количестве 1 штуки.

Информация об использовании денежных средств по источникам финансирования:

Наименование проекта	Срок реализации проекта	Предусмотрено средств на финансирование проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Остаток использованных средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Причины отклонения реализации проекта
1	2	3	4	5	6
«Благоустройство стадиона в п. Октябрьский»	31.08.2024 г.				
итого:		1945,63	1945,63		
в том числе:					
за счет областного бюджета		1853,78	1853,78		
за счет местного бюджета		1,85	1,85		
экономия от конкурсных процедур					
за счет инициативных платежей		40,00	40,00		
за счет внебюджетных источников (в том числе трудовое участие)		50,0	50,0		
имущественное участие (фото)					