

# Отчет о реализации проектов инициативированного бюджетирования в Катав-Ивановском муниципальном районе в 2022 году

№ п/п	Наименование проекта	Срок реализации проекта	Стоимость инициативного проекта (тыс. руб.)	Предусмотрено за счет средств бюджета КИМР (тыс. руб.)	Предусмотрено за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)	За счет инициативных платежей (тыс. руб.)	За счет трудового участия (тыс. руб.)	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, факт (тыс. руб.)	Предусмотрено за счет средств бюджета КИМР (тыс. руб.)	Предусмотрено за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)	За счет инициативных платежей (тыс. руб.)	За счет трудового участия (тыс. руб.)
1	Реализация инициативного проекта "Спортивная площадка на территории МОУ "СОШ №2 г. Юрюзань"	01.07.2022г. по 30.08.2022г.	4475,26	4,41	4406,45	5,0	59,4	4309,34	4,25	4240,89	4,80	59,4
2	Реализация инициативного проекта "Спортивная площадка на территории МОУ "ООШ №5 г. Катав-Ивановска"	05.07.2022г. по 30.08.2022г.	1709,37	1,69	1689,68	3,0	15,0	1709,37	1,69	1689,68	3,0	15,0
3	Реализация инициативного проекта "Создание и обустройство площадки с антивандальными уличными тренажерами под тентовым навесом на дворовой территории жилых домов: №18 и 20 по улице Степана Разина г. Катав-Ивановска"	01.07.2022г. по 30.07.2022г.	977,92	0,98	975,94	1,0	0,0	977,92	0,98	975,94	1,0	0,0
4	Реализация инициативного проекта "Обустройство игровой детской площадки, расположенной на дворовой территории жилых домов: №22 и №24 по улице Степана Разина, №17 и №19 по улице Ленина г. Катав-Ивановск"	01.07.2022г. по 12.08.2022г.	1477,39	1,47	1473,92	2,0	0,0	1477,39	1,47	1473,92	2,0	0,0
5	Реализация инициативного проекта "Устройство лестницы в поселке Октябрьский г. Юрюзань"	01.07.2022г. по 30.09.2022г.	2117,28	1,92	1915,36	0,0	200,0	2117,28	1,92	1915,37	0,0	200,0
6	Реализация инициативного проекта "Устройство спортивно-игровой площадки в поселке Октябрьский г.Юрюзань"	28.06.2022г. По 31.08.2022г.	760,25	0,71	709,54	0,0	50,0	760,25	0,71	709,54	0,0	50,0
7	Реализация инициативного проекта "Устройство детской площадки по адресу: г.Юрюзань, ул. III Интернационала, д.41 и д.41а."	28.06.2022г. по 31.08.2022г.	821,62	0,82	815,80	5,00	0,0	821,59	0,82	815,80	4,98	0,0
	ИТОГО:		12339,08	12,00	11986,68	16,00	324,40	12173,14	11,83	11821,13	15,78	324,40