



АДМИНИСТРАЦИЯ Юрюзанского городского поселения

456120, Россия, Челябинская область, г. Юрюзань, ул. Зайцева, 9Б, ОГРН 1027400757625, ИНН 741002124, тел./факс (351 – 47) 2 – 56 – 83, e-mail: admin@yuryuzan.ru

Информация о реализации инициативного проекта

Поставка и монтаж малых архитектурных форм на объекте «Устройство детской площадки по адресу: г. Юрюзань, ул. Ильи Тараканова, д.29» в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2023 году

(наименование инициативного проекта)

В 2023 году в рамках реализации инициативного проекта «Устройство детской площадки по адресу: г. Юрюзань, ул. Ильи Тараканова, д.29» на дворовой территории жилого дома, расположенного по адресу г. Юрюзань, ул. Ильи Тараканова, д.29, будут выполнены работы по устройству детской площадки.

В соответствии с заключенным контрактом № 180ЭА от 03.04.2023г. между муниципальным казенным учреждением «Комитет городского хозяйства» города Юрюзани и обществом с ограниченной ответственностью «ТКФ», произведены следующие работы:

1. Поставка и монтаж малых архитектурных форм

Информация об использовании денежных средств по источникам финансирования:

Наименование проекта	Срок реализации проекта	Предусмотрено средств на финансирование проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Фактическое поступление средств на реализации проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Причины отклонения реализации проекта
1	2	3	4	5	6
«Устройство детской площадки по адресу: г. Юрюзань, ул. Ильи Тараканова, д.29»	31.08.2023 г.				
итого:		1519,606	980,49	980,49	
в том числе:					
за счет областного бюджета		1332,51615	806,17202	806,17202	
за счет местного бюджета		1,33385	0,80698	0,80698	
за счет инициативных платежей		31	18,755	18,755	

за счет внебюджетных источников (в том числе трудо- вое участие)		154,756	154,756	154,756	
имущественное участие (фото)					

В соответствии с заключенным контрактом № 411 от 06.10.2023г. между муниципальным казенным учреждением «Комитет городского хозяйства» города Юрюзани и обществом с ограниченной ответственностью «ТКФ», произведены следующие работы:

2. Поставка и монтаж воркаут комплекса.

Информация об использовании денежных средств по источникам финансирования:

Наименование проекта	Срок реализации проекта	Предусмотрено средств на финансирование проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Фактическое поступление средств на реализации проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Причины отклонения реализации проекта
1	2	3	4	5	6
«Устройство детской площадки по адресу: г. Юрюзань, ул. Ильи Тараканова, д.29»	31.10.2023 г.				
итого:		368,970	368,970	368,970	
в том числе:					
за счет областного бюджета		360,23011	360,23011	360,23011	
за счет местного бюджета		0,36059	0,36059	0,36059	
за счет инициативных платежей		8,3793	8,3793	8,3793	
за счет внебюджетных источников (в том числе трудо- вое участие)					
имущественное участие (фото)					

В соответствии с заключенным контрактом № 428ЭА от 23.10.2023г. между муниципальным казенным учреждением «Комитет городского хозяйства» города Юрюзани, индивидуальным предпринимателем Багдасарян Л. М., произведены следующие работы:

3. Устройство песчаного основания.

Информация об использовании денежных средств по источникам финансирования:

Наименование проекта	Срок реализации проекта	Предусмотрено средств на финансирование проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Фактическое поступление средств на реализации проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Причины отклонения реализации проекта
1	2	3	4	5	6
«Устройство детской площадки по адресу: г. Юрюзань, ул. Ильи Тараканова, д.29»	30.10.2023 г.				
итого:		170,146	170,146	170,146	
в том числе:					
за счет областного бюджета		166,11402	166,11402	166,11402	
за счет местного бюджета		0,16628	0,16628	0,16628	
за счет инициативных платежей		3,8657	3,8657	3,8657	
за счет внебюджетных источников (в том числе трудовое участие)					
имущественное участие (фото)					

Фото до проведения работ:





Фото после проведения работ:



