



## АДМИНИСТРАЦИЯ Юрюзанского городского поселения

456120, Россия, Челябинская область, г. Юрюзань, ул. Зайцева, 9Б, ОГРН 1027400757625, ИНН 741002124, тел./факс (351 – 47) 2 – 56 – 83, e-mail: admin@yuryuzan.ru

### Информация о реализации инициативного проекта

Поставка и монтаж малых архитектурных форм на объекте «Устройство детской площадки по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, 112» в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2023 году

(наименование инициативного проекта)

В 2023 году в рамках реализации инициативного проекта «Устройство детской площадки по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, 112» на дворовой территории жилого дома, расположенного по адресу г. Юрюзань, ул. Советская, 112, будут выполнены работы по устройству детской площадки.

В соответствии с заключенным контрактом № 179ЭА от 03.04.2023г. между муниципальным казенным учреждением «Комитет городского хозяйства» города Юрюзани, индивидуальным предпринимателем Ситниковой Ольгой Николаевной, были произведены следующие работы:

1. Поставка и монтаж малых архитектурных форм.
2. Поставка и монтаж ограждения детской площадки.
3. Установка волейбольных стоек и сетки.

Информация об использовании денежных средств по источникам финансирования:

Наименование проекта	Срок реализации проекта	Предусмотрено средств на финансирование проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Фактическое поступление средств на реализации проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Причины отклонения реализации проекта
1	2	3	4	5	6
«Устройство детской площадки по адресу: г. Юрюзань, Советская, д.112»	31.08.2023 г.				
итого:		<b>1546,096</b>	<b>1248,05655</b>	<b>1248,05655</b>	
в том числе:					
за счет областного бюджета		1353,87477	1062,79169	1062,79169	
за счет местного бюджета		1,35523	1,06386	1,06386	

за счет <b>инициативных платежей</b>		31,0	24,335	24,335	
за счет внебюджетных источников (в том числе <b>трудовое участие</b> )		159,866	159,866	159,866	
имущественное участие (фото)					

В соответствии с заключенным контрактом № 394ЭА от 02.10.2023г. между муниципальным казенным учреждением «Комитет городского хозяйства» города Юрюзани, индивидуальным предпринимателем Багдасарян Л. М., произведены следующие работы:

1. Устройство песчаного основания.

Информация об использовании денежных средств по источникам финансирования:

Наименование проекта	Срок реализации проекта	Предусмотрено средств на финансирование проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Фактическое поступление средств на реализации проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Причины отклонения реализации проекта
1	2	3	4	5	6
«Устройство детской площадки по адресу: г. Юрюзань, ул. Ильи Тараканова, д.29»	30.10.2023 г.				
итого:		<b>298,03945</b>	<b>298,03945</b>	<b>298,03945</b>	
в том числе:					
за счет областного бюджета		291,08308	291,08308	291,08308	
за счет местного бюджета		0,29137	0,29137	0,29137	
за счет <b>инициативных платежей</b>		6,665	6,665	6,665	
за счет внебюджетных источников (в том числе <b>трудовое участие</b> )					
имущественное участие (фото)					

Фото до проведения работ:



Фото после проведения работ:

