

к Решению собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от " _____ № _____

**Перечень наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района шестого созыва
(с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 19.02.2021г. № 71)**

Содержание наказа	Ответственный исполнитель	ФИО депутата	№ округа	Предполагаемые затраты всего (тыс.руб)	В том числе:					Примечание
					2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
Строительство тротуаров по ул. Подлесная г.Катав-Ивановск	Норко И.И.	Адамович А.И.	1	7000,0		7000,0				В настоящее время по ул.Подлесной в г.Катав-Ивановске ведутся работы по прокладке газопровода и газификации жилых домов. Проведение работ по оборудованию автомобильной дороги по ул. Подлесной будет возможно только по окончании работ по строительству газопровода на данном участке (срок исполнения работ по контракту до 31.08.2022). На 2022 год.
Установка автобусных остановок на ул. Подлесная г.Катав-Ивановск по маршруту «Горбольница» - «Колышкино»	Норко И.И.		1	207,5	207,5					Муниципальный контракт заключен, срок исполнения 29 сентября 2021 год
Установка водоразборных колонок на участке ул. Подлесная с № 2 по № 147 г. Катав-Ивановск	Норко И.И.		1							
Установка детской спортивной площадки на ул. Чапаева г.Катав-Ивановск	Норко И.И.		1							2021 год при финансировании из районного бюджета (ведется работа по определению стоимости объекта)
Асфальтирование дороги по ул. Чапаева г.Катав-Ивановск	Норко И.И.		1							
Проведение инвентаризации брошенных, сгоревших, разрушенных домовладений в микрорайоне «Веселовка» и принятие мер по ликвидации или восстановлению указанных домовладений	Норко И.И.		1							2021-2025 гг

организация бесплатной перевозки учащихся независимо от возраста	Решетов П.В.	1							Подвоз всех учащихся общеобразовательных организаций на территории Катав-Ивановского муниципального района осуществляется согласно Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района № 103 от 11.02.2021 года "О закреплении территорий за общеобразовательными организациями Катав-Ивановского муниципального района" в независимости от возраста обучающихся в 2022 году
восстановление и обустройство пешеходной зоны по нагорной улице в районе ООО «Катав-Ивановский литейный завод»	Норко И.И.	1							
установка детской площадки возле д.19 по ул.Щербаг Катав- Ивановска	Норко И.И.	1							
установка остановок в районе домов 204-206 по ул. Подлеснаяг. Катав-Ивановск.	Норко И.И.	1							
установка ограждения от обрыва по ул Чапаева, д.81	Норко И.И.	1							2022 год
установка водоразборной колонки в районе д.№ 92 по № 147 Подлесная	Норко И.И.	1							2022 год
итого по округу			7207,5	207,5	7000,0	0,0	0,0	0,0	
уведомить отсыпку ям на участке дороги в переулке между улицами Подлесной (дом 41) и Чкалова (д. 31), образовавшихся после устройства водоразборной колонки.	Норко И.И.	2							2021 год
установить знак «Ограничение скорости» и выполнить ремонтную дорожную неровность (лежащий полицейский) в районе Детско-юношеской спортивной школы по ул. Октябрьская,	Норко И.И., Рудаков Н.В.	2							2022 в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения за счет ОБ
заменить вышедшие из строя светильники по: ул. Чкалова, 37, ул. Чапаева, 37.	Норко И.И.	2		*					в рамках обслуживания уличного освещения
заменить наклонившиеся электроопоры линии электропередач, расположенные возле дома № 31 по ул. Октябрьская и напротив дома № 165 по ул. Карла Маркса.	Рудаков Н.В., Норко И.И., Уманцев В.А.	2							Полномочия МРСК Урала. Направлено письмо ПО ЗЭС Филиала ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" В.И. Высеканцу №1502 от 29.09.2021г.
оборудовать детскую игровую площадку в районе домов №№ 25 и по ул. Чкалова.	Норко И.И.	2	80,0	80,0					В процессе определения оборудования.
обеспечить водоснабжением жителей поселка Колышкино	Норко И.И.	2							
реконструкция тротуара вдоль дороги, ведущей от Срытного до ул. Знаменской	Норко И.И.	2							2023 год
регулярная отсыпка дорог поселка Колышкино (ул. Знаменская, Чапаева (начало и конец), Чкалова, Щорса, Подлесная)	Норко И.И.	2							
реконструкция ул. Знаменская	Норко И.И.	2							2025 год
содержание приюта для бездомных животных, соответствующего требованиям действующего законодательства, г. Катав-Ивановска	Рудаков Н.В.	2							Административное сопровождение. Строительство запланировано на 2022 г. ОГБУ "Златоустовской ветстанции"
проектирование газификации микрорайона "Колышкино"	Рудаков Н.В.	2	17981,4	17981,4	11446,2				2021-2022гг Ведутся работы.

Меркурьева
Г.Г.

Газификация жилых домов по ул. Октябрьская	Норко И.И., Рудаков Н.В.
Асфальтирование дороги, ведущей в село Орловка и выезд из с. Орловка в г. Усть-Катав.	Рудаков Н.В.
Асфальтирование внутрисельских дорог в с. Орловка.	Пульдьяев Д.С., Рудаков Н.В.
Газификация с. Орловка.	Пульдьяев Д.С., Рудаков Н.В.
Оборудование спортивной площадки возле Детско-юношеской спортивной школы (ул. Октябрьская) спортивным оборудованием и малыми игровыми формами	Норко И.И.
Итого по округу	
Ремонт тротуара от МДОУ Детский сад № 10 «Сказка» до МОУ СОШ №1	Норко И.И.
Ремонт лестничного каскада от ДЦ «Октябрь» до МКУ Центр помощи детям до дома ул. Пугачевская, 68	Норко И.И.
Обустройство электроосвещения лестничного каскада от МКУ Центр помощи детям	Норко И.И.
Асфальтирование и благоустройство (бордюры) двора по ул. Красноармейская, д. 8	Норко И.И.
Асфальтирование и благоустройство двора по ул. Пугачевская, д. 68	Норко И.И.
Обустройство пешеходной зоны (тротуар) зоны от дома по ул. Красноармейская, д. 49 до дома ул. Пугачевская, д. 71	Норко И.И.
Обустройство лестничного каскада по ул. Красноармейская, д. 49	Норко И.И.
Изготовление и установка скамеек по ул. Красноармейская, д. 49	Норко И.И.
Обустройство навеса над столиком во дворах домов по ул. Пугачевская, д. 71, 72	Норко И.И.
Обустройство ограждения деревьев по ул. Красноармейская, д. 47, Пугачевская, д. 70	Норко И.И.
Установка малых игровых форм и спортивных форм ул. Красноармейская, д. 47, Пугачевская, д. 70, Красноармейская, д. 49	Норко И.И.
Обустройство автопарковки ул. Свердловская, д. 48	Норко И.И.
Обустройство автопарковки ул. Пугачевская, д. 70, ул. Красноармейская, д. 47	Норко И.И.
Обустройство металлических ограждений палисадников ул. Степана Разина, д. 25, ул. Красноармейская, д. 51	Норко И.И.
Асфальтирование дорожного полотна вдоль МКУ Центр помощи детям	Норко И.И.
Итого по округу	
Ежегодное грейдирование дороги пер. Дудин 1 с последующей насыпкой, восстановление сточных канав, ремонт моста через ручей, восстановление освещения	Норко И.И.
Ежегодное грейдирование дороги пер. Дудин 2 с последующей насыпкой, восстановление сточных канав, восстановление освещения, прокладка водопровода с установкой двух колонок	Норко И.И.

2							2023 год
2							Административное сопровождение. Направлено письмо Министру дорожного хозяйства и транспорта Чел. области А.С. Нечаеву №1463 от 27.09.2021г.
2	391,2	391,2					В 2021 г. подсыпка дорог. 2024 год - 40000,0 тыс.руб.
2	37163,7	37163,7					Контракт 2021-2022гг. Ведутся работы.
2							
	55616,3	55616,3	11446,2	0,0	0,0	0,0	
3							
3							2023 год
3	3389,8	3389,8					Работы выполнены.
3							
3							
3	97,2	97,2					2022 год
3	97,1	97,1					Объявлен аукцион.
3	51,9	51,9					Заклучен МК. Срок выполнения до 18.09.21г.
3							
3							2022 год
3							
3							
3							
3							
	3636,0	3636,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4							2022 год
4							2022 год

ежегодное грейдирование дороги пер. Борцов Революции с последующей отсыпкой, восстановление сточных канав, восстановление освещения, прокладка водопровода с установкой одной колонки	Норко И.И.
строительство тротуара по улице Уральской, восстановление освещения, восстановление сточных канав	Норко И.И.
ежегодное грейдирование дороги участка улицы Майская площадь с дома №1 по дом №42, со дома №2 по дом №42, восстановление освещения, восстановление сточных канав. асфальтирование участка от дома №30 до дома №42 и от дома №31 до дома №41	Норко И.И.
ежегодное грейдирование улицы Борцов революции с последующей отсыпкой, восстановление освещения, восстановление сточных канав. Строительство автостоянки возле дома №16, установка детского городка, прокладка водопроводных канализационных труб, газификация домом №10,16	Норко И.И.
ежегодное грейдирование дороги улицы Пугачевская от дома №111 и от дома №112 до конца с последующей отсыпкой, восстановление сточных канав, восстановление освещения	Норко И.И.
ежегодное грейдирование дороги улицы Свердловская от дома №23 и от дома №50 до дома №67 и до №88 с последующей отсыпкой, восстановление сточных канав, восстановление освещения	Норко И.И.
ежегодное грейдирование дороги улицы Гусарова с последующей отсыпкой, восстановление сточных канав, восстановление освещения	Норко И.И.
ежегодное грейдирование дороги улицы Нагорнова с последующей отсыпкой, восстановление сточных канав, восстановление освещения	Норко И.И.
асфальтирование улицы Красноармейская от дома №91 и от дома №106 до конца, восстановление сточных канав, восстановление освещения, установка детского городка между домом №148 и №150. Установка пешеходного перехода между домами №106 и №102. Строительство тротуара от дома №102 до дома №72	Норко И.И.
асфальтирование улицы Степана Разина от дома №115 и от дома №62 до конца, восстановление сточных канав, восстановление освещения.	Норко И.И.
асфальтирование улицы Ленина от дома №23 и от дома №32 до конца, восстановление сточных канав, восстановление освещения. строительство тротуара от дома №32 до конца улицы. строительство тротуара по адресу Ленина 19, восстановление освещения, установка лавочек	Норко И.И.
ежегодное грейдирование дороги улицы Красноуральская от дома №1 и от дома №2 до дома №11 и до №20 и от дома №63 до №85 и от дома №64 до дома №80 с последующей отсыпкой, восстановление сточных канав, восстановление освещения. расширение и строительство автостоянки возле дома №24. восстановление освещение у подъездов домов №24,26, установка детской площадки, озеленение	Норко И.И.
Итого по округу	
капитальный ремонт автомобильной дороги с обустройством пешеходной зоны по ул.Майская от дома №56 до ул.Гагарина №6.	Норко И.И. Рудаков Н.В.

Решетов
И.Д.

4								2022 год
4								2024-2025 гг.
4								2022 год
4								2022 год
4								
4								2022 год
4								
4								2022 год
4								2022 год
4								2022 год- тротуар, пешеходный переход
4								2021 год - сточные канавы, 2023 год - асфальтирование
4								
4								2022-2023 гг.
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	1728,8	1728,8						Пешеходная зона в 2021г

Строительство тротуара и освещения вдоль автодороги от ул.Олега Кошевого №16 до ул.Гагарина №16.	Норко И.И.
Строительство газопровода низкого давления по л.Красноуральская от дома №91 до №99, ул.Майская площадь от дома №88 до №102.	Норко И.И.
Ежегодноегрейдирование дороги ул. Свердловская от дома №74 до №200 с последующей отсыпкой.	Норко И.И.
Ежегодноегрейдирование дороги пер. Солоцкий от дома №1 до №49 с последующей отсыпкой	Норко И.И.
Ежегодноегрейдирование дороги ул. Гагарина от дома №5 до ул. Молодежная №20 с последующей отсыпкой.	Норко И.И.
Ежегодноегрейдирование дороги пер. Салова от дома №1 до №28 с последующей отсыпкой.	Норко И.И.
Ежегодноегрейдирование дороги пер. Сосновский от дома №1 до №18 с последующей отсыпкой.	Норко И.И.
Ежегодноегрейдирование дороги ул. Солнечная от дома №1 до №35А с последующей отсыпкой.	Норко И.И.
Установка (либо замена неработающих) светильников у домов №2, 25, 29, 31, 33 по ул. Салова, у дома № 12 пер. Солоцкий.	Норко И.И.
Ежегодноегрейдирование дороги ул. Лермонтова от дома №1 до №23 с последующей отсыпкой.	Норко И.И.
Ежегодноегрейдирование дороги ул. Есенина от дома №2 до №15 с последующей отсыпкой.	Норко И.И.
Ежегодноегрейдирование дороги ул. Свердловская от дома №231 до №235 с последующей отсыпкой	Норко И.И.
Закуп газораспределительных сетей от ул. Гагарина до ул. Красноуральская для газификации детского сада №3 «Родничок» и жителей микрорайона Магнитострой.	Норко И.И.
Капитальный ремонт клуба с.Верх-Катавка.	Решетов П.В.
Асфальтирование областной дороги г.Катав-Ивановск - с.Верх-Катавка	Рудаков Н.В.
Ежегодное грейдирование дороги в с.Верх-Катавка с последующей отсыпкой	Рудаков Н.В., Макушева И.Н.

5							
5							
5							
5							
5							
5							
5							
5							
5							в рамках обслуживания уличного освещения
5							
5							
5							
5							
5							
5	558,8		558,8				2022год. Средства районного бюджета- 55,9 тыс. рублей, средства областного и федерального бюджетов 502,9 тыс. рублей. Включено в перечень мероприятий в рамках реализации гос.программы "Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области"
5							Административное сопровождение (направлено письмо №322 от 19.04.21г. В Министерство дорожного хозяйства и руководителю ОП Катав-Ивановский Участок ООО "Уралсервисгруп") Направлено письмо Министру дорожного хозяйства и транспорта Чел.области А.С. Нечаеву №1463 от 27.09.2021г.
5	1135,1	362,4	383,3	389,4			По летнему содержанию дорог - выполнено. Административное сопровождение (согласно прогнозных показателей областного бюджета)

ремонт здания почтового отделения в с.Верх-Катавка.	Рудаков Н.В., Макушева И.Н.
строительство автодороги от с.Бедярыш Челябинской области до Мулдакаево Республики Башкортостан.	Рудаков Н.В.
ежегодное грейдирование дороги в с.Лемеза с последующей отсыпкой	Шаюкова Н.Г.
ежегодное грейдирование дороги до кладбища в с.Лемеза с последующей отсыпкой.	Шаюкова Н.Г.
очистка и ограждение кладбища в с.Лемеза.	Шаюкова Н.Г.
ремонт деревянного моста через реку в с.Лемеза.	Шаюкова Н.Г.
очистка и ремонт колодцев в с.Лемеза.	Шаюкова Н.Г.
ремонт клуба в с.Лемеза.	Решетов П.В.
перенос остановки общественного транспорта в с.Лемеза до перекрестка по ул.Лесной, ул.Островная.	Рудаков Н.В. Шаюкова Н.Г.
ежегодное грейдирование дороги в с.Бедярыш с последующей отсыпкой.	Шаюкова Н.Г.
ежегодное грейдирование дороги до кладбища в с.Бедярыш с последующей отсыпкой.	Шаюкова Н.Г.
очистка и ограждение кладбища в с.Бедярыш.	Шаюкова Н.Г.
очистка и ремонт колодцев в с.Бедярыш	Шаюкова Н.Г.
ремонт клуба с. Бедярыш	Решетов П.В.
увеличение финансирования дорожного фонда на зимнюю очистку и содержания дорог с.Лемеза, с.Бедярыш.	Шаюкова Н.Г.

**Решетов
А.С.**

5							Административное сопровождение (направлено письмо в АО "Почта России" и начальнику Усть-Катавского почтамта) Ответ-письмо №ф74п9-08/72 от 23.07.2021г., планирование ремонтных работ на 2022 год.
5							Административное сопровождение (в настоящее время ведется разработка проекта)
5	570,0	290,0	70,0	70,0	70,0	70,0	2021-2025 гг. Выполнено 2021 г. - 255,0 т.р.
5	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	выполнено в 2020г - 80,0 т.р.
5	100,0	100,0					Договор заключен, исполнение до 30.09.21г.
5							смета расходов на 153,1 тыс.руб.
5	30,0		30,0				2022 г.
5							2023 год. В настоящее время рассматривается вопрос о размещении клуба ул. Лесная д.39. Ведется переписка с Чебаркульским лесхозом ЧОБУ. Включено в перечень мероприятий в рамках реализации гос.программы "Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области".
5	113,1		113,1				смета расходов на 113,1 тыс.руб.
5	577,9	297,9	70,0	70,0	70,0	70,0	2021-2025 гг. Выполнено 2021 г. - 262,9 т.р.
5	80,0		80,0				
5	100,0	100,0					Договор заключен, исполнение до 30.09.21г.
5	10,0	10,0					Договор заключен, исполнение до 30.09.21г.
							2023 год
5							2021 г.-планируется 120,0 тыс.руб 2022-2025 гг-планируется по 240.0 тыс.руб.ежегодно

нашение фельдшерско-акушерского пункта с.Верх-Катавка, Лемеза, с.Бедярыш.	Решетов П.В.
роительство детского спортивно-оздоровительного лагеря на территории Катав-Ивановского муниципального района.	Решетов П.В.
того по округу	
оизвести ограждение территории родника по ул.Степана Разина селок Шарлаш.	Сафронова С.Ю.
организовать вывоз мусора минимум один раз в неделю в село Аратское, село Серпиевка (с добавление по одному дополнительному баку на каждую мусорку в поселке Серпиевка).	Сафронова С.Ю.
ейдерирование дорог с подсыпкой щебня по улицам Советская, Парла Маркса, Пролетарская, Революционная возле домов 24,26, а так же проулков соединяющие эти улицы село Аратское.	Сафронова С.Ю.
ейдерирование дорог с подсыпкой щебня по улицам Садовая, Ажова, Дорожная, а так же проулков соединяющие эти улицы особое внимание уделить территории прилегающей к остановке входящей по улице Усть-Катавская)	Норко И.И.
ейдерирование дорог с подсыпкой щебня по улицам Степан Разина, Сверлова, Калинина, а так же проулков соединяющие эти улицы (особое внимание уделить проулку между трассой Аратское - Шарлаш и улицей Степана Разина)	Сафронова С.Ю.
ед пункт ФАП улица Пролетарская 8 (сделать крыльцо входа, залить фундамент, евро окна, крыша подбоя) село Аратское.	Решетов П.В.
брать старые столбы интернет связи Ростелеком по улицам Пролетарская, Российская (угрожающие безопасности своим не надлежащим состоянием) с. Аратское.	Сафронова С.Ю.

5							Административное сопровождение в рамках областных полномочий (с.Лемеза-2842,8 тыс.рублей; с.Бедярыш-ФБ 1259,0 тыс.рублей, ОБ 69,1 тыс.рублей). Верх-Катавка - оснащение ФАП -включено в перечень мероприятий в рамках реализации гос.программы "Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области"
5							Разработка предложений
	5203,7	2889,1	1355,2	579,4	190,0	190,0	
6							Выполнено
6							2021г
6							Выполнено в 2020г
6							
6	400,0		400,0				2022г
6	2320,9		2320,9				2022г (Средства федерального бюджета-2200,2 тыс.рублей, областного бюджета-120,7 тыс.рублей)
6							2021-2022гг (компания Ростелеком). Направлено письмо ПАО "Ростелеком" М.А. Сергееву №1501 от 29.09.2021г.

на территории школы обустроить детскую площадку и спортивную площадку (есть проект по хоккейной коробке и беговой дорожке с спортивной площадкой) с. Серпиевка.	Решетов П.В.	Гулин Д.А.	6	3000,0				3000,0	Строительство спортивной площадки с беговой дорожкой и хоккейной коробкой невозможно без увеличения площади земельного участка МОУ СОШ с.Серпиевка и вырубке деревьев, попадающих в границы участка в случае расширения границ закреплённой за школой территории. Против вырубки деревьев выступают жители и депутаты с.Серпиевка. У МОУ СОШ с.Серпиевка есть смета в ценах 2016 года на строительство только хоккейной коробки на сумму 2800,0 тыс.рублей (в 2024 году)
заменить старые столбы интернет связи Ростелеком (угрожающие безопасности своим не надлежащим состоянием) с. Серпиевка.	Сафронова С.Ю.		6						2021-2022гг(компания Ростелеком). Направлено письмо ПАО "Ростелеком" М.А. Сергееву №1501 от 29.09.2021г.
раз в месяц организовать выезд врача с. Карауловка.	Решетов П.В.		6						Не подлежит исполнению
на пересечении улиц Ключевая и Подгорная г.Катав-Ивановск сделать детскую площадку	Норко И.И.		6						
обустроить сточные канавы вдоль дороги ул.Ключевая г.Катав-Ивановск	Норко И.И.		6						
провести ремонт помещения магазина находящегося по ул. Ключевая дом 8 (помещения, крыльца, крыши) или постройка нового магазина поселок Шарлаш. Жители села	Комитет имущественных отношений, Сафронова С.Ю.		6						2023 г.-планируется в сумме 250,0 тыс.руб.
реконструкция дорог с подсыпкой щебня по улицам Пролетарская, Российская, а так же проулков соединяющие эти улицы с. Аратское.	Сафронова С.Ю.		6	650,0		650,0			2022г.
благоустроить местный парк, детская площадка и спортивная площадка, с ограждением данного парка с. Аратское.	Сафронова С.Ю.		6	250,0	250,0				В стадии разработки сметы.
реконструкция дорог с подсыпкой щебня по улицам Ленина, Маркса, Пушкина, Пугачевская, Новая, Пролетарская, Ключевая, Октябрьская, а так же проулков соединяющие эти улицы с. Серпиевка	Сафронова С.Ю.		6	1558,8	1558,8				2021г Выполнено 351,0 т. р. - зимнее содержание дорог.
на улице Усть - Катавская д.78. Ремонт кровли. Поднятие уровня канализации в трубах с выходом в квартиры.	Норко И.И.		6						Данные полномочия закреплены за управляющей компанией и региональным оператором капитального ремонта
реконструкция дорог с подсыпкой щебня по улицам Волкова, Подгорная, Ключевая, Спортивная г.Катав-Ивановска, а так же проулков соединяющие эти улицы.	Норко И.И.		6						
обеспечить освещенность улиц Ключевая г.Катав-Ивановска	Норко И.И.		6						
на улице Спортивная г.Катав-Ивановска вдоль стадиона заасфальтировать дорожные ямы	Норко И.И.		6						
итого по округу				8179,7	1808,8	3370,9	0,0	3000,0	0,0

Устройство водопровода по ул. Азина от Больничного переулка до дома №15 ул. Азина	Норко И.И.	Николаев Н.В.	7							2024 год
Установить детскую площадку возле д.№28-30 по ул. Азина	Норко И.И.		7							2022 год
Устройство водопровода от ул. Советская д.№9 до ул. Келезнодорожная д.№5	Норко И.И.		7							2022 год
Устройство водопровода по ул. Комсомольская от д.№30 до д.№43	Норко И.И.		7							2022 год
Замена водопровода по ул. Братьев Пухляковых от д.№21 до д.№37	Норко И.И.		7							2021 год
Замена водопровода по ул. Восточная от д.№76 ул. Караваева до д.№158 ул. Восточная	Норко И.И.		7							2021 год
Устройство водопровода от ул. Подлесная до ул. Чапаева д.№242	Норко И.И.		7							2022 год
Замена водопровода по ул. Подлесная от д.№206 до д.№208	Норко И.И.		7							2023 год
Оказать содействие в ремонте водопровода по ул.Международной	Норко И.И.		7	1165,5	1165,5					В стадии проведения работ. 2021г.
Столб опоры ЛЭП около дома проживания наклонен и в ветреную погоду может упасть адрес:?	Норко И.И.		7							Полномочия МРСК "Урал", административное сопровождение. Направлено письмо ПО ЗЭС Филиала ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" В.И. Высеканцу №1502 от 29.09.2021г.
Оказать содействие в ремонте дорог частного сектора Советская, Келезнодорожная	Норко И.И.		7							2022 год
Оказать содействие в ремонте дорог частного сектора по ул.Международная	Норко И.И.		7							2021 год
Оказать содействие в ремонте дорог частного сектора по ул.Кирова	Норко И.И.		7							2022 год
Оказать содействие в ремонте дорог частного сектора по ул.Полевая	Норко И.И.		7							2023 год
Оказать содействие в ремонте дорожного полотна по ул.Комсомольская, Южноуральская	Норко И.И.		7							2023 год
Вопрос устройства асфальтобетонного покрытия на участке дороги т.ул.Нагорная до ж/д переезда ул.Международная	Норко И.И.		7	20166,3	20166,3					В стадии проведения работ.
Оказать содействие в установке водоразборной колонки по ул. Чапаева, д. 242	Норко И.И.		7							2022 год
аварийное состояние трех опор ЛЭП по ул.Советская от дома №40 до дома №50.	Норко И.И.		7							Полномочия МРСК "Урал", административное сопровождение. Направлено письмо ПО ЗЭС Филиала ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" В.И. Высеканцу №1502 от 29.09.2021г.
аварийное состояние опоры ЛЭП по ул.Азина, д. 12	Норко И.И.		7							Полномочия МРСК "Урал", административное сопровождение. Направлено письмо ПО ЗЭС Филиала ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" В.И. Высеканцу №1502 от 29.09.2021г.
ремонт и отсыпка дороги по ул.Куйбышева от дома №41 до конца улицы.	Норко И.И.		7							2024 год
Итого по округу				21331,8	21331,8	0,0	0,0	0,0	0,0	

асфальтирование центральной улицы, благоустройство дорог по поселку Тюлюк	Черный П.И.	Калиничев Е.В.	8	1100,0		1100,0			2022г. - благоустройство дороги (проектно-сметная документация) - 1100,0 т.р.: 2022-2025 гг планируется по 3000,0 тыс.руб. ежегодно
установка детской спортивной площадки в пос. Кордонный с оформлением земельного участка	Черный П.И.		8	500,0		500,0			2021г. - выделен земельный участок; 2022 г- планируется 500,0 тыс.руб.
Проектирование и строительство моста в селе через р. Тюлюк	Черный П.И., Рудаков Н.В.		8	674,0	674,0				Ремонт моста выполнен 23.08.2021г.
Проектирование и строительство моста по дороге с.Тюлюк - пос.Александровка	Черный П.И., Рудаков Н.В.		8						2022 г-планируется на ремонт 200,0 тыс.руб., капитальный ремонт моста - 1500,0 т.р.
Энергоснабжение пос.Александровка	Черный П.И., Рудаков Н.В.		8						Административное сопровождение
Строительство или ремонт 3-х мостов в с. Меседа	Разин Д.В.		8	1673,2	1673,2				2021г. - ремонт моста по ул. Советская - 1129,7 т.р. МК заключен, срок исполнения до 30.09.21г.; ремонт моста по ул.К.Маркса - 543,5 т.р., объявлен аукцион. 2022г. -планируется 1800,0 тыс.руб.
Благоустройство дорог в с.Меседа	Разин Д.В.		8						2022-2025гг -планируется по 4000,0 тыс.руб. ежегодно
установка детской спортивной площадки в с. Меседа с оформлением земельного участка	Разин Д.В.		8						2023г-планируется 900,0 тыс.руб.
установка детского городка в детском саду с.Меседа	Разин Д.В.		8						2022г-планируется 200,0 тыс.руб.
Ограждение здания Администрации с.Меседа	Разин Д.В.		8						2022г-планируется 200,0 тыс.руб.
Ремонт родников в с.Меседа	Разин Д.В.		8						2022-2023гг-планируется 200,0 тыс.руб. и 600,0 тыс.руб.
Проектирование газопровода в с.Меседа	Рудаков Н.В., Разин Д.В.		8						2023г-планируется 3000,0 тыс.руб.
Благоустройство дворов в п.Совхозный	Хидиятова О.М.		8	500,0	500,0				2021г. Выполнено - 382,2 т.р. (асфальтирование тротуаров придомовой территории д.17-20); 17,3 т.р. - выполнен демонтаж наружных сетей теплоснабжения. 2022-2025 гг планируется по 700,0 тыс.руб. ежегодно
асфальтирование дорог в п.Совхозный	Хидиятова О.М.		8						2022-2025гг планируется по 1000,0 тыс.руб. ежегодно
установка детского городка в п.Совхозный с оформлением земельного участка	Хидиятова О.М.		8	345,8	345,8				Выполнено
установка спортивного городка с оформлением земельного участка	Хидиятова О.М.		8	147,6	147,6				Выполнено
установка пластиковой хоккейной коробки	Хидиятова О.М.		8						2024 г.-планируется 900,0 тыс.руб.
Благоустройство двора между 6 и 7 домами п.Жилпоселок	Норко И.И.		8						2021г
установка детского спортивного городка с ограждением между 6 и 7 домами п.Жилпоселок	Норко И.И.		8	587,6	587,6				Заключен МК. Срок выполнения до 19.09.21г.
ликвидация развалин в п.Жилпоселок	Норко И.И.		8						
асфальтирование дороги первого въезда в п.Жилпоселок со стороны г.Катав-Ивановска	Норко И.И.		8						

Переселение из ветхо аварийного жилья жителей п.Жилпоселок	Норко И.И.		8							
Установка детской площадки во дворе дома № 10 п.Жилпоселок	Норко И.И.		8							
Благоустройство дорог в п. Половинка	Норко И.И.		8							
Итого по округу				3928,2	3928,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прокладка водопровода ,установка колодцев и водоразборных колонок по ул. Тарасова от д.№1 до ул. Революционная д.№ 38	Норко И.И.	Васильев А.В.	9							2021 год
Проведение газификации и водоснабжения (с установкой колонок) частных домов улицы Караваева, г. Катав-Ивановска	Норко И.И.		9							2022 год
Асфальтирование придомовой территории улиц г. Катав- Ивановска: Караваева 53; Восточная 33, 54,56,58.	Норко И.И.		9							2022-2024 гг.
Автостоянка около дома ул. Ленинградская, 33А, г. Катав- Ивановска	Норко И.И.		9							2023 год
Водопровод по улицам: Революционная, Ленинградская, Дабричная, г. Катав-Ивановска	Норко И.И.		9	492,0	492,0					Ремонт водопровода ул.Революционная - объявлен аукцион. 2022, 2025гг.
Ремонт мостков городского пруда по улицам: Волновая, Восточная, Ленинградская,	Норко И.И.		9							
Установка малых форм во дворах г. Катав-Ивановска по улицам: Восточная, 54, 58; Караваева, 50; Белорецкая, 8 Марта, Луговая, Дабричная, Ленинградская, Волновая, Восточная, г. Катав- Ивановска	Норко И.И.		9							
Асфальтирование улиц Белорецкая, Пролетарская г.Катав- Ивановск, запуск автобусного маршрута по данным улицам	Норко И.И.		9							2025 год
Углубление русла ручья по улице Пушкина, г. Катав-Ивановска	Норко И.И.		9							2022 год
Итого по округу				492,0	492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Асфальтирование улиц Белорецкая, Пролетарская г.Катав- Ивановск, запуск автобусного маршрута по данным улицам	Норко И.И.	Чуксин Я.А.	10							
Асфальтирование, благоустройство, установка малых игровых и спортивных форм. По ул. Караваева 76	Норко И.И.		10							
Решение вопроса с горячим водоснабжением в летний период в дворах по ул. Караваева и Мельникова	Норко И.И.		10							
Перенос приюта для животных за пределы жилой зоны.	Рудаков Н.В., Норко И.И.		10							Административное сопровождение
Асфальтирование дороги по Ул. Пролетарская	Норко И.И.		10							
Строительство дороги протяженностью 150м по ул . Кирпичная в районе гаражного кооператива « Дельфин».	Норко И.И.		10							
Усыпка и грейдерирование дорог по всем улицам мкр Запань, МНР и ул. Стройгородок на которых нет асфальтового покрытия, а также расчистка и уборка снега данных микрорайонов в зимний период.	Норко И.И.		10							
Организация доставки детей с микрорайонов Запань, МНР, Стройгородок на внеурочные занятия в центральную часть города	Решетов П.В., Рудаков Н.В.		10	3500,0		500,0	1000,0	1000,0	1000,0	Реализация данного наказа осуществима только путем выдачи бесплатных проездных билетов на внутригородские маршруты. Численность детей, посещающих внеурочные занятия в Катав- Ивановском муниципальном районе составляет 300 ребенка (в 2022году)
Строительство тротуара вдоль улицы Линейной от Запани до прудовки и от ул. Заречная в сторону центра до ул. Майская площадь.	Норко И.И.		10							

становка малых игровых и спортивных форм в МКР Запань и МНР.	Норко И.И.		10								
ешение вопроса с качеством питьевой воды в МКР Запань.	Норко И.И.		10								
агаустройство трёх колодцев в МКР Запань и одного МКР МНР.	Норко И.И.		10								
осстановление ДОЛ «Спутник»	Решетов П.В.		10							Разработка предложений. Проведена оценка объекта недвижимого имущества для продажи (4000,9 тыс.рубл), ведется подготовка по аукционной документации 2021 год.	
строительство городского пляжа в МКР Запань в районе Зодокачки»	Норко И.И.		10								
сфальтирование дорожного полотна по одной из улиц в год в МКР Запань и МНР.	Норко И.И.		10								
становка водоразборной колонки в районе ул. Кирпичная 35	Норко И.И.	Пилецкий А.А.	10								
того по округу				3500,0	0,0	500,0	1000,0	1000,0	1000,0		
тсыпка, грейдировка дорог по улицам: Веселовка, Маяк, аводская г. Юрюзань	Добровольский А.А.		12							Нет ПСД. Финансирование не предусмотрено в бюджете ЮГП на 2021-23 годы. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 годов (доп.доходы, доп. финансирование из ОБ и РБ). Разработка ПСД в2022-24г.	
азификация улиц: Тимерязева, Свердлова, Стадионная г. Юрюзань	Добровольский А.А.		12							2024г	
родолжить благоустройство дворов г. Юрюзань: между домами: льи Тараканова 3,5; Зайцева 5; Советская 53,55; К. Маркса 8,50,52	Добровольский А.А.		12	1553,5	1553,5					Работы закончены по ул. Советская 53,55; К. Маркса 48,50,52 (МК №244 от 12.07.21г.). Псд есть на покрытие для спортплощадки Ильи Тараканова 3,5; Зайцева 5. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 годов (доп.доходы, доп. финансирование из ОБ и РБ). Разработка ПСД в2022-24г.	
странить утечки из центрального водопровода по улицам: оветская, К. Маркса, Дружба	Добровольский А.А.		12							2021г	
бустроить детскую площадку в пос. Октябрьский г. Юрюзань	Добровольский А.А.									2024гВыделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 годов (доп.доходы, доп. финансирование из ОБ и РБ).	
а базе детского лагеря «Золотой Родник» сделать угулогодичную базу отдыха с ФОК для жителей Катав-вановского муниципального района и горнозаводской зоны.	Решетов П.В.		12							Разработка предложений	

Итого по округу			1553,5	1553,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
асфальтирование центрального входа и стоянки кладбища Юрюзань (пер.Достоевского)	Добровольский А.А.	Мустафин А.И.	13						Есть ПСД. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 годов (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ). Разботка ПСД в 2022-2024 гг.
асфальтирование переулков Достоевского, Блюхера до ул. Советская	Добровольский А.А.		13						нет ПСД. Разработка 2024г
Озеленение дворов по ул.И.Тараканова 11, 17, 19, ул. Советская, д.106 кустарниками и деревьями	Добровольский А.А.		13						Работа с управляющими компаниями. До 2025 г
Установка столбов освещения проходной междворовой дороги от д. №5 по ул. И. Тараканова до школы № 1 г.Юрюзань	Добровольский А.А.		13	517,0	517,0				Работы закончены (МК № 220 от 15.06.21г.).
Установка лицензированной детской игровой площадки во дворе дома по ул.Советская, д.106	Добровольский А.А.		13						нет ПСД.Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 годов (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ). 2023г
Организация круглогодичного содержания междворовых территорий специализированной организацией	Добровольский А.А.		13						Содержание организовано круглогодично
Итого по округу				517,0	517,0	0,0	0,0	0,0	0,0
благоустройство территории, попавшей под расширение границ Юрюзанского городского поселения:	Добровольский А.А.		14						
Грейдерирование и отсыпка улиц: Дружбы, Цветочная, Ясная, Вездная, Радужная; переулков: Галицкий, Полевой, Рябиновый.	Добровольский А.А.			1269,0	1269,0				Исполнено ул. Радужная(МК 183 от 11.05.21 Работы выполнены по ул. Ясная (МК296 от 03.09.21). Работы выполнены по пер. Полевой (МК 297 от 03.09.21) Работы выполнены по ул Дружба, пер. Рябиновый
Произвести обустройство детской игровой площадки по адресу ул. И.Тараканова, 25, г.Юрюзань	Добровольский А.А.		14						ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
Произвести организацию автомобильной парковки по адресу ул. И.Тараканова, 31,г. Юрюзани	Добровольский А.А.		14	120,0	120,0				Исполнено.
Произвести асфальтировку дворовой территории с автомобильными парковками по ул. И.Тараканова, 21 г. Юрюзани по программе городская среда	Добровольский А.А.		14						ПСД разработана. При выделении средств по МП "Благоустройство дворовых территорий" 2024г
Произвести асфальтировку дворовой территории с автомобильными парковками по ул. И.Тараканова, 27 г. Юрюзани по программе городская среда	Добровольский А.А.		14	1270,9	1270,9				Исполнено.
Произвести асфальтировку проезда между домами по ул. И.Тараканова 21-27 до ул. Советская г. Юрюзани	Добровольский А.А.		14						Разработка предложений

произвести асфальтировку хоккейной коробки по п.И.Тараканова, 25г. Юрюзани	Добровольский А.А.
установить фонари уличного освещения в п.Октябрьский (ул. стадионная от дома 41 в сторону садового кооператива) г. Юрюзани	Добровольский А.А.
произвести ремонт дорог, ремонт лестницы, устранить причины подтопления (ремонт водопровода по ул.Дружба который является причиной подтопления), устройство детской площадки, газификация, построить контейнерную площадку для мусорных контейнеров, благоустройство стадиона, расположенного в Октябрьский	Добровольский А.А.
благоустройство придомовой территории и устройство детской площадки по адресу ул.Советская д.114 (девятиэтажные дома)	Добровольский А.А.
перенос контейнерной площадки, расположенной под окнами 29 дома по ул.Ильи Тараканова	Добровольский А.А.
ремонт недостроенного здания, расположенного со стороны п.Советской возле домов 29 и 33 по ул. Ильи Тараканова.	Добровольский А.А.
устройство освещения:	Добровольский А.А.
пер.Чернышевского:	Добровольский А.А.
Школьного маршрута между улицами Советской и Ильи Тараканова	Добровольский А.А.
оборка территории кладбища и установка контейнеров возле входа на кладбище со стороны ул Заводская	Добровольский А.А.
отсыпка и грейдерирование «Тропы здоровья» и установка зон отдыха по данному маршруту (лавочек)	Добровольский А.А.
ремонт МОУ СОШ №1 г.Юрюзани:	Решетов П.В.
Вставить е/окна в оставшиеся кабинеты, лестничные пролеты, столовый зал, столовую, сан.узлы и т.д.	
Ремонт канализации (работы выполнены)	
Утепление фасада здания школы.	
Ремонт пищеблока (смета готова).	
ремонт системы отопления (смета готова)	

Куликова
Е.А.

14							ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
14	460,0	460,0					Частичная установка в 2021 г МК №116ЭА от 15.03.21г
14							Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
14							Зем. участок придомовой территории в собственности жителей. Работа с УК.
14							Разработка предложений 2021 г
14							Здание находится в частной собственности.
14							Частичная установка в 2021 г
14							Частичная установка в 2021 г
14	50,0	50,0					Частично выполнено (МК 214 от 02.06.21)
14							Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
14	3524,4	339,0		1530,9			Денежные средства не предусмотрены
				1248,5			
			406,0				

ремонт бассейна в Дет.саду №7 г.Юрюзани	Добровольский А.А.	14	616,1	125,0	491,1				125,0 тысяч рублей - проведено обследование; 494,1 тыс.рублей - разработка сметной документации (средняя цена исходя из трех коммерческих предложений). Согласно "Дорожной карте" срок разработки проектно-сметной документации до мая 2022 года) Стоимость ремонтных работ будет известна после составления сметной документации.
ремонт здания ГБУЗ в г.Юрюзани (крыша основного здания и здания детской поликлиники, ремонт освещения в поликлиниках и д.). Модернизация первичного звена в здравоохранении (оснащение больницы новым оборудованием). Присвоение статуса районной ГБУЗ в г.Юрюзани, что разрешит проблему с маршрутизацией больных, а также открытие травматологии из-за близкого расположения к Федеральной трассе М5. Возможная перспектива открытия на базе ГБУЗ г.Юрюзани - диагностического центра	Шильцына Е.В.	14							Административное сопровождение. На данный момент объявлен конкурс на проведение работ по капитальному ремонту ГБУЗ "РБ г.Катав-Ивановск" срок подачи окончания заявок 13.09.2021г., (письмо и.о. Главврача Е.В. Шильцыной)
Итого по округу			7310,4	3633,9	897,1	2779,4	0,0	0,0	
ремонт водонасосных сетей верхней Сосновки г.Юрюзань (Чапая, Восточная, Сосновская, Златоустовская, Просвирина)	Добровольский А.А.	15							Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2022-2023 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
ремонт водопроводной сети ул.Гребнева – ж/д переезд-вет.лечебница	Добровольский А.А.	15							Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2022 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
реконструкция двора 41, 41 А (заявление подано в 2018г.) (р-н Сосновка)	Добровольский А.А.	15							ПСД разработана. При выделении средств по МП "Благоустройство дворовых территорий" 2024г
ремонт дорожного покрытия (автобусный маршрут ул.Ленина обязательно ливневки с двух сторон)	Добровольский А.А.	15	16017,5	16017,5					Выполнение 2021г
тротуар по ул.Ленина г.Юрюзань	Добровольский А.А.	15							Выполнение 2021г
Асфальтировка дороги от ж/д переезда до ул.Жиловаг.Юрюзань	Добровольский А.А.	15							Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).

Уфимцева
О.Е.

тройство детской площадки за супермаркетом «Семейный» Юрюзань	Добровольский А.А.	15						Частично исполнено 2020г. Разработка предложений. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2024 г. (доп. доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
закончить асфальтирование ул.Первое Мая г.Юрюзань	Добровольский А.А.	15	1034,5	1034,5				Выполнено
улучшение маршрута по пути следования детей в школу	Добровольский А.А.	15						Частичная установка в 2021 г МК №1163А от 15.03.21г
ремонт дорожного покрытия ул. Чапаева, Просвинова г.Юрюзань	Добровольский А.А.	15						Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп. доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
итого по округу			17052,0	17052,0	0,0	0,0	0,0	
строительство спортивного зала (совмещенного с актовым залом) для обучающихся МОУ «ООШ № 2 г.Юрюзань»	Решетов П.В.	16						Ориентировочная стоимость 17000,0 тыс. рублей. Данные интернет источников.
строительство местной (локальной) газовой котельной для отопления здания МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань» Катав- Ивановского муниципального района и детского сада	Добровольский А.А., Решетов П.В.	16						Полномочия Катав-Ивановского муниципального района
приобретение офисных стульев в количестве 30 шт, вокальной аудиосистемы с 2-мя микрофонами. для клуба ЮРЭС г.Юрюзань	Добровольский А.А.	16	40,6	40,6				Заключение контракта МК255 от 28.07.21 Исполнено
приобретение стиральной машины для дошкольной группы МОУ «ООШ №3 г.Юрюзань» Катав-Ивановского муниципального района, оборудование для класса технологии (девочки) (кухонная техника), приобретение ноутбука, принтера для столовой организация работы по программе Вижен-Софт), приобретение плескососа для МОУ «ООШ №3 г.Юрюзань» Катав-Ивановского муниципального района	Решетов П.В.	16	60,0	60,0				В 2021 году приобретен компьютер, также планируется приобрести принтер за счет учебных расходов из областного бюджета. Приобретение мебели в кабинет технологии не возможно в связи с тем что примерная ее стоимость составляет 120,0 тыс рублей, а годовой объем учебных расходов из областного бюджета - 42,0 тысячи рублей. Приобретение пылесоса и стиральной машины не планируется в связи с отсутствием бюджетных средств
установка спортивной площадки для МОУ «ООШ №3 г.Юрюзань» Катав-Ивановского муниципального района	Решетов П.В.	16						Ориентировочная стоимость 3300,0 тыс рублей
ремонт, установка уличного освещения по ул. Просвинова г.Юрюзань	Добровольский А.А.	16						Частичная установка в 2021 г МК №1163А от 15.03.21г
ремонт дороги 8 Марта, включая перекресток от ул.8 Марта до ул. III Интернационала г.Юрюзань	Добровольский А.А.	16						Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп. доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
установка уличного освещения в районе 5-7 домов и 23-25 домов по улице 8Марта г.Юрюзань	Добровольский А.А.	16						Частичная установка в 2021 г МК №1163А от 15.03.21г

Установка водоразборной колонки в районе дома №12 по ул. Марта г.Юрюзань	Добровольский А.А.
Прокладка летнего водопровода по ул. 8 Марта г.Юрюзань	Добровольский А.А.
Отсыпка ул.Кирова г. Юрюзань, начиная со стороны поворота от автоустьевских энергосетей	Добровольский А.А.
Установка уличного освещения ул.Кирова г. Юрюзань	Добровольский А.А.
Замена трёх опор ЛЭП в районе домов №13,14,22 по ул.Кирова г. Юрюзань	Добровольский А.А.
Отсыпка дороги по ул.Лермонтоваг.Юрюзань	Добровольский А.А.
Установка уличного освещения в районе домов 2,14,20,22,30,32,34 по ул.Лермонтоваг.Юрюзань	Добровольский А.А.
Реорганизация п.Василевка г.Юрюзань	Добровольский А.А., Рудаков Н.В.
Оборудование Аптечного киоска п.Василевкаг.Юрюзань	Добровольский А.А., Решетов П.В.
Организация маршрутного такси до «кладбища» в Василевкаг.Юрюзань	Добровольский А.А.
Освещение улиц, школы в п.Василевка г.Юрюзань	Добровольский А.А.
Установка мусорных контейнеров на ул. Красногорская, Ключевая Юрюзань	Добровольский А.А.

Шубин Г.А.

16						Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
16						Установка летнего водопровода производится силами собственников.
16						Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
16						Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ). МК №116ЭА от 15.03.21г
16						Административное сопровождение, полномочия ООО"Уралэнергосбыт". Направлено письмо ПО ЗЭС Филиала ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" В.И. Высеканцу №1502 от 29.09.2021г.
16						Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
16						Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ). МК №116ЭА от 15.03.21г
16						При доп. финансирование из ОБ в 2022-25 гг.
16						Административное сопровождение
16						Административное сопровождение
16						Частичная установка в 2021 г МК №116ЭА от 15.03.21г
16	463,2	463,2				установлены- ул Ключевая.Разработка предложений по установке ул. Ключевая (МК №165 от 01.04.21)

установка водоразборных колонок на ул.Ключеваяг.Юрюзань, устройство и отсыпка конца улицы Ключевая г.Юрюзань	Добровольский А.А.
отсыпка ул. Клубная г.Юрюзань	Добровольский А.А.
ремонт или установка новых водоразборных колонок по ул. Абражанова, д.22, Ключевая, д.34, Красногорская, д.23	Добровольский А.А.
асфальтирование ул.Абражановаг.Юрюзань, разметка дороги на перекрестке, устройство тротуара от перекрестка	Добровольский А.А.
ликвидация свалки по ул.Абражанова, д.55 г.Юрюзань	Добровольский А.А.
отсыпка ул. Красногорская до конца, ул.Ключевая от перекрестка, ул.Клубная, ул.Трудоваяг.Юрюзань	Добровольский А.А.
отсыпка дорог по ул. Пугачева г.Юрюзань	Добровольский А.А.
освещение детской площадки по ул. Пугачева г.Юрюзань и песок песочницу	Добровольский А.А.
отсыпка дороги по ул.Островскогог.Юрюзань	Добровольский А.А.
того по округу	
сего по наказам	

16							Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
16							Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
16							Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
16							Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
16							Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
16							Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
16							Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
16							Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
16							Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
	563,8	563,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
	136091,9	113229,9	24569,4	4358,8	4190,0	1190,0	