



Собрание депутатов Катав–Ивановского муниципального района РЕШЕНИЕ

«21» августа 2025года

№673

О ходе реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2025 год и планируемый 2026 год на территории Катав-Ивановского района

Заслушав информацию Первого заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района-руководителя аппарата Администрации Котовой Анастасии Викторовны о ходе реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2025 год и планируемый 2026 год на территории Катав-Ивановского района, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Информацию Первого заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района-руководителя аппарата Администрации Котовой Анастасии Викторовны о ходе реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2025 год и планируемый 2026 год на территории Катав-Ивановского района принять к сведению.

Председатель Собрания депутатов
Катав-Ивановского муниципального района



Е.А. Куликова

Информация к внеочередному заседанию Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района 21.08.2025г.

1. О ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2025 год и планируемый 2026 год на территории Катав-Ивановского муниципального района

На 2025 год выделено 7 432,55385 тыс. руб., в том числе 7 128,11645 тыс. руб. - из федерального бюджета, 297,00483 тыс. руб. - из регионального бюджета, 7,43257 тыс. руб. – из бюджета Катав-Ивановского муниципального района. Средства заинтересованных лиц составляют 15,0 тыс. руб.

Планируется благоустройство трех общественных территорий:

1. Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома № 40 до дома № 2 по ул. Восточная.

На реализацию мероприятия выделено 4 459,53231 тыс. руб.

Заключен контракт №08693000110250000070001 от 17.03.2025г. на сумму 2 923,578 тыс. руб.

Сроки выполнения работ: 05.06.2025г. - 06.08.2025г.

Подрядчик ООО "СТРОЙТЭК"

Работы выполнены, оплачены.

Заключен контракт № 13 от 31.03.2025г. на сумму 562,85498 тыс. руб.

Сроки выполнения работ: 31.03.2025г. - 09.05.2025г.

Подрядчик ООО "СТРОЙТЭК"

Работы выполнены, оплачены.

Заключен контракт № 14 от 31.03.2025г. на сумму 348,760 тыс. руб.

Сроки выполнения работ: 31.03.2025г. - 30.06.2025г.

Подрядчик ИП Дедюхин Ю.И.

Работы выполнены, оплачены.

Заключен контракт № 15 от 31.03.2025г. на сумму 593,32712 тыс. руб.

Сроки выполнения работ: 31.03.2025г. - 30.06.2025г.

Подрядчик ООО "Проф-Гарант"

Работы выполнены, оплачены.

Техническая готовность объекта – 99,0%.

Остаток незаконтрактованных средств составляет 31,01221 тыс. руб.

Планируемая дата заключения контракта 15.08.2025г.

2. Благоустройство «Городского парка» по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, д. 145 (1 этап – главный вход).

На реализацию мероприятия выделено 2 973,02154 руб.

Заключен контракт № 154ЭА от 08.04.2025г. на сумму 2 973,02154 тыс. руб.

Сроки выполнения работ: 01.05.2025г. - 01.10.2025г.

Подрядчик ИП Безносков В.А.

Техническая готовность объекта – 37,0%. Работы будут завершены до 01.09.2025г.

3. Благоустройство территории по адресу: Катав-Ивановский р-н, с. Орловка, ул. Советская, д. 1г с установкой памятника воинам, погибшим в

годы Великой Отечественной войны. Благоустройство будет проводится за счет средств заинтересованных лиц на сумму 15,0 тыс. руб.

Заключен контракт № 7 от 03.03.2025г. на сумму 15,0 тыс. руб.

Сроки выполнения работ: 15.04.2025г. - 30.04.2025г.

Подрядчик ИП Шабаета А.А.

Работы выполнены, оплачены.

На 2026 год плановые ассигнования составляют 7 141,80820 тыс. руб., в том числе 6 777,93308 тыс. руб. - из федерального бюджета, 356,73331 тыс. руб. - из регионального бюджета, 7,14181 тыс. руб. - из бюджета Катав-Ивановского муниципального района.

По результатам рейтингового голосования, проведенного в период с 21 апреля по 12 июня 2025 года, по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2026 году, планируется благоустроить две общественные территории:

1. Благоустройство пешеходной зоны от дома № 2 ул. Уральская до Западного моста г. Катав-Ивановск;
2. Благоустройство детской игровой площадки на территории "Городского парка" по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, д. 145 (2 этап);

Начальник Управления
коммунального хозяйства, транспорта и связи
Катав-Ивановского муниципального района

А.А. Степанов