



АДМИНИСТРАЦИЯ Юрюзанского городского поселения

456120, Россия, Челябинская область, г. Юрюзань, ул. Зайцева, 9Б, ОГРН 1027400757625, ИНН 741002124, тел./факс (351 – 47) 2 – 56 – 83, e-mail: admin@yuryuzan.ru

Информация о реализации инициативного проекта

Поставка и монтаж малых архитектурных форм на объекте «Устройство детской площадки по адресу: г. Юрюзань, ул. Ильи Тараканова, д.29» в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2023 году

(наименование инициативного проекта)

В 2023 году в рамках реализации инициативного проекта «Устройство детской площадки по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, 112» на дворовой территории жилого дома, расположенного по адресу г. Юрюзань, ул. Советская, 112, будут выполнены работы по устройству детской площадки.

В соответствии с заключенным контрактом № 428ЭА от 23.10.2023г. между муниципальным казенным учреждением «Комитет городского хозяйства» города Юрюзани, индивидуальным предпринимателем Багдасарян Л. М., произведены следующие работы:

1. Устройство песчаного основания.

Информация об использовании денежных средств по источникам финансирования:

Наименование проекта	Срок реализации проекта	Предусмотрено средств на финансирование проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Фактическое поступление средств на реализации проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.) на 01.12.2023г.	Причины отклонения реализации проекта
1	2	3	4	5	6
«Устройство детской площадки по адресу: г. Юрюзань, ул. Ильи Тараканова, д.29»	30.10.2023 г.				
итого:		170,146	170,146	170,146	
в том числе:					
за счет областного бюджета		166,114	166,114	166,114	
за счет местного бюджета		0,16628	0,16628	0,16628	
за счет инициативных платежей		3,8657	3,8657	3,8657	

за счет внебюджетных источников (в том числе трудо- вое участие)					
имущественное участие (фото)					

Глава Юрюзанского городского поселения



А.А. Добровольский

Фото до проведения работ:



Фото после проведения работ:

