

**Отдел внутреннего контроля Администрации
Катав-Ивановского муниципального района**

АКТ №3

**камеральной внеплановой проверки Управления городской инженерной
инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения.**

г. Катав-Ивановск

30.05.2025 г.

Камеральная внеплановая проверка (далее - контрольное мероприятие) проведена на основании распоряжения Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 05.05.2025г. №186-р «О проведении внеплановой проверки», на основании обращения гражданина Орешкиной С.С. от 06.05.2025г. вх. №8763-22-ПрЧО.

Тема контрольного мероприятия: – проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения Катав-Ивановского городского поселения.

Проверяемый период – 2023-2024 год.

Контрольное мероприятие проведено начальником отдела внутреннего контроля Администрации Катав-Ивановского муниципального района - Кузнецовой Ольгой Владимировной.

При проведении контрольного мероприятия проведены: контрольные действия в части изучения информации, сведений размещенных объектом контроля в единой информационной системе (далее – ЕИС) по муниципальным Контрактам на выполнение работ по содержанию дорог и тротуаров Катав-Ивановского городского поселения № 01693000278220001840001 27.12.2022г. на сумму 9635379,80 руб., №08693000110230000710001 от 26.12.2023г. на сумму 9531796,04руб. (изменение, исполнение контрактов).

Срок проведения контрольного мероприятия: 10 рабочих дней в период с 19.05.2025г. по 30.05.2025г.

Объект контроля: Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав - Ивановского городского поселения (далее – Управление).

Сокращенное наименование: Управление ГИИ

ИНН 7457004977

ОГРН 1147457011789

Код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 7532053

Наименование органа местного самоуправления, в ведении которого находится объект контроля: Администрация Катав-Ивановского городского поселения, адрес: 456110, Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, д.16.;

Сведения об учредителях (участниках): Учредителем является Администрация Катав-Ивановского городского поселения, место нахождения: 456110, Россия, Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, 16.

В финансовом управлении администрации Катав-Ивановского муниципального района с 20.01.2015г. с 20 января 2015г. открыты лицевые счета:

- л/сч. № 011705088 ГБ - лицевой счет распорядителя средств районного бюджета;

- л/сч. №031705088 ГБ - лицевой счет получателя средств районного бюджета;

- л/сч № 053705088 ВР лицевой счет для учета средств, поступающих во временное распоряжение.

Должностные лица, имевшие право подписи бухгалтерских и финансовых документов в проверяемом периоде:

- с 12.05.2022г. начальник инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения - Кондратов Руслан Сергеевич;

- с 09.11.2023г. Временно исполняющий обязанности начальника инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения - Шефер Александр Эдкарлович;

- с 14.11.2024г. Временно исполняющий обязанности начальника инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения - Шефер Александр Эдкарлович;

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

Управление имеет статус казенного учреждения и является отраслевым органом Администрации, входит в структуру Администрации Катав-Ивановского городского поселения и действует на основании Устава Катав-Ивановского городского поселения, положения об Управлении городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав - Ивановского городского поселения, утвержденного Решением Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 24.12.2014г. №85 «Об утверждении Положения Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав - Ивановского городского поселения» (Приложение 1).

Распоряжением Администрации Катав - Ивановского городского поселения от 12.05.2022 г. №39-л «О вложении обязанностей начальника Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского муниципального района» обязанности начальника Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения возложены на Заместителя Главы Администрации Катав-Ивановского городского поселения Кондратова Руслана Сергеевича (Приложение 2).

Распоряжением Администрации Катав - Ивановского городского поселения от 09.11.2023г. №212-р , 14.10.2024г. №128-л «О назначении временного исполняющего обязанности начальника Управления ГИИ», временно исполняющим обязанности начальника Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения назначен начальник отдела Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения Шефер Александр Эдгарович (Приложение 2).

Основными направлениями деятельности Управление ГИИ являются:

- формирование и осуществление единой экономической политики по вопросам жилищной – коммунального хозяйства;
- координация деятельности предприятий и организаций в области жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и газового хозяйства Катав-Ивановского городского поселения, осуществления контроля за их деятельностью;
- подготовка предложений по эффективному использованию муниципальных объектов, развитию сферы ЖКХ, участие в разработке планов развития Катав-Ивановского городского поселения;
- организация работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства, уборке территории и аналогичной деятельности и т.д.;

В силу части 1 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) заказчики, совокупный годовой объем закупок, которых превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы (при этом создание специального структурного подразделения не является обязательным).

Согласно части 2 статьи 38 Закона о контрактной системе в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий).

Приказом от 10 февраля 2022года №4 «О создании контрактной службы» Администрации Катав-Ивановского городского поселения (с изменениями от 24.07.2023г. №56, от 11.09.2023г. №66, 30.11.2023г. №78) утверждено Положение о

контрактной службе (Приложение 1к приказу от 10.02.2022г.№4), состав контрактной службы (Приложение 2к приказу от 10.02.2022г.№4).

Состав контрактной службы:

Руководитель контрактной службы – А.В. Сидоренко временно исполняющий обязанности начальника Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения;

Работники контрактной службы:

Старший экономист отдела Управления - И.Н. Фелингер;

Юрисконсульт отдела Управления – В.А. Решетова;

Старший инженер отдела Управления – М.В.Иванов.

Состав контрактной службы (с 16.05.2022г. Приказ от 16.05.2022г. №14):

Руководитель контрактной службы – Р.С. Кондратов заместитель Главы Катав-Ивановского городского поселения, исполняющий обязанности начальника Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения;

Работники контрактной службы:

Заместитель начальника Управления – А.А. Сидоренко;

Старший Инженер отдела Управления – М.В. Иванов;

Старший экономист отдела Управления - И.Н. Фелингер;

Юрисконсульт отдела Управления – В.А. Решетова

Состав контрактной службы (с 10.04.2023г. Приказ от 10.04.2023г. №18):

Руководитель контрактной службы – Р.С. Кондратов заместитель Главы Катав-Ивановского городского поселения, исполняющий обязанности начальника Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения;

Работники контрактной службы:

Заместитель начальника Управления – А.А. Сидоренко;

Старший Инженер отдела Управления – М.В. Иванов;

Старший экономист отдела Управления - И.Н. Фелингер;

Юрисконсульт отдела Управления - А.Г. Костин;

Начальник отдела Управления – Р.М. Нигматулин.

Состав контрактной службы (с 11.09.2023г. Приказ от 11.09.2023г.№66):

Руководитель контрактной службы – А.Э. Шефер временно исполняющий обязанности начальника Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения;

Работники контрактной службы:

Юрисконсульт отдела Управления – В.А. Решетова;

Старший экономист отдела Управления - И.Н. Фелингер;

Ведущий специалист – эксперт отдела Управления – А.И. Мельникова;

Состав контрактной службы (с 30.11.2023г. Приказ от 30.11.2023г.№78):

Руководитель контрактной службы – А.Э. Шефер временно исполняющий

обязанности начальника Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения;

Работники контрактной службы:

Юрисконсульт отдела Управления – В.А. Решетова;

Старший экономист отдела Управления - И.Н. Фелингер;

Функции и полномочия контрактной службы отражены в Положении о контрактной службе.

Состав контрактной службы (с 18.03.2024г. Приказ от 18.03.2024г.№12):

Руководитель контрактной службы – А.Э. Шефер временно исполняющий обязанности начальника Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения;

Работники контрактной службы:

Старший инженер отдела Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения – Е.Л. Решетова;

Старший экономист отдела Управления - И.Н. Фелингер;

Функции и полномочия контрактной службы отражены в Положении о контрактной службе.

На основании ч. 1 статьи 94 Закона о контрактной системе, Приказом Управления городской инженерной инфраструктуры Катав-Ивановского городского поселения от 11.09.2023г. №66/1 «Об определении лица, ответственного за приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги и результатов отдельного этапа исполнения контракта Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав – Ивановского городского поселения» ответственным лицом за приемку поставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) товаров (работ, услуг) предусмотренные контрактом назначен Шефер Александр Эдгарович. (Приложение 3)

Приказом Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 12.05.2022г. №12/1 «О назначении ответственных за проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактами» (Приложение 3) за проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактами:

- благоустройство, общестроительные, дорожные работы назначен заместитель начальника Управления Сидоренко Андрей Владимирович;

- организация уличного освещения, энергоснабжения, вывоз ТКО, ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения назначен начальник отдела Управления – Иванов Максим Владимирович;

- благоустройство, общестроительные, дорожные работы организация уличного освещения, энергоснабжения, вывоз ТКО, ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения назначен и.о. начальника Управления - Кондратов Руслан Сергеевич.

Приказом Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 02.05.2023г. №36 «О назначении ответственных за проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактами» (Приложение 3) за проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактами:

- благоустройство, общестроительные, дорожные работы назначен заместитель начальника Управления Сидоренко Андрей Владимирович;
- организация уличного освещения, энергоснабжения, вывоз ТКО, ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения назначен начальник отдела Управления - Шефер Александр Эдкарлович;
- благоустройство, общестроительные, дорожные работы организация уличного освещения, энергоснабжения, вывоз ТКО, ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения назначен и.о. начальника Управления - Кондратов Руслан Сергеевич.

Приказом Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 11.09.2023г. №70 «О назначении ответственных за проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактами» ответственным за проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактами:

- благоустройство, общестроительные, дорожные работы, назначен старший инженер Управления- Панькова Екатерина Игоревна;
- организация уличного освещения, энергоснабжения, вывоз ТКО, ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения, благоустройство, общестроительные, дорожные работы, назначен временно исполняющий обязанностей начальника Управления- Шефер Александр Эдкарлович.

На основании жалобы-обращения гражданки Орешкиной С.С. от 06.05.2025г. вх. №8763-22-ПрЧО, перенаправленного в адрес Администрации Катав-Ивановского муниципального района Правительством Челябинской области, контрольное мероприятие проведено по вопросу: соблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при исполнении контрактов на выполнение работ по содержанию дорог и тротуаров Катав-Ивановского городского поселения № 01693000278220001840001 27.12.2022г. на сумму 9635379,80 руб., №08693000110230000710001 от 26.12.2023г. на сумму 9531796,04руб.

Частью 1 ст. 94 Закона о контрактной системе установлено, что **исполнение контракта** включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в том числе:

- приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных

контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;

- оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

- взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении, изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

Согласно части 3 статьи 94 Закона о контрактной системе для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

Согласно части 7 статьи 94 Закона о контрактной системе приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

Порядок приемки установлен в Положении о приемке товаров (работ, услуг) и проведению экспертизы, утвержденном Приказом Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 15.02.2022г. №5 «Об утверждении Положения о приемке товаров (работ, услуг) и проведению экспертизы»

1. По вопросу проверки исполнения муниципального контракта № 01693000278220001840001 от 27.12.2022г. (далее – Контракт 184) на сумму 9635379,80 руб., на выполнение работ по содержанию дорог и тротуаров Катав - Ивановского городского поселения, установлено следующее:

Контракт 184 заключен на основании электронной процедуры (аукцион в электронном виде извещение № 0169300027822000184 от 07.12.2022г.) с ед. поставщиком ООО «Технология Плюс» (далее – Подрядчик).

Источник финансирования: Бюджет Катав - Ивановского городского поселения.

Пунктом 1.2. Контракта 184 установлено, что *Подрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях Контракта работы по содержанию дорог и*

тротуаров согласно Техническому заданию (Приложению №1) к настоящему Контракту (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их.

Согласно пункту 3.2.2. части 3. Права и обязанности Сторон Контракта 184 Заказчик обязан принять и оплатить выполненные работы в соответствии с требованиями нормативной документации, условиями Контракта.

Частью 5 выполнения работ Контракта 184 установлено:

«п. 5.1. Заказчик назначает представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.

5.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

5.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых материалов требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

5.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов;

5.4.3. Проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов);

5.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

5.4.5. Проверку фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ»

Пунктом 6.8. Контракта установлено, что для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком самостоятельно (своими силами) или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ исполнения Контракта 184: рассмотрены документы, изучена информация размещенная на официальном сайте Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

1.1. По результатам анализа установлено, что Подрядчик обязан выполнить работы по содержанию дорог и тротуаров согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Контракту 184). Представитель Заказчика проводит проверку фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ. Так же для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу.

Анализ данных объемов выполненных работ отражен в Таблице 1:

Таблица 1

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Объемы работ предусмотрены Ведомостью объемов №186	Приняты Заказчиком
	2	3	4	5
Раздел 1. Зимнее содержание				
1	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора 80 л.с.	1000 м2	2475,96	727,88
2	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный	1000 м2	937,744	937,744
3	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег рыхлый	1000 м2	551,2	551,2
4	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля: мощностью до 295 л.с.	1000 м2	2480,4	3894,228
5	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный	1000 м2	826,8	826,8
6	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов: комбинированной дорожной машиной до 295 л.с.	1000 м2	2480,4	2480,4
7	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200	м3	600	600
8	Приготовление пескосоляной смеси с содержанием хлоридов: 10%	100 т	6,6	6,6
Остановочные комплексы				
9	Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от снега и льда вручную	100 м2	38,08	38,08
Вывозка снега				
10	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: снега погрузчиком	1 т груза	1200	1200
11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза-снег	1 т груза	1200	1200
Тротуары				

12	Очистка тротуаров , пешеходных дорожек и лестниц от снега механической щеткой на тракторе 40-50 л.с.	100 м2	1749,22	1749,22
13	Очистка от снега: плотного ручную	100 м2	289,8	289,8
14	Очистка лестниц и тротуаров от снега: рыхлого ручную	100 м2	483	483
15	Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок ручную на тротуары и лестницы	100 м2	583,06	583,06
16	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200	м3	174	174
17	Приготовление пескосоляной смеси с содержанием хлоридов: 10%	100 т	1,914	1,914
Подъезды к контейнерным площадкам и остановочным комплексам				
18	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный	1000 м2	4,14	4,14
Дамба				
19	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора 80 л.с.	1000 м2	35,346	35,346
20	Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок ручную на тротуары и лестницы	100 м2	21	21,000
21	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200	м3	25	25
22	Приготовление пескосоляной смеси с содержанием хлоридов: 10%	100 т	0,275	0,275
23	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный	1000 м2	3,46	3,46
24	Очистка лестниц и тротуаров от снега: рыхлого ручную	100 м2	23,04	23,04
№ пп	Наименование	Ед. изм.	Объемы работ предусмотрены Ведомостью объемов №188	Приняты Заказчиком
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Уборка газонов тротуаров от: случайного мусора	1000 м2	1919,708	1919,708

2	Очистка тротуаров: механической щеткой на тракторе 25 л.с	1000 м2	217,176	217,176
3	Выкашивание газонов (триммер)	1000 м2	152,31	152,31
4	Выкашивание газонов вручную	100 м2 газона	173,3	173,3
5	Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от мусора вручную (автобусных остановок)	100 м2	218,83	218,83
6	Очистка тротуаров и лестниц и прибордюрная часть дорог: вручную от грязи	1000 м2	29,1641	29,1641
7	Уборка опавших листьев при засоренности: средней	100 м2	381,36	381,36
8	Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи: с увлажнением	10000 м2	65,211	65,211
9	Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи: без увлажнения	10000 м2	32,6053	32,6053
Раздел 2. Прочие работы				
10	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	99	99
11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	99	99
Раздел 3. Уборка мест отдыха населения после праздничных мероприятий				
12	Уборка газонов тротуаров дорог от: случайного мусора (площадь и прилегающая территория)	1000 м2	110	110
13	Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи: с увлажнением	10000 м2	1,106	1,106
14	Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи: без увлажнения	10000 м2	1,106	1,106

По результату анализа установлено, что объемы работ приняты Заказчиком на основании Актов о приемке выполненных работ от 27.01.2023г. №1, от 28.02.2023г. № 2, от 31.03.2023г. №3, от 27.04.2023г. №4, 10.05.2023г. №5, от 07.06.2023г. №6, от 30.06.2023г. № 7 не соответствуют объемам работ установленным в позициях 1,4 Раздела 1. Зимнее содержание Ведомости объемов №186 Технического задания (Приложение 1) к Контракту 184.

В нарушение пункта 1 части 1 ст. 94 Закона о контрактной системе, пунктов 1.2,3.2.2,5.4.5,6.8 Контракта 184, со стороны Заказчика проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ не проведена, что подтверждает формальный подход к проведению экспертизы и приемки.

Нарушение порядка приемки исполнения контракта, поставляемого товара, выполняемой работы (ее результатов) или оказываемой услуги, предусмотренного контрактом, согласно ч.6 ст.7.30.2 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

1.2. Согласно п. 2.4. Контракта 184, оплата производится по безналичному расчету по факту выполнения работ.

На основании пл.поручений от 31.01.2023г. №56, от 02.02.2023г. №64, от 13.03.2023г. №314, от 13.03.2023г. №315, от 14.04.2023г. №472, от 18.04.2023г. №485, от 18.04.2023г. №486, от 04.05.2023г. №601, от 25.05.2023г. №742, от 26.06.2023г. №930, от 26.06.2023г. №931, от 20.07.2023г. №1080 оплата по Контракту 184 произведена в полном объеме.

Следовательно Заказчиком произведена оплата на сумму 226603,61 руб. за фактически не выполненные работы согласно №п/п 1Таблицы 1, что является нарушением пункта 2 части 1 ст.94 Закона о контрактной системе, п.2.4. Контракта 184.

Нарушение порядка оплаты отдельных этапов исполнения контракта, поставляемого товара, выполняемой работы (ее результатов) или оказываемой услуги, согласно ч.8 ст.7.30.2 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 1% цены контракта (этапа исполнения контракта), аванса, (предусмотренного контрактом), но не менее десяти тысяч и не более пятидесяти тысяч рублей.

1.3. В соответствии с пунктом 10 части 2, частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня исполнения контракта формирует и направляет в Федеральное казначейство информацию об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги).

Согласно подпункту «в» пункта 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 г. № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» (далее - Постановление № 60) с 03.02.2022 г. в реестр контрактов помимо

информации и документов об уплате заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) аванса, а также оплате поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги включается платежный документ в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа, его реквизиты.

При проверке в части своевременности направления в Федеральное казначейство информации и документа об оплате, установлено информация об исполнении контракта на сумму 1776979,10 руб. (пл.п от 13.03.2023г. №314, от 13.03.2023г. №31) в реестре контрактов в ЕИС отсутствует, что является нарушением требований пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе.

Нарушение срока размещения информации и документов либо не размещение информации и документов, согласно ч.5 ст.7.30.1 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Нарушение устранено в период проверки 23.05.2025г.

2. По вопросу проверки исполнения муниципального контракта № 08693000110230000710001 от 26.12.2023г. (далее – Контракт 71) на сумму 9531796,04 руб., на выполнение работ по содержанию дорог и тротуаров Катав - Ивановского городского поселения, установлено следующее:

Контракт 184 заключен на основании электронной процедуры (аукцион в электронном виде извещение № 0869300011023000071 от 06.12.2023г.) с ООО «Технология Плюс» (далее – Подрядчик).

Источник финансирования: Бюджет Катав - Ивановского городского поселения.

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ исполнения Контракта 71: рассмотрены документы, изучена информация, размещенная на официальном сайте Единой информационно-системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

По результатам анализа установлено, что Подрядчик обязан выполнить работы по содержанию дорог и тротуаров согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Контракту 184). Представитель Заказчика проводит проверку фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ. Так же для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу.

Анализ данных объемов выполненных работ отражен в Таблице 2:

Таблица 2

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Объемы работ предусмотрены Ведомостью объемов №214	Приняты Заказчиком
1	2	3	4	5
Раздел 1. Зимнее содержание на 3,5 месяца				
1	Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м- частный сектор	м3	588	588
2	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный	м2	394	394
3	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег рыхлый	м2	475,5	475,5
4	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля: мощностью до 295 л.с.	м2	2387000	2387000
5	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный	м2	1324	1324
6	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов: комбинированной дорожной машиной до 295 л.с.	м2	1750000	1750000
7	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200	м3	900	900
8	Приготовление пескосоляной смеси с содержанием хлоридов: 10%	т	90	90
9	Уборка снега со площадок, тротуаров,лестниц и дорог: вручную, снег рыхлый	м3	11722,5	11722,5
10	Уборка снега со площадок, тротуаров,лестниц и дорог: вручную, снег плотный	м3	13,351	13,351
11	Очистка тротуаров , пешеходных дорожек от снега:(снегоуборщик самоходный)- рыхлый	м2	428612,5	428612,5
12	Очистка тротуаров , пешеходных дорожек от снега:(снегоуборщик самоходный)- уплотненный	м2	301734,4	301743,4
13	Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок вручную на тратуары и лестницы	м2	130250	130250
14	Песок природный	м3	265,71	265,71
15	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка снега погрузчиком грузоподъемностью до 2 т	1 т груза	592	592
16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км-снег	1 т груза	592	592
Остановочные комплексы				
17	Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от снега и льда вручную	м2	51,81	51,81
Подъезды к контейнерным площадкам и остановочным комплексам				
18	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный	м2	12,48	12,48
Дамба				
19	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора 80 л.с.	м2	18,85	18,85
20	Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок вручную на тратуары и лестницы	м2	25,13	25,13

21	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200	м3	5,12652	5,12652
22	Приготовление пескосоляной смеси с содержанием хлоридов: 10%	т	0,005	0,005
23	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный	м2	11,09	11,09
24	Уборка снега со площадок, тротуаров, лестниц и дорог: вручную, снег рыхлый	м3	0,77625	0,77625
25	Уборка снега со площадок, тротуаров, лестниц и дорог: вручную, снег плотный	м3	0,69	0,69

По результату анализа установлено, что объемы работ принятые Заказчиком на основании Актов о приемке выполненных работ от 23.01.2024г. №1, от 28.02.2024г. № 2, от 08.04.2024г. №3 соответствуют объемам работ установленным в позициях Ведомости объемов №214 Технического задания (Приложение 1) к Контракту 71.

Согласно пл. п. от 07.02.2024. №77, от 07.03.2024г. №264, от 18.04.2024г. №498 оплата выполненных работ произведена в полном объеме и в установленные Контрактом 71 сроки.

При проверке своевременности направления в Федеральное казначейство копии заключенного контракта, информации об оплате, документа о приемке и размещения в реестре контрактов информации об исполнении в виде платежных документов в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа, нарушения не выявлены.

Информация о результатах контрольного мероприятия:

В рамках проверки проведен анализ представленных Заказчиком документов, а так же информация и документы, размещенные в ЕИС в части исполнения контрактов на выполнение работ по содержанию дорог и тротуаров Катав-Ивановского городского поселения № 01693000278220001840001 27.12.2022г. на сумму 9635379,80 руб., №08693000110230000710001 от 26.12.2023г. на сумму 9531796,04руб. По результатам анализа установлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в части исполнения контракта № 01693000278220001840001 от 27.12.2022г. (9635379,80 руб.):

- нарушение пункта 1 части 1 ст. 94 Закона о контрактной системе, п.1.2,3.2.2,5.4.5,6.8 Контракта, в части нарушения порядка проведения экспертизы и приемки выполненных работ.

- нарушение пункта 2 части 1 ст.94 Закона о контрактной системе, п.2.4. Контракта, в части нарушения порядка оплаты отдельных этапов исполнения контракта, поставляемого товара, выполняемой работы (ее результатов) или оказываемой услуги.

- нарушение требований пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в части нарушения не размещение информации и документов.

Установленные нарушения образуют признаки административного правонарушения, предусмотренные ч. 5 ст. 7.30.1, ч. 6, ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ.

В отношении выявленных административных правонарушений срок давности привлечения к административной ответственности установлен частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ, - по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.

Временем совершения административного правонарушения является день после истечения выполнения обязательства по приемке выполненных работ, совершения оплаты выполненных работ, срока размещения информации и документа об оплате.

Таким образом, сроки привлечения к административной ответственности за указанные нарушения истекли.

Истечение сроков давности привлечения к административной ответственности является одним из обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении (пункт 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ).

По доводам, приведенным в обращении (жалобы) установлено следующее:

В рамках муниципальных контрактов №01693000278220001840001 от 27.12.2022г., №08693000110230000710001 от 26.12.2023г. (далее - Контракты) заключенных на выполнение работ по содержанию дорог и тротуаров Катав - Ивановского городского поселения, на основании п.2.4.1 Технического задания (Приложение 1) к Контрактам участок автодороги от дома 20 по ул. Усть-Катавская по направлению к дому 98 не обслуживался. В перечне автомобильных дорог передаваемых на обслуживание по Контрактам данный участок отсутствует.

Приложение:

1. Положение Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав - Ивановского городского поселения, утвержденного Решением Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 24.12.2014г. №85 «Об утверждении Положения Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав - Ивановского городского поселения»;

2. Распоряжение Администрации Катав - Ивановского городского поселения от 12.05.2022 г. №39-л «О вложении обязанностей начальника Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения»;

Распоряжение Администрации Катав - Ивановского городского поселения от 09.11.2023г. №212-р, 14.10.2024г. №128-л «О назначении временного исполняющего обязанности начальника Управления ГИИ»;

3. Приказ Управления городской инженерной инфраструктуры Катав-Ивановского городского поселения от 11.09.2023г. №66/1 «Об определении лица, ответственного за приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги и результатов отдельного этапа исполнения контракта Управления городской

инженерной инфраструктуры Администрации Катав – Ивановского городского поселения»;


Приказ Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 12.05.2022г. №12/1 «О назначении ответственных за проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактами»;

Приказ Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 02.05.2023г. №36 «О назначении ответственных за проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактами»;

Приказ Управления городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 11.09.2023г. №70 «О назначении ответственных за проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактами».

Руководитель проверочной группы:

Начальник отдела внутреннего контроля


(дата, подпись)

О.В. Кузнецова

Копию акта контрольного мероприятия получил:

_____	_____	_____	_____
(должность)	(Ф.И.О.)	(дата)	(подпись)