



АДМИНИСТРАЦИЯ Юрюзанского городского поселения

456120, Россия, Челябинская область, г. Юрюзань, ул. Зайцева, 9Б, ОГРН 1027400757625, ИНН 741002124, тел./факс (351 – 47) 2 – 56 – 83, e-mail: admin@yuryuzan.ru

Информация о реализации инициативного проекта

Поставка и монтаж малых архитектурных форм на объекте «Устройство детской площадки по адресу: г. Юрюзань, ул. Ильи Тараканова, д.29» в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2023 году

(наименование инициативного проекта)

В 2023 году в рамках реализации инициативного проекта «Устройство детской площадки по адресу: г. Юрюзань, ул. Ильи Тараканова, д.29» на дворовой территории жилого дома, расположенного по адресу г. Юрюзань, ул. Ильи Тараканова, д.29, будут выполнены работы по устройству детской площадки.

В соответствии с заключенным контрактом № 394ЭА от 02.10.2023г. между муниципальным казенным учреждением «Комитет городского хозяйства» города Юрюзани, индивидуальным предпринимателем Багдасарян Л. М., произведены следующие работы:

1. Устройство песчаного основания.

Информация об использовании денежных средств по источникам финансирования:

Наименование проекта	Срок реализации проекта	Предусмотрено средств на финансирование проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Фактическое поступление средств на реализации проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.) на 01.12.2023г.	Причины отклонения реализации проекта
1	2	3	4	5	6
«Устройство детской площадки по адресу: г. Юрюзань, ул. Ильи Тараканова, д.29»	30.10.2023 г.				
итого:		292, 03945	292, 03945	292, 03945	
в том числе:					
за счет областного бюджета		291, 03808	291, 03808	291, 03808	
за счет местного бюджета		0, 29137	0, 29137	0, 29137	
за счет инициативных платежей		6,665	6,665	6,665	

за счет внебюджетных источников (в том числе трудовое участие)					
имущественное участие (фото)					

Глава Юрюзанского городского поселения

А.А. Добровольский

Фото до проведения работ:



Фото после проведения работ:

