

Информация о реализации инициативного проекта в 2024 году

«Устройство спортивной площадки, расположенной на дворовой территории д.д.6 и 8 ул.Зайцева»



Общая сумма проекта
585,82 тыс.рублей

Объем финансирования:
ОБ – 540,28 тыс.рублей
МБ – 0,541 тыс. рублей
Инициативные платежи – 15,00 тыс.рублей
Трудовое участие – 30,00 тыс.рублей

Муниципальное казенное учреждение «Комитет городского хозяйства» города Юрюзани

Информация о реализации инициативного проекта

Устройство спортивной площадки, расположенной на дворовой территории д.д.6 и 8 ул. Зайцева

(наименование инициативного проекта)

В 2024 году в рамках реализации инициативного проекта «Устройство спортивной площадки, расположенной на дворовой территории д. д. 6 и 8 ул. Зайцева», расположенного по адресу г.Юрюзань, ул. Зайцева д.6 и д.8, были выполнены работы по установке малых архитектурных форм

В соответствии с заключенным контрактом №199 от 25.03.2024г. между МКУ «КГХ» и ИП Кузнецов В. Г. были произведены работы по установке малых архитектурных форм в количестве 3 штук: ворота с баскетбольным щитом-2шт, стол теннисный-1шт.

В соответствии с заключенным контрактом №121ЭА от 26.02.2024г. между МКУ «КГХ» и ИП Ситникова О. Н.. были произведены работы по установке малых архитектурных форм в количестве 9 штук: воркаут-комплекс-1шт, качели 2000 двойные-1шт, сиденье качели со спинкой (цепь)-2шт, скамья 2000x485x485 -3шт, урна с крышей -2шт.

Информация об использовании денежных средств по источникам финансирования:

Наименование проекта	Срок реализации проекта	Предусмотрено средств на финансирование проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Остаток использованных средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования (тыс. руб.)	Причины отклонения реализации проекта
1	2	3	4	5	6
«Устройство спортивной площадки, расположенной на дворовой территории д.д. 6 и 8 по ул. Зайцева»	01.08.2024 г.				
итого:		585,82	585,82		
в том числе:					
за счет областного бюджета		540,28	540,28		
за счет местного бюджета		0,54	0,54		
экономия от конкурсных процедур					
за счет инициативных платежей		15,00	15,00		
за счет внебюджетных источников (в том числе трудовое участие)		30,0	30,0		
имущественное участие (фото)					

